

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 3 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+700 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	28.70	0.00 0.00 0.00	4.10 4.10 0.00	12.30 12.30 6.60	12.30 12.30 0.00	28.70 28.70 6.60	53.66	40.24	23.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.70	\$0.00 \$49,425,765.40 \$34,598,035.78
Proyecto: 063511H04001C03B025 Rehabilitación del Camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 - km. 66+000; subtramo: km. 12+000 - km. 66+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas	54.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 1.62	27.00 27.00 0.00	54.00 54.00 1.62	6.00	6.00	3.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 54.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 12+000 - km. 66+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	54.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 1.62	27.00 27.00 0.00	54.00 54.00 1.62	6.00	6.00	3.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 54.00	\$0.00 \$49,306,679.80 \$38,186,710.78
Proyecto: 063511H04001C03B004 Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabía - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 35+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas.	13.00	0.00 0.00 0.00	4.33 4.33 1.69	4.33 4.33 10.92	4.34 4.34 0.00	13.00 13.00 12.61	252.19	145.61	97.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: 22+000 - km. 35+000 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	13.00	0.00 0.00 0.00	4.33 4.33 1.69	4.33 4.33 10.92	4.34 4.34 0.00	13.00 13.00 12.61	252.19	145.61	97.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.00	\$0.00 \$39,572,803.18 \$31,658,242.54
Proyecto: 063511H04101C03B027 Construcción del Camino: Tzelejpobotic - Bachén, tramo: km. 0+000 - km. 6+293.65; subtramo: km. 1+760 - km. 5+000. Componente Carreteras alimentadoras construidas	3.24	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.62 1.62 0.03	1.62 1.62 0.00	3.24 3.24 0.03	1.85	1.85	0.93	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.24	\$0.00 \$39,572,803.18 \$31,658,242.54
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 1+760 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	3.24	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.62 1.62 0.03	1.62 1.62 0.00	3.24 3.24 0.03	1.85	1.85	0.93	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 3.24	\$0.00 \$37,280,360.40 \$30,457,005.12
Proyecto: 063511H04001C03B002 Reconstrucción del Camino: E.C. (Jiquipilas - Quintana Roo) - Venustiano Carranza - La Juchiteca, tramo: km. 0+000 - km. 19+300, subtramo: km. 10+000 - km. 19+300 (T.A.)												\$0.00 \$37,280,360.40 \$30,457,005.12

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas. Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	9.30	1.03 1.03 0.00	3.10 3.10 2.51	3.10 3.10 6.23	2.07 2.07 0.00	9.30 9.30 8.74	200.97 120.89	93.98	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.30	\$0.00 \$32,961,114.72 \$9,888,334.42	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 10+000 - km. 19+300 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	9.30	1.03 1.03 0.00	3.10 3.10 2.51	3.10 3.10 6.23	2.07 2.07 0.00	9.30 9.30 8.74	200.97 120.89	93.98	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.30		
Proyecto: 063511H04101C03B041 Construcción del Puente "Doña María" de 50.00 M, ubicado en el km. 0+747.84, sobre el Camino: Canutillo a Soconusco.												
Componente Puentes construidos Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	50.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	37.50 37.50 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal		2025 50.00
Actividad Construcción del Puente "Doña María" de 50.00 MI Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	50.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	37.50 37.50 0.00	50.00 50.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal		2025 50.00
Proyecto: 063511H04101C03B001 "Fortalecimiento a la infraestructura vial carretera y puentes del estado de Chiapas".												\$0.00 \$32,417,127.33 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 6 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Componente Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados Porcentaje de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados	515.00	0.00 0.00 0.00	258.00 258.00 258.00	129.00 129.00 129.00	128.00 128.00 0.00	515.00 515.00 387.00	100.00 100.00 	100.00 	75.15 	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 515.00	\$0.00 \$31,008,139.23 \$27,907,325.32
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamientos de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Porcentaje de avance en la ejecución de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes a construir y/o rehabilitar	515.00	0.00 0.00 0.00	258.00 258.00 258.00	129.00 129.00 129.00	128.00 128.00 0.00	515.00 515.00 387.00	100.00 100.00 	100.00 	75.15 	Estratégico / Eficacia Kilómetro	2025 515.00	
Proyecto: 063511H04001C03B011 Rehabilitación del Camino: Ixtacomitán - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 1+000 - km. 7+300												
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas. Porcentaje de caminos rehabilitados	6.30	0.00 0.00 0.00	0.90 0.90 0.00	2.70 2.70 2.21	2.70 2.70 0.00	6.30 6.30 2.21	81.85 	61.39 	35.08 	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.30	
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 1+000 - km. 7+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.30	0.00 0.00 0.00	0.90 0.90 0.00	2.70 2.70 2.21	2.70 2.70 0.00	6.30 6.30 2.21	81.85 	61.39 	35.08 	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.30	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 8 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	9.00 9.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 15.00	\$0.00 \$27,950,279.10 \$19,565,195.37
Proyecto: 063511H04001C03B032 Rehabilitación del Camino: Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermenegildo Galeana, tramo: km. 0+000 - km. 24+700 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	24.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.88 9.88 0.00	14.82 14.82 0.00	24.70 24.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Kilómetro	2025 24.70	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 24+700 (T.A.)												\$0.00 \$27,568,518.90 \$16,241,475.44
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	24.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.88 9.88 0.00	14.82 14.82 0.00	24.70 24.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 24.70	
Proyecto: 103511H04201I11B004 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera Componente Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión Estatal de Caminos.												
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	150.00	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 0.00	150.00 150.00 112.50	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 150.00	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Actividad Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos técnicos y de comprobación de los avances de la obra. Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	150.00	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 37.50	37.50 37.50 0.00	150.00 150.00 112.50	100.00 100.00 75.00	100.00 100.00 75.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 150.00		\$0.00 \$27,445,911.68 \$21,956,729.34	
Proyecto: 063511H04101C03B025 Construcción del Camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: km. 15+000 - km. 22+100; subtramo: km. 20+200 - km. 22+100 Componente Carreteras alimentadoras construidos. Porcentaje de caminos construidos.	1.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.95 0.95 0.60	0.95 0.95 0.00	1.90 1.90 0.60	63.16 63.16 31.58	63.16 63.16 31.58	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.90			
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señaletica, del subtramo: km. 20+200 - km. 22+100. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.	1.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.95 0.95 0.60	0.95 0.95 0.00	1.90 1.90 0.60	63.16 63.16 31.58	63.16 63.16 31.58	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.90			
Proyecto: 063511H04001C03B009 Rehabilitación del Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitán), tramo: km. 0+000 - km. 17+000; subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												\$0.00 \$26,433,503.47 \$26,325,551.77	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09
Porcentaje de caminos rehabilitados 6.00		0.00	0.86	2.57	2.57	6.00	207.78	173.18	99.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.86	2.57	2.57	6.00						
		0.00	0.60	5.34	0.00	5.94				Kilómetro	6.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 6+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar 6.00		0.00	0.86	2.57	2.57	6.00	207.78	173.18	99.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.86	2.57	2.57	6.00						
		0.00	0.60	5.34	0.00	5.94				Kilómetro	6.00	
Proyecto: 063511H04101C03B016 Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10 Componente Carreteras alimentadoras construidas												\$0.00 \$23,337,798.64 \$18,670,238.91
Porcentaje de caminos construidos 1.79		0.00	0.00	0.90	0.89	1.79	4.44	4.44	2.23	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.90	0.89	1.79						
		0.00	0.00	0.04	0.00	0.04				Kilómetro	1.79	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir 1.79		0.00	0.00	0.90	0.89	1.79	4.44	4.44	2.23	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.90	0.89	1.79						
		0.00	0.00	0.04	0.00	0.04				Kilómetro	1.79	
Proyecto: 063511H04101C03B028 Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+500												\$0.00 \$23,079,967.57 \$16,155,977.29

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55
Página 11 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025
Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.00	0.00	0.75	0.75	1.50	9.33	9.33	4.67	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.75	0.75	1.50				Kilómetro	1.50	
		0.00	0.00	0.07	0.00	0.07						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	1.50	0.00	0.00	0.75	0.75	1.50	9.33	9.33	4.67	Gestión / Eficacia	2025	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir		0.00	0.00	0.75	0.75	1.50				Kilómetro	1.50	
		0.00	0.00	0.07	0.00	0.07						
Proyecto: 063511H04001C03B039												\$0.00
Rehabilitación del Camino: Crucero												\$21,587,086.11
Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos -												\$6,476,125.83
Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 -												
km. 22+500, subtramo: km. 0+000 - km.												
11+000 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	11.00	0.00	0.00	2.75	8.25	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	2.75	8.25	11.00				Kilómetro	11.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)	11.00	0.00	0.00	2.75	8.25	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar		0.00	0.00	2.75	8.25	11.00				Kilómetro	11.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

[illegible]

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señalética, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+500. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.15	0.75 0.75 0.00	1.50 1.50 0.15	20.00	20.00	10.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	\$0.00 \$19,651,607.33 \$18,200,405.89
Proyecto: 063511H04001C03B019 Rehabilitación del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Cancuc) - Chiloljá - Nischteel, tramo: km. 0+000 - km. 15+500; subtramo: km. 0+000 - km. 9+100 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	9.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.55 4.55 2.27	4.55 4.55 0.00	9.10 9.10 2.27	49.89	49.89	24.95	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.10	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+100 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	9.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.55 4.55 2.27	4.55 4.55 0.00	9.10 9.10 2.27	49.89	49.89	24.95	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 9.10	
Proyecto: 063511H04001C03B030 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800, subtramo: km. 0+200 - km. 1+800 Componente Carreteras alimentadoras construidas												\$0.00 \$18,751,716.44 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 15 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Porcentaje de caminos construidos	1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.80 0.80 0.00	0.80 0.80 0.00	1.60 1.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.60	\$0.00 \$17,867,966.28 \$5,716,987.16
Actividad												
Construcción de terracerías, muro de contención a base de mampostería de tercera clase, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+200 - km. 1+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.80 0.80 0.00	0.80 0.80 0.00	1.60 1.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.60	
Proyecto: 063511H04101C03B024												
Construcción del Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 4+800 - km. 6+300												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.16	0.75 0.75 0.00	1.50 1.50 0.16	21.33	21.33	10.67	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 4+800 - km. 6+300												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.16	0.75 0.75 0.00	1.50 1.50 0.16	21.33	21.33	10.67	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 16 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (B / C) %	Efic. del Ejerc. (D / E) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Proyecto: 063511H04101C03B017 Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100; subtramo: km. 16+795 - km. 18+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.60 0.60 0.14	0.60 0.60 0.00	1.20 1.20 0.14	23.33	23.33	11.67	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	\$0.00 \$17,757,539.19 \$16,430,385.01
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 16+795 - km. 18+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.60 0.60 0.14	0.60 0.60 0.00	1.20 1.20 0.14	23.33	23.33	11.67	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	
Proyecto: 063511H04101C03B003 Construcción del Camino: Tres Cerros - Barrio López Kulaktic, tramo: km. 0+000 - km. 1+680 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.68	0.00 0.00 0.00	0.24 0.24 0.00	0.72 0.72 0.52	0.72 0.72 0.00	1.68 1.68 0.52	72.22	54.17	30.95	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.68	\$0.00 \$17,539,402.71 \$16,353,924.86
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señalética en el tramo: km. 0+000 - km. 1+680 Porcentaje de avance en ejecución del camino a construir	1.68	0.00 0.00 0.00	0.24 0.24 0.00	0.72 0.72 0.52	0.72 0.72 0.00	1.68 1.68 0.52	72.22	54.17	30.95	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.68	

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 19 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	28.58	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.14 7.14 0.00	21.44 21.44 0.00	28.58 28.58 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 28.58		
Proyecto: 063511H04101C03B005 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Bochojbo Alto - E.C. (Nachig - Zinacantán), tramo: km. 0+000 - km. 2+080 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	2.08	0.00 0.00 0.00	0.32 0.32 0.00	0.88 0.88 0.87	0.88 0.88 0.00	2.08 2.08 0.87	98.86	72.50	41.83	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.08	\$0.00 \$16,489,027.67 \$14,840,124.90	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señáletica, del subtramo: km. 0+000 - km. 2+080 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	2.08	0.00 0.00 0.00	0.32 0.32 0.00	0.88 0.88 0.87	0.88 0.88 0.00	2.08 2.08 0.87	98.86	72.50	41.83	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.08		
Proyecto: 063511H04101C03B049 Construcción del Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 34+000, subtramo: km. 29+500 - km. 30+700 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.00	0.90 0.90 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	\$0.00 \$16,239,942.65 \$4,871,982.79	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señaletica, del subtramo: km. 29+500 - km. 30+700 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.30 0.30 0.00	0.90 0.90 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	\$0.00 \$16,089,320.28 \$14,926,358.55
Proyecto: 063511H04101C03B026 Construcción del Camino: E.C. (Catanzaja - Rancho Nuevo Km. 124+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.16	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.16	32.00	32.00	16.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señaletica, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.16	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.16	32.00	32.00	16.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$15,795,506.77 \$14,680,666.01
Proyecto: 063511H04001C03B018 Rehabilitación del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 0+000 - km. 8+000; subtramo: km. 1+000 - km. 3+500												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.50	0.00	0.00	1.25	1.25	2.50	58.40	58.40	29.20	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.25	1.25	2.50						
		0.00	0.00	0.73	0.00	0.73				Kilómetro	2.50	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 1+000 - km. 3+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.50	0.00	0.00	1.25	1.25	2.50	58.40	58.40	29.20	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.25	1.25	2.50						
		0.00	0.00	0.73	0.00	0.73				Kilómetro	2.50	
Proyecto: 063511H04101C03B036												\$0.00
Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000												\$15,519,812.31
Componente												\$10,087,878.00
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	0.40	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 10+000 - km. 11+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.00	0.40	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

PTO2025-55

Página 22 de 55

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 24 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 17+500 - km. 18+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.14 0.14 0.00	0.43 0.43 0.31	0.43 0.43 0.00	1.00 1.00 0.31	72.09	54.39	31.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$15,095,732.90 \$13,956,851.11
Proyecto: 063511H04001C03B014 Rehabilitación del Camino: Saclamantón - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas	8.50	0.00 0.00 0.00	1.22 1.22 0.00	3.64 3.64 1.27	3.64 3.64 0.00	8.50 8.50 1.27	34.89	26.13	14.94	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.50	0.00 0.00 0.00	1.22 1.22 0.00	3.64 3.64 1.27	3.64 3.64 0.00	8.50 8.50 1.27	34.89	26.13	14.94	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 8.50	
Proyecto: 063511H04101C03B047 Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.00	0.75 0.75 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.00	0.75 0.75 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$14,874,686.99 \$14,146,933.31
Proyecto: 063511H04101C03B004 Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.14 0.14 0.00	0.42 0.42 0.52	0.44 0.44 0.00	1.00 1.00 0.52	123.81	92.86	52.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$14,874,686.99 \$14,146,933.31
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.14 0.14 0.00	0.42 0.42 0.52	0.44 0.44 0.00	1.00 1.00 0.52	123.81	92.86	52.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$14,861,231.52 \$4,971,243.83
Proyecto: 063511H04001C03B017 Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Ruinas de Toniná, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300 (T.A) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												\$0.00 \$14,861,231.52 \$4,971,243.83

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Porcentaje de caminos rehabilitados	10.30	0.00 0.00 0.00	1.48 1.48 0.00	4.41 4.41 2.06	4.41 4.41 0.00	10.30 10.30 2.06	46.71	34.97	20.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.30	\$0.00 \$14,834,306.69 \$0.00
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300 (T.A)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	10.30	0.00 0.00 0.00	1.48 1.48 0.00	4.41 4.41 2.06	4.41 4.41 0.00	10.30 10.30 2.06	46.71	34.97	20.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 10.30	
Proyecto: 063511H04101C03B033 Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000. Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.60 0.60 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 063511H04101C03B044 Construcción del Camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borrás Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000												



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 27 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Componente												\$0.00 \$14,612,602.51 \$13,499,126.54
Carreteras alimentadoras construidos.												
Porcentaje de caminos construidos.	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.25	0.75	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señalética, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000.	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.		0.00	0.00	0.25	0.75	1.00				Kilómetro	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04101C03B032												
Construcción del Camino: km. 133.1 E.C. (Tapanatepec - Tapachula) - La Central-El Fortín - La Conquista, tramo: km. 0+000 - km. 21+660, subtramo: km. 2+700 - km. 4+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.30	0.00	0.00	0.65	0.65	1.30	1.54	1.54	0.77	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.65	0.65	1.30				Kilómetro	1.30	
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 2+700 - km. 4+000	1.30	0.00	0.00	0.65	0.65	1.30	1.54	1.54	0.77	Gestión / Eficacia	2025	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir		0.00	0.00	0.65	0.65	1.30				Kilómetro	1.30	
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01						

PT02025-55

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Proyecto: 063511H04101C03B023 Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Tz'Aquiviljok - Los Mangos, tramo: km. 0+000 - km. 2+346; subtramo: km. 1+000 - km. 2+346 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.34	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.67 0.67 0.03	0.67 0.67 0.00	1.34 1.34 0.03	4.48 4.48 4.48	4.48 4.48 4.48	2.24 2.24 2.24	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.34	\$0.00 \$14,389,494.49 \$13,402,687.95
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+346 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.34	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.67 0.67 0.03	0.67 0.67 0.00	1.34 1.34 0.03	4.48 4.48 4.48	4.48 4.48 4.48	2.24 2.24 2.24	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.34	
Proyecto: 063511H04101C03B008 Construcción del Camino: Chimúncum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.14 0.14 0.00	0.43 0.43 0.29	0.43 0.43 0.00	1.00 1.00 0.29	67.44 67.44 67.44	50.88 50.88 50.88	29.00 29.00 29.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$14,340,316.62 \$12,989,054.16
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000												

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 30 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 20+000 - km. 21+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.14 0.14 0.00	0.42 0.42 0.21	0.44 0.44 0.00	1.00 1.00 0.21	50.00	37.50	21.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$13,528,874.31 \$4,058,662.29
Proyecto: 063511H04101C03B051 Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.00	0.75 0.75 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$13,528,874.31 \$4,058,662.29
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.00	0.75 0.75 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$13,528,874.31 \$4,058,662.29
Proyecto: 063511H04001C03B015 Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic – Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	5.10	0.00 0.00 0.00	0.72 0.72 0.00	2.19 2.19 1.99	2.19 2.19 0.00	5.10 5.10 1.99	90.87	68.38	39.02	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.10	\$0.00 \$13,362,113.66 \$12,270,846.13

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	5.10	0.00 0.00 0.00	0.72 0.72 0.00	2.19 2.19 1.99	2.19 2.19 0.00	5.10 5.10 1.99	90.87	68.38	39.02	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 5.10	\$0.00 \$13,288,576.94 \$12,302,988.48
Proyecto: 063511H04101C03B031 Construcción del Camino: E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 - km. 8+534; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos. Porcentaje de caminos construidos.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.01	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.01	2.00	2.00	1.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señalética, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.01	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.01	2.00	2.00	1.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$13,271,504.58 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B029 Pavimentación con Concreto Hidráulico del Libramiento Norte de Chiapa de Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 2+300, subtramo: km. 0+300 - km. 2+300 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 32 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Componente												\$0.00 \$13,210,162.04 \$12,103,418.96
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	2.00	0.00	0.00	0.67	1.33	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.67	1.33	2.00				Kilómetro	2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Pavimentación con concreto hidráulico del subtramo: km. 0+300 - km. 2+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.00	0.00	0.00	0.67	1.33	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.67	1.33	2.00				Kilómetro	2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04101C03B011												
Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000												
Componente												
Carreteras alimentadoras construidos.												
Porcentaje de caminos construidos.	1.00	0.00	0.14	0.43	0.43	1.00	16.28	12.28	7.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.14	0.43	0.43	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.07	0.00	0.07						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señalética, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.	1.00	0.00	0.14	0.43	0.43	1.00	16.28	12.28	7.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.14	0.43	0.43	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.07	0.00	0.07						

PTO2025-55

Página 33 de 55

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	9.00 9.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 12.00	\$0.00 \$12,778,387.60 \$3,833,516.28	
Proyecto: 063511H04101C03B045 Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000; subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 42+800 = 18+800 Componente Carreteras alimentadoras construidos.												
Porcentaje de caminos construidos.	0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.20 0.20 0.00	0.60 0.60 0.00	0.80 0.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.80		
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señaletica, del subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 42+000 = 18+800.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.	0.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.20 0.20 0.00	0.60 0.60 0.00	0.80 0.80 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.80		
Proyecto: 063511H04001C03B006 Reconstrucción del Camino: El Rosario - Chentón; tramo: km. 0+000 - km. 1+400. Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	1.40	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.12	0.60 0.60 0.75	0.40 0.40 0.00	1.40 1.40 0.87	125.00 125.00 125.00	87.00 87.00 87.00	62.14 62.14 62.14	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.40	\$0.00 \$12,709,123.03 \$10,340,512.02
Actividad												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 1+400 Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 063511H04101C03B039 Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 29+000 - km. 30+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señaletica, del subtramo: km. 29+000 - km. 30+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir Proyecto: 063511H04101C03B037 Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 12+000 - km. 13+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas	1.40 <											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 36 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	0.40	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	1.00
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 12+000 - km. 13+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.00	0.40	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	1.00
		0.00	0.00	0.40	0.60	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B022												
Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 2+315 - km. 4+415												
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.10	0.00	0.00	1.05	1.05	2.10	18.10	18.10	9.05	Gestión / Eficacia	2025	2.10
		0.00	0.00	1.05	1.05	2.10						
		0.00	0.00	0.19	0.00	0.19						
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 2+315 - km. 4+415												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.10	0.00	0.00	1.05	1.05	2.10	18.10	18.10	9.05	Gestión / Eficacia	2025	2.10
		0.00	0.00	1.05	1.05	2.10						
		0.00	0.00	0.19	0.00	0.19						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE**

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.15	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.15	30.00	30.00	15.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	\$0.00 \$12,031,557.55 \$0.00
Proyecto: 063511H04101C03B034 Construcción del puente vehicular "El Oaxaco" de 16.00 M.L. ubicado en el km. 24+300, sobre el camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca de Chajul. Componente Puentes Construidos	16.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 16.00	
Actividad Construcción del puente vehicular "El Oaxaco" de 16.00 M.L. ubicado en el km. 24+300 Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	16.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	12.00 12.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 16.00	
Proyecto: 063511H04101C03B009 Construcción del Camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas												\$0.00 \$11,532,845.95 \$10,507,700.19

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 40 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Porcentaje de caminos construidos	0.70	0.00	0.10	0.30	0.30	0.70	33.33	25.00	14.29	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.10	0.30	0.30	0.70				Kilómetro	0.70	
		0.00	0.00	0.10	0.00	0.10						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del Ramal: km. 0+300 - km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.70	0.00	0.10	0.30	0.30	0.70	33.33	25.00	14.29	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.10	0.30	0.30	0.70				Kilómetro	0.70	
		0.00	0.00	0.10	0.00	0.10						
Proyecto: 063511H04101C038015												\$0.00
Construcción del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tierra Colorada, tramo: km. 0+000 - km. 16+924; subtramo: km. 13+500 - km. 14+500												\$11,498,562.08
Componente												\$10,614,193.24
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	24.00	24.00	12.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.12	0.00	0.12						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 13+500 - km. 14+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	24.00	24.00	12.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.12	0.00	0.12						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 41 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)											Modificado	
		Trimestre												Devengado
		1	2	3	4									
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09			
Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+100 Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.10	0.00 0.00 0.00	0.36 0.36 0.00	0.74 0.74 0.00	0.00 0.00 0.00	1.10 1.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.10	\$0.00 \$10,385,574.42 \$0.00		
Proyecto: 063511H04101C03B035 Obra complementaria del acceso al puente vehicular sobre el Río San Vicente, sobre el Camino: San Francisco Pujilic - Francisco Hernández Hernández, en el subtramo del km. 0+445 al km. 0+485. Componente Puentes construidos Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	0.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.00	0.03 0.03 0.00	0.04 0.04 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.04			
Actividad Construcción del Puente vehicular en el subtramo: km. 0+445 al km. 0+485 Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	0.04	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.01 0.01 0.00	0.03 0.03 0.00	0.04 0.04 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.04			
Proyecto: 063511H04001C03B021 Rehabilitación del Camino: Huítupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km 0+000 - km 28+900; subtramo: km 0+000 - km 2+400 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												\$0.00 \$10,089,322.14 \$0.00		

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	2.40 2.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.40	\$0.00 \$10,010,550.15 \$9,930,279.67
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico, del subtramo: km. 0+000 - km. 2+400												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	2.40 2.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.40	
Proyecto: 063511H04101C03B030 Construcción del Camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+351.37; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000												
Componente Carreteras alimentadoras construidos.												
Porcentaje de caminos construidos.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimentos y señalética, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.50 0.50 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.00	
Proyecto: 063511H04101C03B048 Construcción del Camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000												
											\$0.00 \$9,091,492.74 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 46 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Componente												\$0.00 \$8,961,936.93 \$0.00
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.25	0.75	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir		0.00	0.00	0.25	0.75	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B020												
Rehabilitación del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)												
Componente												\$0.00 \$8,961,936.93 \$0.00
Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00				Kilómetro	10.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico, del subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00				Kilómetro	10.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

PTO2025-55

Página 47 de 55

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 49 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km 2+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.20	0.00	0.32	0.94	0.94	2.20	72.34	53.97	30.91	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.32	0.94	0.94	2.20				Kilómetro	2.20	
		0.00	0.00	0.68	0.00	0.68						
Proyecto: 063511H04101C03B050												\$0.00
Construcción de Muros de Contención en el km. 0+600 y km. 4+800 sobre el Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal												\$6,450,161.03
Componente												\$0.00
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	2.00	0.00	0.00	0.50	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.50	1.50	2.00				Obra	2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de muros de contención en los km. 0+600 y km. 4+800, incluye trabajos de: terracerías, alcantarillado, pavimento, señalética y muros de contención.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	2.00	0.00	0.00	0.50	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.50	1.50	2.00				Obra	2.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B026												\$0.00
Camino: Pichucalco - Tectupan, tramo: km. 0+000 - km. 11+000.												\$5,710,638.11
Componente												\$0.00
Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	1.20	0.00	0.00	0.80	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.80	0.40	1.20				Kilómetro	1.20	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 1+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.80 0.80 0.00	0.40 0.40 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.20	\$0.00 \$5,626,825.08 \$4,166,236.37
Proyecto: 103511H04201I11B001 Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales Componente Mantenimiento en condiciones óptimas de operación el parque de maquinaria Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 48.00	100.00	100.00	72.73	Gestión / Eficiencia Mantenimiento	2025 66.00	
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 48.00	100.00	100.00	72.73	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2025 66.00	
Proyecto: 063511H04001C03B008 Camino: Est. El Suspiro – Nuevo Nicapa, tramo: km. 0+000 – km. 13+600. Componente Carreteras alimentadoras con mantenimiento Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	13.60	0.00 0.00 0.00	6.80 6.80 0.00	6.80 6.80 0.00	0.00 0.00 0.00	13.60 13.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.60	\$0.00 \$5,623,269.32 \$0.00

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 5+200 - km. 6+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	0.80	0.00 0.00 0.00	0.40 0.40 0.00	0.40 0.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.80 0.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.40	\$0.00 \$4,328,452.85 \$1,298,535.85	
Proyecto: 063511H04001C03B035 Rehabilitación del Camino: E.C. (Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Nuevo Yibeljo, tramo: km. 0+000 - km. 1+800 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	1.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.45 0.45 0.00	1.35 1.35 0.00	1.80 1.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.80	\$0.00 \$4,328,452.85 \$1,298,535.85	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 1+800 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.45 0.45 0.00	1.35 1.35 0.00	1.80 1.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 1.80	\$0.00 \$4,311,142.67 \$1,293,342.80	
Proyecto: 063511H04001C03B036 Rehabilitación del Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) – Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros), tramo: km. 0+000 - km. 8+300; subtramo: km. 0+000 - km. 2+800 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.											\$0.00 \$4,311,142.67 \$1,293,342.80	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55

Página 52 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.70 0.70 0.00	2.10 2.10 0.00	2.80 2.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.80	\$0.00 \$4,062,476.22 \$3,988,074.67
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+800 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.70 0.70 0.00	2.10 2.10 0.00	2.80 2.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.80	
Proyecto: 063511H04101C03B002 Terminación del Puente Vehicular de 54.00 Ml. Ubicado en el km. 0+230 sobre el Camino: Colonia Azteca (La Punta) - Barrio Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 0+520												
Componente Contribuir a mejorar la eficiencia y calidad de la infraestructura de puentes en el Estado.												
Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	54.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 50.22	0.00 0.00 3.78	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 54.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 54.00	
Actividad Terminación del Puente Vehicular de 54.00 Ml.												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	54.00	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 50.22	0.00 0.00 3.78	0.00 0.00 0.00	54.00 54.00 54.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 54.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025

Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-55
Página 55 de 55

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2025
Fecha de impresión: 09-octubre-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$0.00 \$1,736,107,901.19 \$1,066,878,349.09	
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

Rafael Ruiz Morales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Alexandro Lopez Gordillo

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente