

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	14.20	4.73 4.73 0.00	4.73 4.73 0.00	4.74 4.74 0.00	0.00 0.00 0.00	14.20 14.20 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 14.20		
Reconstrucción del puente vehicular de 14.50 ml. ubicado en el km. 3+700												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	14.50	4.83 4.83 0.00	4.83 4.83 1.45	4.84 4.84 0.00	0.00 0.00 0.00	14.50 14.50 1.45	30.02 15.01	10.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 14.50		
Reconstrucción del puente vehicular de 23.00 ml. ubicado en el km. 48+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	23.00	7.66 7.66 0.00	7.66 7.66 7.82	7.68 7.68 0.00	0.00 0.00 0.00	23.00 23.00 7.82	102.09	51.04 34.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 23.00		
Reconstrucción del puente vehicular de 25.00 ml. ubicado en el km. 50+900												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	25.00	8.33 8.33 0.00	8.33 8.33 5.00	8.34 8.34 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 5.00	60.02	30.01 20.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 25.00		
Reconstrucción del puente vehicular de 26 ml. ubicado en el km. 2+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	26.00	8.66 8.66 0.00	8.66 8.66 9.62	8.68 8.68 0.00	0.00 0.00 0.00	26.00 26.00 9.62	111.09	55.54 37.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 26.00		
Proyecto: 103511H04201I11B005 Programa Emergente de Conservación de Caminos Componente Mantener en optimas condiciones de operación la red de caminos rurales											\$79,493,698.16 \$79,560,354.66 \$32,853,390.00	

PTO2026-55

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación Actividad Conservación de caminos rurales Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 350.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	50.00 50.00 50.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 700.00	\$0.00 \$76,208,255.48 \$45,165,533.48	
Proyecto: 063511H04001C03B083 Pavimentación Mixta del Camino: Capitán Luis Ángel Vidal - Concepción Pinada - El Ceñido, tramo: km. 0+000 - km. 13+500 Componente Caminos con pavimentación mixta Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	700.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 0.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 350.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	50.00 50.00 50.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 700.00		
Caminos con pavimentación mixta Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	4.00	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 1.40	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.48	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	37.00 37.00 37.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.00		
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 4+000, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.	4.00	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 1.40	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 1.48	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	37.00 37.00 37.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.00		
Proyecto: 063511H04001C03B078 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Montecristo de Guerrero - San Nicolas) - El Polvorón - El Tesoro, tramo: km. 0+000 - km. 3+280													\$0.00 \$50,375,653.75 \$29,870,683.17

PTO2026-55

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto								
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado								
		Alcanzado (D)										Modificado								
		Trimestre										Devengado								
		1	2	3	4															
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33								
Componente Caminos con Pavimentación Mixta Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	3.28	0.82	1.23	1.23	0.00	3.28	121.95	78.05	48.78	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.28	\$0.00 \$48,418,522.48 \$31,189,022.90								
Actividad Pavimentación Mixta del tramo: km. 0+000 - km. 3+280, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento		0.82	1.23	1.23	0.00	3.28														
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	3.28	0.82	1.23	1.23	0.00	3.28	121.95	78.05	48.78	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.28									
		0.10	1.50	0.00	0.00	1.60														
		0.82	1.23	1.23	0.00	3.28														
		0.10	1.50	0.00	0.00	1.60														
Proyecto: 063511H04001C03B085 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000 Componente Caminos con Pavimentación Mixta Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	47.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.00	\$0.00 \$48,418,522.48 \$31,189,022.90								
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00														
		0.00	1.88	0.00	0.00	1.88														
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00														
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00														
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00														
Actividad Pavimentación mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000, mediante los trabajos de: Terracerías, Muro de Contención a Base de Mampostería de 3ra. Clase, Obras de Drenaje, Pavimentación Mixta y Señalamiento Horizontal.		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	47.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	\$0.00 \$48,418,522.48 \$31,189,022.90								
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	47.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00									
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00														
		0.00	0.94	0.00	0.00	0.94														
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00														
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00														

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Pavimentación mixta del subtramo: km. 6+500 - km. 8+500, mediante los trabajos de: Terracerías, Muro Gavión, Obras de Drenaje, Pavimentación Mixta, Señalamiento Horizontal y Muro de Contención a Base de Mampostería de 3ra. Clase. Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.94	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.94	0.00	0.00	47.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	\$35,992,325.79 \$35,992,325.79 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B047 Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 Componente Carreteras alimentadoras con mantenimiento	57.10	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.29 14.29 0.00	57.10 57.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 57.10	
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 57+100	57.10	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.29 14.29 0.00	57.10 57.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 14.27	
Proyecto: 063511H04001C03B081 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Aldama - Larrainzar) - San Pedro Cotzilnam - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 0+000 - km. 2+300												\$0.00 \$34,986,749.01 \$22,463,654.28

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	52.61	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.30	0.00	2.30						
		0.23	0.98	0.00	0.00	1.21				Kilómetro	2.30	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 2+300, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	52.61	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.30	0.00	2.30						
		0.23	0.98	0.00	0.00	1.21				Kilómetro	2.30	
Proyecto: 063511H04001C03B079 Reconstrucción del Camino: E.C. (Caté - El Bosque) - Los Plátanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												\$0.00 \$34,531,054.86 \$27,299,820.30
Porcentaje de caminos reconstruidos	6.50	1.85	2.80	1.85	0.00	6.50	211.43	127.31	91.08	Gestión / Eficacia	2026	
		1.85	2.80	1.85	0.00	6.50						
		0.00	5.92	0.00	0.00	5.92				Kilómetro	6.50	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.50	1.85	2.80	1.85	0.00	6.50	211.43	127.31	91.08	Gestión / Eficacia	2026	
		1.85	2.80	1.85	0.00	6.50						
		0.00	5.92	0.00	0.00	5.92				Kilómetro	6.50	

Página 7 de 76

Fecha de impresión: 10-julio-2026

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.79	2.30 2.30 0.00	0.00 0.00 0.00	2.30 2.30 1.79	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	77.83	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.30	\$0.00 \$29,499,362.88 \$19,692,977.32
Proyecto: 063511H04001C03B103 Rehabilitación del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 – km. 8+600, subtramo: km. 0+000 – km. 3+500 Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.86	8.60 8.60 0.00	0.00 0.00 0.00	8.60 8.60 0.86	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 8.60	\$0.00 \$29,458,528.25 \$0.00
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 – km. 3+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.35	3.50 3.50 0.00	0.00 0.00 0.00	3.50 3.50 0.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.50	\$0.00 \$29,458,528.25 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B109 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000 Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	\$0.00 \$29,458,528.25 \$0.00
Actividad												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

Página 10 de 76

Fecha de corte: 30-junio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	Gestión / Eficacia	2026	\$0.00 \$25,732,181.41 \$0.00
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Kilómetro	3.00	
		0.00	1.80	0.00	0.00	1.80						
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 3+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	60.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Kilómetro	3.00	
		0.00	1.80	0.00	0.00	1.80						
Proyecto: 063511H04001C03B111 Rehabilitación del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 31+100 – km. 39+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	7.90	0.00	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2027	\$0.00 \$25,732,181.41 \$0.00
		0.00	0.00	7.90	0.00	7.90				Kilómetro	7.90	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 31+100 - km. 39+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	7.90	0.00	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	7.90	0.00	7.90				Kilómetro	7.90	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 12 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	\$0.00 \$23,177,509.77 \$6,953,252.93
Proyecto: 063511H04001C03B105 Pavimentación Mixta del Camino: Ocotepec – San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 – km. 13+200; subtramo: km. 2+900 – km. 5+000 (T.A.) Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	2.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 0.00	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.10	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 2+900 – km. 5+000 (T.A.), mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 0.00	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.10	
Proyecto: 063511H04001C03B082 Pavimentación Mixta del Camino: Tzajalnich - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 16+200; subtramo: km. 0+000 - km. 1+500 Componente Caminos con pavimentación mixta												\$0.00 \$20,642,523.47 \$16,323,020.52
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.50	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 0.64	1.50 1.50 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.72	0.00	0.00	48.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 1+500, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento. Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.50	0.00 0.00 0.08	0.00 0.00 0.64	1.50 1.50 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.72	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	48.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.50	\$0.00 \$18,751,716.44 \$13,126,201.51
Proyecto: 063511H04001C03B091 Pavimentación Mixta del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km. 0+200 - km. 1+800 Componente Carreteras con pavimentación mixta	1.60	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.56	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.56	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	35.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.60	
Actividad Pavimentación Mixta de terracerías, alcantarillado, pavimentación mixta y señalética, del subtramo: km. 0+200 - km. 1+800 Porcentaje de avance en la ejecución del camino con Pavimentación Mixta	1.60	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.56	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.56	35.00 35.00 35.00	35.00 35.00 35.00	35.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.60	\$0.00 \$18,252,522.95 \$12,776,766.06
Proyecto: 063511H04101C03B011 Construcción del Puente Vehicular, ubicado sobre el Camino: Nicolas Ruiz - Panteón Municipal												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente Puentes construidos												
Porcentaje de Infraestructura de puentes construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Puente	1.00	
		0.00	0.04	0.00	0.00	0.04						
Actividad Construcción del Puente Vehicular, ubicado sobre el Camino: Nicolas Ruiz - Panteón Municipal												
Porcentaje de avance en la ejecución de puentes a construir	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Puente	1.00	
		0.00	0.04	0.00	0.00	0.04						
Proyecto: 063511H04001C03B092 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												\$0.00 \$17,767,631.99 \$12,437,342.39
Componente Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	19.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.19	0.00	0.00	0.19						
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000, mediante los trabajos de: terracerías, pavimentación mixta, obras de drenaje y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con Pavimentación Mixta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	19.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.19	0.00	0.00	0.19						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 18 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de caminos rehabilitados	37.10	0.00	0.00	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	4.99	Gestión / Eficacia	2026	\$0.00 \$14,309,603.31 \$3,906.23
		0.00		37.10	0.00	37.10					37.10	
		0.00	1.85	0.00	0.00	1.85				Kilómetro		
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	5.20	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.50	0.00	2.50						
		0.00	0.13	0.00	0.00	0.13				Kilómetro	2.50	
Proyecto: 063511H04001C03B106												
Rehabilitación del Camino: E.C. (Tapanatepec - Tuxtla Gutiérrez) - Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 4+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+600												
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.60	0.00	1.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.60	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.60	0.00	1.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.60	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+315 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.31	0.00	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.87	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.31	\$0.00 \$12,739,193.63 \$5,058,493.35
Proyecto: 063511H04001C03B088 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km. 9+000. Componente Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	51.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 8+000 - km. 9+000, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	51.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B099 Pavimentación Mixta del Camino: Col. Allende, tramo: km. 0+000 - km. 1+000 Componente Caminos con pavimentación mixta												\$0.00 \$11,147,835.48 \$7,703,865.88

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 22 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	\$0.00 \$10,846,986.91 \$8,630,475.34
Actividad Pavimentación Mixta del tramo: km. 0+000 - km. 1+000, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 1.00 0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B075 Pavimentación Mixta del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 4+500 - km. 5+120 Componente Pavimentación mixta del camino.												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	0.62	0.10 0.10 0.00	0.31 0.31 0.40	0.21 0.21 0.00	0.00 0.00 0.00	0.62 0.62 0.40	129.03 0.62 0.40	97.56	64.52	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.62	
Actividad Pavimentación mixta mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento, del subtramo: km. 4+500 - km. 5+120												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.62	0.10 0.10 0.00	0.31 0.31 0.40	0.21 0.21 0.00	0.00 0.00 0.00	0.62 0.62 0.40	129.03 0.62 0.40	97.56	64.52	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.62	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Proyecto: 063511H04001C03B089 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+400. Componente Caminos con Pavimentación Mixta Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.25	0.00 0.00 0.00	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.25	0.00	0.00	41.67	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.60	\$0.00 \$10,754,436.52 \$4,277,800.90
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 4+800 - km. 5+400, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento. Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.25	0.00 0.00 0.00	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.25	0.00	0.00	41.67	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.60	
Proyecto: 063511H04001C03B076 Reconstrucción del Camino: Chenalhó – Pantelhó, tramo: km. 0+000 – km. 32+600; subtramo: km. 29+000 – km. 32+600 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	3.60	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 2.59	3.60 3.60 0.00	0.00 0.00 0.00	3.60 3.60 2.66	0.00	0.00	73.89	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.60	\$0.00 \$10,666,848.30 \$8,478,072.16
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 29+000 - km. 32+600 (T.A.)												

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Proyecto: 063511H04001C03B009 Rehabilitación del Camino: Icalumtic – Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas	3.60	0.00 0.00 0.07	0.00 0.00 2.59	3.60 3.60 0.00	0.00 0.00 0.00	3.60 3.60 2.66	0.00	0.00	73.89	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.60	\$10,656,160.22 \$10,656,160.22 \$7,459,312.16
Porcentaje de caminos rehabilitados Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.93	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.93	0.00	0.00	31.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar Proyecto: 063511H04001C03B080 Pavimentación Mixta del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorrros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 4+700. Componente Carreteras con Pavimentación Mixta	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.93	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.93	0.00	0.00	31.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Porcentaje de la pavimentación mixta Actividad	0.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.41	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.41	0.00	0.00	82.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.50	\$0.00 \$10,593,555.31 \$6,821,702.79

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.50	\$0.00 \$10,000,000.00 \$0.00	
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 9+700 - km. 10+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.50		
Proyecto: 103511H04201C03B007 Programa de Supervisión, Seguimiento y Verificación para Obras de Infraestructura Vial Complementaria, Carretera y Puentes del Estado Componente Carreteras alimentadoras supervisadas												
Porcentaje de caminos supervisados.	59.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	59.00 59.00 0.00	59.00 59.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 59.00		
Actividad Supervisión, Seguimiento y Verificación para 59 Obras de Infraestructura Vial Complementaria, Carretera y Puentes del Estado. (Programa Normal).												
Porcentaje de avance en el seguimiento de caminos a supervisar.	59.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	59.00 59.00 0.00	59.00 59.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 59.00		
Proyecto: 063511H04001C03B096 Camino: Pichucalco - Tectupan, tramo: km. 0+000 - km. 11+000												\$0.00 \$9,943,370.25 \$3,491,933.26

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Componente Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos con mantenimiento	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00				Kilómetro	11.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 8+000 - km. 9+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B098 Pavimentación Mixta del Camino: San Antonio Tzalaní, tramo: km. 0+000 - km. 1+000; subtramo: km. 0+000 - km. 0+800, ramal 1 km. 0+000 - km. 0+100, ramal 2 km. 0+000 - km. 0+100												\$0.00 \$9,493,195.14 \$6,560,403.79
Componente Carreteras con Pavimentación mixta												
Porcentaje de la pavimentación mixta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Pavimentación mixta mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 0+800, ramal 1 km. 0+000 - km. 0+100, ramal 2 km. 0+000 - km. 0+100												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Empleo temporal ejecutando trabajos de desmonte, desazolve de cunetas y alcantarillas y trabajos de cajeo y bacheo asfáltico. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a conservar	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Pago	2026 96.00	\$0.00 \$6,750,933.04 \$4,017,555.55
		24.00	24.00	24.00	24.00	96.00						
		24.00	24.00	0.00	0.00	48.00						
Proyecto: 063511H04001C03B074												
Reconstrucción con Concreto Hidráulico: Acceso a Mitontic, tramo: km. 0+000 - km. 0+650; subtramo: km. 0+000 - km. 0+280												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	0.28	0.08	0.12	0.08	0.00	0.28	216.67	130.00	92.86	Gestión / Eficacia	2026	
		0.08	0.12	0.08	0.00	0.28						
		0.00	0.26	0.00	0.00	0.26				Kilómetro	0.28	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 0+280												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	0.28	0.08	0.12	0.08	0.00	0.28	216.67	130.00	92.86	Gestión / Eficacia	2026	
		0.08	0.12	0.08	0.00	0.28						
		0.00	0.26	0.00	0.00	0.26				Kilómetro	0.28	
Proyecto: 103511H04201I11B002												
Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales												
Componente												
Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria												\$5,808,869.66 \$5,812,442.14 \$3,038,806.75

PTO2026-55

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto								
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado								
		Alcanzado (D)										Modificado								
		Trimestre										Devengado								
		1	2	3	4															
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33								
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 0.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 32.00	100.00	100.00	48.48	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 66.00	\$30,954,416.21 \$5,647,621.33 \$0.00								
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo																				
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 0.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 32.00	100.00	100.00	48.48	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 18.00									
Proyecto: 063511H04001C03B031 Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuaacán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000 Componente Carreteras alimentadoras con mantenimiento																				
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	55.00	13.00 13.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	55.00 55.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 55.00									
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 55+000																				
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	55.00	13.00 13.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	55.00 55.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 55.00									
Proyecto: 063511H04001C03B097 Reconstrucción del Camino Rural: Zaragoza – Cantón Las Cruces, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 – km. 1+700																				
												\$0.00 \$5,591,355.12 \$5,519,976.12								

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.70	\$0.00 \$5,240,256.44 \$3,680,744.43	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+700 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.70		
Proyecto: 063511H04001C03B090 Camino: Juárez - Mundo Nuevo - E.C. (Santa Teresa - San Manuel), tramo: km. 0+000 - km. 17+600												
Componente Carreteras alimentadoras con mantenimiento Porcentaje de caminos con mantenimiento	17.60	0.00 0.00 0.00	17.60 17.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	17.60 17.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 17.60		
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 15+600 - km. 16+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	0.90	0.00 0.00 0.00	0.90 0.90 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.90 0.90 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.90		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 32 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Proyecto: 103511H04201I11B003 Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la Obra Pública en materia de Infraestructura Carretera y Puentes Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 136.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 272.00	\$3,211,585.74 \$3,214,205.56 \$1,868,427.89
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 0.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 136.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 272.00	
Proyecto: 063511H04001C03B069 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Talquíán - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.) Componente Pavimentación con concreto mixto Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	3.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.35 3.35 0.00	0.00 0.00 0.00	3.35 3.35 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.35	\$24,906,481.81 \$3,084,260.96 \$0.00
Actividad Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)												

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a rehabilitar	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 10.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B072 Rehabilitación del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500, subtramo: km. 11+000 - km. 22+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	11.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.50 11.50 0.00	0.00 0.00 0.00	11.50 11.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.50	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 11+000 - km. 22+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	11.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.50 11.50 0.00	0.00 0.00 0.00	11.50 11.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.50	
Proyecto: 063511H04001C03B068 Rehabilitación del Camino: La Rejoya - Ochusjob, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 3+000 - km. 7+100 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.10 4.10 0.00	0.00 0.00 0.00	4.10 4.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.10	\$11,849,678.25 \$0.00 \$0.00
Actividad												

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 – km. 18+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	18.50	0.00 0.00 0.00	18.50 18.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.50 18.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.50	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B066 Reconstrucción del Camino: E.C. (2a. Sección Medio Monte - Metapa de Domínguez) - Vicente Guerrero - Omoha - Guadalupe Victoria, tramo: km. 0+000 - km. 10+700 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	10.70	0.00 0.00 0.00	10.70 10.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.70 10.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 10.70	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 10+700 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	10.70	0.00 0.00 0.00	10.70 10.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.70 10.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 10.70	
Proyecto: 063511H04001C03B057 Pavimentación con concreto mixto del camino: E.C. (Tapachula - Nueva Alemania) - El Porvenir y Ramal a Badenia, tramo: km. 0+000 - km. 8+700; subtramo: km. 2+000 - km. 4+400, y Ramal a Badenia km. 0+000 al km. 0+540												\$25,455,823.55 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 38 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente												
Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	2.94	0.00	0.00	2.94						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.94	
Actividad												
Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento del subtramo: km. 2+000 - km. 4+400 y Ramal a Badenia km. 0+000 - km. 0+540												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	2.94	0.00	0.00	2.94						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.94	
Proyecto: 063511H04001C03B065												\$18,751,716.44
Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km. 0+200 - km. 1+800												\$0.00
												\$0.00
Componente												
Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.60	0.00	1.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.60	
Actividad												
Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+200 - km. 1+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.60	0.00	1.60						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.60	

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 063511H04001C03B061 Reconstrucción del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) km. 19+060 - San José Maspac, tramo: km. 0+000 - km. 17+380, subtramo: km. 0+000 - 6+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 6.00		
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - Km. 6+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.00		
Proyecto: 063511H04001C03B062 Reconstrucción del Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de Los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30; Construcción de Muro Gavión en el km. 0+510											\$33,500,000.00 \$0.00 \$0.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.56	0.00	0.00	0.56				Kilómetro	0.56	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de Muro Gavión en el km. 0+510												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.56	0.00	0.00	0.56				Kilómetro	0.56	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B045												\$0.00
Rehabilitación del Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 – km. 15+000; subtramo: km. 0+000 – km. 6+000 (T.A.)												\$0.00
Componente												\$0.00
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Kilómetro	6.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 6_+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Kilómetro	6.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B044												\$0.00
Rehabilitación del Camino: E.C. (Arriaga -Tapachula) - San Isidro, tramo: km. 0+000 - km. 4+000 (T.A.)												\$0.00
												\$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 43 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente												\$25,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Kilómetro	4.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+000 (T.A.).	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Kilómetro	4.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B046												
Reconstrucción del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Arroyo Grande - Aurora Ermita - Chapayal, tramo: km. 0+000 - km. 34+000; subtramo: km. 0+000 - Km. 11+840 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	11.84	0.00	0.00	11.84				Kilómetro	11.84	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 11+840 (T.A.)	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir		0.00	11.84	0.00	0.00	11.84				Kilómetro	11.84	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 45 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	\$0.00 \$0.00 \$0.00
		0.00	2.31	0.00	0.00	2.31				Kilómetro	2.31	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B054 Reconstrucción del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 0+000 - km. 8+000, subtramo: km. 3+500 - km. 6+000 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	2.50	0.00	0.00	2.50				Kilómetro	2.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 3+500 - km. 6+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	2.50	0.00	0.00	2.50				Kilómetro	2.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04101C03B010 Construcción del Camino: San Vicente - El Porvenir - Santuario II - Santuario I - Embarcadero Angostura, tramo: km. 3+500 - km. 20+860; subtramo: km. 4+500 - km. 5+500 Componente Carreteras alimentadoras construidas												\$0.00 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 47 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Porcentaje de caminos reconstruidos	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	\$26,000,000.00 \$0.00 \$0.00
		5.50	5.50	5.50	5.50	22.00				Kilómetro	22.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 22+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		5.50	5.50	5.50	5.50	22.00				Kilómetro	22.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B049												
Reconstrucción del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 – km. 37+100, subtramo: km. 0+000 – km. 11+520 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	11.52	0.00	0.00	11.52				Kilómetro	11.52	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 11+520 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	11.52	0.00	0.00	11.52				Kilómetro	11.52	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 49 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	5.50	0.00 0.00 0.00	5.50 5.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.50 5.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.50	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B035 Rehabilitación del Puente Vehicular "S/N" de 15.60 M.L., ubicado en el km. 29+200 del Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura); tramo: km. 0+000 - km. 191+000 Componente Rehabilitación de Puente Vehicular												
Rehabilitación de metros lineales de puentes	15.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 15.60	
Actividad Rehabilitación Del Puente Vehicular "S/N" De 15.60 M.L.												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente	15.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 15.60	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B032 Rehabilitación del Puente Vehicular "Mexiquito" de 15.60 M.L., ubicado en el km. 33+500, sobre el Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura); tramo: km. 0+000 - km. 191+000 Componente Rehabilitación de Puente Vehicular												
Rehabilitación de metros lineales de puentes	15.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 15.60	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Actividad Rehabilitación Del Puente Vehicular "Mexiquito" De 15.60 MI. Porcentaje de avance en la ejecución del puente	15.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00 0.00 0.00	15.60 15.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 15.60	\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 063511H04001C03B033 Rehabilitación del Puente Vehicular "S/N" de 19.00 M.L., ubicado en el km. 37+100, sobre el Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura); tramo: km. 0+000 - km. 191+000 Componente Rehabilitación de Puente Vehicular Rehabilitación de metros lineales de puentes	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 19.00		
Actividad Rehabilitación Del Puente Vehicular "S/N" De 19.00 MI. Porcentaje de avance en la ejecución del puente	19.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.00 19.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 19.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 063511H04001C03B034 Rehabilitación del Puente Vehicular "S/N" de 10.0 M.L., ubicado en el km. 84+600, sobre el Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - La Concordia Componente Rehabilitación de Puente Vehicular											\$0.00 \$0.00 \$0.00	

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Rehabilitación de metros lineales de puentes	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 10.00	
Actividad Rehabilitación Del Puente Vehicular "S/N " De 10.00 MI												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 10.00	
Proyecto: 063511H04001C03B036 Reconstrucción del Camino: La Grandeza – Bellavista, tramo: km. 0+000 – km. 12+500 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												\$25,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.50	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.50	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.50	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.50	
Proyecto: 063511H04001C03B037 Reconstrucción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 – km. 124+000; subtramo: km. 0+000 – km. 78+000 (T.A.)												\$40,000,000.00 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 52 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												\$24,347,836.78 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de caminos reconstruidos	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	78.00	0.00	0.00	78.00				Kilómetro	78.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 78+000 (T.A.)	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir		0.00	78.00	0.00	0.00	78.00				Kilómetro	78.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B038 Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (T.A.)												
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	28.40	0.00	0.00	28.40				Kilómetro	28.40	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (T.A.)	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar		0.00	28.40	0.00	0.00	28.40				Kilómetro	28.40	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Proyecto: 063511H04001C03B021 Rehabilitación del Puente Vehicular "Amacoite" de 15.0 M.L., ubicado en el km. 43+200, sobre el camino: Las Limas - Revolución Mexicana - La Concordia Componente Rehabilitación de Puente Vehicular Rehabilitación de metros lineales de puentes	15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 15.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Rehabilitacion Del Puente Vehicular "Amacoite" De 15.00 MI. Porcentaje de avance en la ejecución del puente	15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 15.00	
Proyecto: 063511H04001C03B052 Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 – km. 23+000; subtramos: km. 1+000 - km 14+900 (T.A.) y km. 17+700 - km. 23+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	19.20	0.00 0.00 0.00	19.20 19.20 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	19.20 19.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 19.20	\$30,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico de los subtramos: km. 1+000 - km 14+900 (T.A.) Y km. 17+700 - km. 23+000 (T.A.)												

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

PTO2026-55

Página 55 de 76

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 8+000 - km. 22+300 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	14.30	0.00 0.00 0.00	14.30 14.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14.30 14.30 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 14.30		\$25,922,413.79 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 063511H04001C03B024 Reconstrucción del Camino: Libramiento de Frontera Comalapa, tramo: km. 0+000 - km. 5+700 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	5.70	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.70		
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 5+700 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	5.70	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.70		
Proyecto: 063511H04001C03B026 Reconstrucción del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 2+400 - km. 21+000 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												\$20,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de caminos reconstruidos	18.60	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.60		

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 2+400 - km. 21+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	18.60	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.60	
Proyecto: 063511H04001C03B027 Reconstrucción del Camino: E.C. km. 193.0 (Rancho Nuevo - Ocosingo) - Buena Vista - 20 de Noviembre - San Fernando - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 22+455; subtramo: 20 de Noviembre - San Fernando (km. 12+575 - km. 17+575) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.00	\$20,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 12+575 - km. 17+575 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.00	
Proyecto: 063511H04001C03B028 Reconstrucción del Camino: Las Delicias - Francisco I. Madero - Tzinacal Buenos Aires, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)												\$20,258,620.69 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 57 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00				Kilómetro	12.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00				Kilómetro	12.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B029 Reconstrucción del Camino: E.C. (Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Lázaro Cárdenas - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+500; subtramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)												\$39,504,310.34 \$0.00 \$0.00
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	7.25	0.00	0.00	7.25						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	7.25	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 4+500 - km. 11+750												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	7.25	0.00	0.00	7.25						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	7.25	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 58 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Proyecto: 063511H04001C03B001 Rehabilitación del Camino: Acapetahua - Embarcadero las Garzas, tramo: km. 0+000 - km. 16+100 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas Porcentaje de caminos rehabilitados	16.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 16.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	16.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 16.00	
Proyecto: 063511H04001C03B041 Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Ruínas de Bonampak, tramo: km. 0+000 – km. 12+900 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos	12.90	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.90	\$4,612,068.96 \$0.00 \$0.00
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 12+900 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.90	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.90	

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Aprobado						
		Alcanzado (D)					Modificado						
		Trimestre					Devengado						
		1	2	3	4								
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33		
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.00	\$58,954,932.48 \$0.00 \$0.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.00		
Proyecto: 063511H04001C03B030 Reconstrucción del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+200 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas													
Porcentaje de caminos reconstruidos	9.20	0.00 0.00 0.00	9.20 9.20 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.20 9.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 9.20		
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+200 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	9.20	0.00 0.00 0.00	9.20 9.20 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.20 9.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 9.20		
Proyecto: 063511H04001C03B006 Pavimentación con concreto mixto del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km. 11+000													\$19,245,689.66 \$0.00 \$0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 63 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente Pavimentación con concreto mixto													
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00		
Actividad Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 8+000 - km. 11+000													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00		
Proyecto: 063511H04101C03B004												\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Componente Construcción de Muros de Contención en el km. 0+600 y km. 4+800 sobre el Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal													
Carreteras alimentadoras construidos													
Porcentaje de caminos construidos	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 50.00		
Actividad Construcción de muros de contención en los km. 0+600 y km. 4+800, con trabajos de terracerías, alcantarillado, muro de contención y pavimentos.													
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 50.00		

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	\$21,439,887.51 \$0.00 \$0.00
Proyecto: 063511H04101C03B002 Construcción del Puente Vehicular Naranjal ubicado en el km. 3+780 sobre el Camino: E.C. (Huixtla- El Jocote) - Naranjal Componente Puentes construidos												
Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Puente	2026 1.00	
Actividad Construcción del puente vehicular Naranjal Ubicado En El Km. 3+780												
Porcentaje de avance en la ejecución de puentes a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Puente	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B002 Rehabilitación del Camino: San Nicolás - Nueva Independencia - El Tesoro, tramo: km. 0+000 - km. 14+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												\$0.00 \$0.00 \$0.00
Porcentaje de caminos rehabilitados	14.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14.00 14.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 14.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km 0+000 - km 14+000 (T.A.)												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 69 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+200 - km. 5+200	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Kilómetro	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 063511H04001C03B011												\$20,000,000.00
Reconstrucción del Camino: Acala - Lázaro Cárdenas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)												\$0.00
Componente												\$0.00
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	13.50	0.00	0.00	13.50				Kilómetro	13.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)	13.50	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir		0.00	0.00	13.50	0.00	13.50				Kilómetro	13.50	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 70 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Aprobado					
		Alcanzado (D)					Modificado					
		Trimestre					Devengado					
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Proyecto: 063511H04001C03B015 Reconstrucción del Puente Vehicular "Nuevo Laredo" de 10.00 M.L., ubicado en el km. 10+600 sobre el camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 191+000 Componente Rehabilitación de Puente Vehicular Rehabilitación de metros lineales de puentes	10.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 10.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Rehabilitación del Puente Vehicular "Nuevo Laredo" de 10.00 MI. Porcentaje de avance en la ejecución del puente	10.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 10.00	
Proyecto: 063511H04001C03B013 Rehabilitación del Puente Vehicular "S/N" de 16.00 M.L., ubicado en el km. 2+500 sobre el camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 191+000 Componente Rehabilitación de Puente Vehicular Rehabilitación de metros lineales de puentes	16.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 16.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
Actividad Rehabilitación Del Puente Vehicular "S/N" De 16.00 MI.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 71 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total												\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del puente	16.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 16.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 063511H04001C03B014 Rehabilitación del Puente Vehicular "S/N" de 20.00 M.L., ubicado en el km. 4+800 del Camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 191+000 Componente Puentes rehabilitados													
Porcentaje de infraestructura de puentes rehabilitados	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 20.00		
Actividad Rehabilitación del puente vehicular ubicado en el km. 4+800													
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a rehabilitar	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 20.00		
Proyecto: 063511H04001C03B012 Rehabilitación del Puente Vehicular "S/N" de 10.00 M.L., ubicado en el km. 29+200, sobre el camino: Chicomuselo - E.C. (Tuxtla - La Angostura), tramo: km. 0+000 - km. 191+000 Componente Acta de entrega recepción y avances físicos y financieros.													
Porcentaje de infraestructura de puentes rehabilitados	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 10.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 72 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Actividad Rehabilitación del puente vehicular ubicado en el km. 29+200 Porcentaje de avance en la ejecución del puente a rehabilitar	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 10.00	\$20,258,620.69 \$0.00 \$0.00	
Proyecto: 063511H04001C03B017 Reconstrucción del Camino: Temó – Yajalón – Tila – El Limar, tramo: km. 0+000 – km. 86+700, subtramo: 9+300 – km. 40+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas	30.70	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 30.70		
Porcentaje de caminos rehabilitados												
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 9+300 – km. 40+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	30.70	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 30.70		
Proyecto: 063511H04001C03B016 Reconstrucción del Camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas	18.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.00		
Porcentaje de caminos reconstruidos												

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 74 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de caminos reconstruidos	23.00	5.00 5.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 23.00	\$16,000,000.00 \$0.00 \$0.00
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 10+000 - km. 33+300 (T.A.)												
Carreteras alimentadoras reconstruidas	23.00	5.00 5.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 23.00	
Proyecto: 063511H04001C03B019												
Reconstrucción del Camino: E.C. (Chilil - Chanal) – Siberia, tramo: km. 0+000 - km. 6+300; subtramo: km. 0+000 - km. 4+700 (T.A.)												
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	4,700.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	4,700.00 4,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4,700.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+700 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	4,700.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	4,700.00 4,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4,700.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

PTO2026-55

Página 76 de 76

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2026

Fecha de impresión: 10-julio-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado
		Alcanzado (D)										Modificado
		Trimestre										Devengado
		1	2	3	4							
Total											\$1,400,000,000.00 \$1,192,610,772.97 \$574,218,083.33	
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 0.00	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 8.30	

Rafael Ruiz Morales

Coordinador General del Grupo Estratégico

Alexandro López Gordillo

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente