



COMISION ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION DE PLANEACION

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2026



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

No.	FOLIO MDS	NO. DE OBRA	NO. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO (MDS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	ESTATUS
	23	23	23	23	23	23	\$ 420,955,077.34		
1	158255	2640021	-	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: BUENA VISTA MATASANOS - VICENTE GUERRERO - ENTRONQUE A CARRIZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800	COAPILLA	BUENAVISTA (MATASANOS)	\$ 28,876,373.34	0%	POR CONTRATAR
2	148184	2640008	CEC-2640008-030	REHABILITACION DEL CAMINO: ICALUMTIC - ALDAMA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)	CHAMULA	YOLONHUITZ	\$ 10,656,160.22	31%	EN PROCESO
3	142806	2640001	CEC-2640001-027	REHABILITACION DEL CAMINO: BELISARIO DOMINGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+180 (T.A.)	CHENALHÓ	BELISARIO DOMINGUEZ	\$ 13,624,850.93	3%	EN PROCESO
4	148311	2640007	CEC-2640007-026	REHABILITACION DEL CAMINO: TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 9+300 - KM. 17+000 (T.A.)	CHILON	CRUCERO SAN ANTONIO	\$ 16,440,365.44	13%	EN PROCESO
5	154074	2640017	CEC-2640017-046	REHABILITACION DEL CAMINO: E.C. (TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIERREZ) - POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: KM 0+000 - KM 4+000, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 1+600	CINTALAPA DE FIGUEROA	POMPOSO CASTELLANOS	\$ 14,309,603.31	0%	POR INICIAR
6	144973	2640010	CEC-2640010-045	REHABILITACION DEL CAMINO: E.C (LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA) - JERICO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500	EL PARRAL	JERICÓ (PORVENIR)	\$ 17,477,310.60	0%	POR INICIAR
7	154126	2640020	-	PAVIMENTACION MIXTA DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁ N - FRANCISCO LEON) - EL NARANJO - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM 0+000 - KM 26+100, SUBTRAMO: KM 0+000 KM 2+000	FRANCISCO LEÓN	SIETE ARROYOS	\$ 29,458,528.25	0%	POR CONTRATAR
8	151176	2640019	CEC-2640019-034	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM 0+000 - KM 8+600, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 3+500	IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	\$ 29,499,362.88	10%	EN PROCESO
9	167999	2640023	-	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)	LAS ROSAS	LAS ROSAS	\$ 23,765,237.25	0%	POR CONTRATAR



COMISION ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION DE PLANEACION
OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2026



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

No.	FOLIO MDS	NO. DE OBRA	NO. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO (MDS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	ESTATUS
	23	23	23	23	23	23	\$ 420,955,077.34		
10	157954	2640016	CEC-2640016-049	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: LA DEMOCRACIA, PLAN DE RIO AZUL - NUEVA SABANILLA - BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+800, SUBTRAMO: KM 2+200-KM 4+200	MARAVILLA TENEJAPA	PLAN DE RIO AZUL	\$ 23,759,736.23	0%	POR INICIAR
11	158117	2640013	CEC-2640013-041	CONSTRUCCION DEL CAMINO: CHIMUM'CUM - AL MOJON CHAMULA, TRAMO: KM 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM.6+000	MITONTIC	OXINAM	\$ 13,998,230.23	0%	POR INICIAR
12	157883	2640014	CEC-2640014-040	REHABILITACION DEL CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 42+300, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+100	MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	\$ 15,744,680.85	0%	POR INICIAR
13	151255	2640011	CEC-2640011-033	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO SOBRE EL CAMINO: NICOLAS RUIZ - PANTEON MUNICIPAL	NICOLÁS RUÍZ	NICOLÁS RUÍZ	\$ 18,252,522.95	4%	EN PROCESO
14	158024	2640018	CEC-2640018-038	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+200; SUBTRAMO: KM. 2+900 - KM. 5+000 (T.A.)	OCOTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	\$ 23,177,509.77	0%	POR INICIAR
15	158114	2640015	-	REHABILITACION DEL CAMINO: OCOZOCUATLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 (T.A)	OCOZOCOATLA DE ESPINOZA	OCOZOCOATLA DE ESPINOZA	\$ 7,805,407.91	0%	POR CONTRATAR
16	143953	2640004	CEC-2640004-029	PAVIMENTACION MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CATAJA - RANCHO NUEVO KM. 174+900) - MESBILJA, TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 5+900, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	OXCHUC	MESBILJA	\$ 17,767,631.99	19%	EN PROCESO
17	142799	2640006	CEC-2640006-028	REHABILITACION DEL CAMINO: SAN CRISTOBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.)	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	ZACUALPA ECATEPEC	\$ 14,353,368.56	5%	EN PROCESO
18	153331	2640012	CEC-2640012-036	REHABILITACION DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+315	SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	\$ 13,064,012.73	1%	EN PROCESO
19	149242	2640009	CEC-2640009-032	REHABILITACION DEL CAMINO: E.C (TAPACHULA - EL EDEN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSE REFORMA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600; SUBTRAMO: KM. 3+400- KM. 4+600	TAPACHULA	SIMÓN BOLÍVAR	\$ 14,679,325.55	0%	POR INICIAR



COMISION ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION DE PLANEACION

OBRAS AUTORIZADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE) 2026



COMISIÓN
ESTATAL
DE CAMINOS
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

No.	FOLIO MDS	NO. DE OBRA	NO. CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO (MDS)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	ESTATUS
	23	23	23	23	23	23	\$ 420,955,077.34		
20	142782	2640002	CEC-2640002-024	REHABILITACION DEL CAMINO: EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 27+900 (T.A.)	TILA	EL LIMAR	\$ 16,027,597.76	9%	EN PROCESO
21	142747	2640003	CEC-2640003-025	PAVIMENTACION MIXTA DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE) - PUERTO ARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800, SUBTRAMO: 0+200 - KM. 1+800.	TONALA	PUERTO ARISTA	\$ 18,751,716.44	35%	EN PROCESO
22	143936	2640005	CEC-2640005-031	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM 0+000 - KM 7+100, SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 3+200	TZIMOL	TZIMOL	\$ 13,733,362.74	0%	POR INICIAR
23	166689	2640022	-	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM 0+000 - KM 86+700, SUBTRAMO: KM 31+100 - KM 39+000 (T.A.)	YAJALON	YAJALON	\$ 25,732,181.41	0%	POR CONTRATAR