


Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
<b>TRANSPORTE</b>															
<b>TRANSPORTE POR CARRETERA</b>											1 465 345 768.02    968 845 154.21    115 606 727.14				
<b>PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:</b>															
A001	9.1	COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA DE CAMINOS Y PUENTES APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL						5 260 953.29	5 272 216.46	1 130 733.13	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de la atención de audiencias GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	Reunión	1 500.00	1 500.00	542.00	36.13	14 251 612.67	14 468 160.16	2 668 323.02	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de gestiones administrativas y de recursos humanos, financieros y materiales para la operatividad de la Comisión Estatal de Caminos	Trámite	1 200.00	1 200.00	21.00	1.75								
A001	9.1	Porcentaje de gestiones administrativas y de recursos humanos para la operatividad de la Comisión Estatal de Caminos	Gestión	127.00	127.00	21.00	16.54								
A001	9.1	Porcentaje de gestiones administrativas de los recursos materiales y la elaboración de los servicios generales de la Comisión Estatal de Caminos	Trámite	69.00	69.00	21.00	30.43								
A001	9.1	PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN						2 535 662.57	2 559 272.85	525 899.10	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de servicios atendidos en materia de bienes y recursos informáticos	Servicio	1 000.00	1 000.00	215.00	21.50								
A001	9.1	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS						3 348 444.03	3 365 335.92	681 780.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de asesorías legales a las áreas administrativas de la Comisión Estatal de Caminos en materia administrativa y contencioso	Asesoría	200.00	200.00	53.00	26.50								
A001	9.1	ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						3 066 246.52	3 072 089.96	622 699.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de proyectos tramitados para su validación y autorización	Acción	200.00	200.00	50.00	25.00								
A001	9.1	Porcentaje de integración del procedimiento de los proyectos	Proyecto	30.00	30.00	8.00	26.67								
A001	9.1	Porcentaje de integración del procedimiento de los proyectos	Trámite	600.00	600.00	200.00	33.33								
A001	9.1	INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA DE CAMINOS Y PUENTES						11 112 571.55	12 096 240.45	1 475 281.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de catálogos de conceptos elaborados	Catálogo	280.00	280.00	70.00	25.00								
A001	9.1	COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA, CARRETERA Y PUENTES DEL ESTADO						5 033 413.10	5 662 902.17	1 029 632.56	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de coordinación de los procesos de contratación de obra en materia de infraestructura vial complementaria, carretera y puentes del estado	Contrato	250.00	250.00	18.00	7.20								
A001	9.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS						3 431 185.24	3 989 997.92	697 816.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
A001	9.1	Porcentaje de obras priorizadas con presupuesto de obra	Obra	300.00	300.00	67.00	22.33								
A001	9.1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						17 179 312.65	18 232 571.92	3 093 473.47	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
G001	5.1	Obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Obra	130.00	130.00	14.00	10.77								
G001	5.1	COORDINACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS						126 366.40	126 366.40	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	0	50
G001	5.1	Porcentaje de campaña de salud para el personal de la CEC realizadas	Campaña	6.00	6.00	2.00	33.33								
G001	5.1	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Capacitación	9.00	9.00	0.00	0.00								
G001	5.1	Porcentaje de difusiones con perspectiva de género realizadas	Difusión	16.00	16.00	2.00	12.50								
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN:</b>															
B004	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+600; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000						20 000 000.00	0.00	0.00	Cacahoatán	Agua Caliente	0	0	0
B005	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	kilometro	2.00	2.00	0.00	0.00								
B005	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) - EL CUYO ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000; SUBTRAMO: KM. 9+770 - KM. 14+000						18 232 758.62	0.00	0.00	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	0	0	0
B006	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos	kilometro	4.23	4.23	0.00	0.00								
B006	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 11+000						19 245 689.66	0.00	0.00	Chaichihuitán	Joveltic	0	0	0
B009	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00								
B009	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (I.A.)						10 656 160.22	10 656 160.22	0.00	Chamula	Yolonhuitz	0	0	0
B010	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00								
B010	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (I.A.)						13 624 850.93	13 624 850.93	0.00	Chenahó	Belisario Domínguez	0	0	0
B011	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.18	2.18	0.00	0.00								
B011	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACALA - LÁZARO CÁRDENAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500 (I.A.)						20 000 000.00	0.00	0.00	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	0	0	0
B017	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	13.50	13.50	0.00	0.00								
B017	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TEMÓ - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700, SUBTRAMO: 9+300 - KM. 40+000 (I.A.)						20 258 620.69	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B017	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	30.70	30.70	0.00	0.00								

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B018	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 33+300 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	23.00	23.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Coapilla	Llano Grande	0	0	0
B019	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHILIL - CHANAL) - SIBERIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+300; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+700 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	4.70	4.70	0.00	0.00	16 000 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B022	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA) - JERICÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.30	8.30	0.00	0.00	16 420 836.24	16 420 836.24	0.00	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
B023	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - EL NARANJO - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	0	0	0
B024	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LIBRAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+700 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	5.70	5.70	0.00	0.00	25 922 413.79	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B026	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SANTA CATARINA LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 2+400 - KM. 21+000 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	18.60	18.60	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
B027	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 193.0 (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) - BUENA VISTA - 20 DE NOVIEMBRE - SAN FERNANDO - CHANAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+455; SUBTRAMO: 20 DE NOVIEMBRE - SAN FERNANDO (KM. 12+575 - KM. 17+575) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Huixtán	San Fernando	0	0	0
B028	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - FRANCISCO I. MADERO - TZINACAL BUENOS AIRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	20 258 620.69	0.00	0.00	Huixtla	Altamira (La Providencia)	0	0	0
B029	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO (LA ZACUALPA) - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - LÁZARO CÁRDENAS - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	7.25	7.25	0.00	0.00	39 504 310.34	0.00	0.00	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0
B030	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+200 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	9.20	9.20	0.00	0.00	58 954 932.48	26 232 385.74	0.00	Ixtapangajoya	Jana 1ra. Sección	0	0	0
B031	9.1	CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+000 Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	55.00	55.00	0.00	0.00	30 954 416.21	25 731 820.26	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
B036	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA GRANDEZA - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.50	12.50	0.00	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
B037	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 78+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	78.00	78.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Vicente Guerrero	0	0	0
B038	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	28.40	28.40	0.00	0.00	24 347 836.78	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B039	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL - E.C. FRONTERIZA DE SUR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	85 159 821.12	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
B041	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - RAMAL A RUINAS DE BONAMPAK, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.90	12.90	0.00	0.00	4 612 068.96	0.00	0.00	Ocosingo	Bethel	0	0	0
B042	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+200; SUBTRAMO: KM. 2+900 - KM. 7+300 (T.A.) Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	25 237 448.50	0.00	0.00	Ocotepec	San Antonio Buenavista	0	0	0
B046	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA - CHAPAYAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+840 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	11.84	11.84	0.00	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	0	0	0
B047	9.1	CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Porcentaje de caminos con mantenimiento	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00	35 992 325.79	35 992 325.79	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B048	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+200 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	21.20	21.20	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
B049	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+520 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	11.52	11.52	0.00	0.00	26 000 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Guadalupe el Túnel	0	0	0
B051	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (OYCHUC - PLAZA YOCHIB) - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 11+000 Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	5.50	5.50	0.00	0.00	59 121 603.04	0.00	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos


CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PÉSO )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PÉSO )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PÉSO )	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B052	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000; SUBTRAMOS: KM. 1+000 - KM. 14+900 (T.A.) Y KM. 17+700 - KM. 23+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	19.20	19.20	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	El Porvenir	Siltepec	0	0	0
B053	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+315 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	2.31	2.31	0.00	0.00	13 232 943.93	0.00	0.00	Simojovel	Porvenir Chanalucum	0	0	0
B055	9.1	ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	17.60	17.60	0.00	0.00	20 258 620.69	0.00	0.00	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	0	0	0
B056	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALÓ - FRANCISCO SARABIA - CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00	0.00	Soyaló	Francisco Sarabia	0	0	0
B057	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - NUEVA ALEMANIA) - EL PORVENIR Y RAMAL A BADENIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 4+400, Y RAMAL A BADENIA KM. 0+000 AL KM. 0+540 Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	2.94	2.94	0.00	0.00	25 455 823.55	0.00	0.00	Tapachula	El Porvenir	0	0	0
B058	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600, SUBTRAMO: KM. 3+400 - KM. 4+600 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	14 869 144.41	0.00	0.00	Tapachula	San José Reforma	0	0	0
B059	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TAPALAPA - MAZONO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+000; SUBTRAMO: KM. 4+400 - KM. 24+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	16 236 779.20	0.00	0.00	Tapalapa	Mazono	0	0	0
B060	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	29 666 465.55	0.00	0.00	Tapilula	San Francisco Jacóna	0	0	0
B062	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FCO. I. MADERO - ESPERANZA DE LOS POBRES) - NVO. VICENTE GUERRERO - JUAN SABINES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+566.30; CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL KM. 0+510 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	0.56	0.56	0.00	0.00	33 500 000.00	0.00	0.00	Tecpatán	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B063	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+900 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	27.90	27.90	0.00	0.00	16 027 597.76	16 027 597.76	0.00	Tila	El Limar	0	0	0
B065	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE) - PUERTO ARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800; SUBTRAMO: KM. 0+200 - KM. 1+800 Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	18 751 716.44	18 751 716.44	0.00	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
B068	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 7+100 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	11 849 678.25	11 849 678.25	0.00	Tzamal	Ochusjob	0	0	0
B069	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: TALQUIÁN - CHIQUIHUITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000, SUBTRAMO: KM. 2+650 - KM. 5+000 (T.A.) Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	3.35	3.35	0.00	0.00	24 906 481.81	24 906 481.81	0.00	Unión Juárez	Chiquihuite	0	0	0
B070	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAJA TENDIDA - PARAÍSO DEL GRUJALVA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	13.70	13.70	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	0	0	0
B073	9.1	CAMINO: E.C. (PICHUCALCO - JUÁREZ) - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400. Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 222 595.95	0.00	Pichucalco	Campoapita 1ra. Sección A (San Isidro)	0	0	0
B074	9.1	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO: ACCESO A MITONTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+650; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+280 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	6 750 933.04	1 992 788.96	Mitontic	Mitontic	0	0	0
B075	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 5+120 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	10 846 986.91	3 203 405.77	Chenalhó	Caridad San Antonio	0	0	0
B076	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHENALHÓ - PANTELHÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+600; SUBTRAMO: KM. 29+000 - KM. 32+600 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.60	3.60	0.07	1.94	0.00	10 666 848.30	3 152 219.13	Pantelhó	San José del Carmen	0	0	0
B077	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+200; SUBTRAMO: KM. 18+900 - KM. 21+200 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	29 679 149.99	8 774 982.81	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
B078	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (MONTECRISTO DE GUERRERO - SAN NICOLAS) - EL POLVORÓN - EL TESORO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+280 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	3.28	3.28	0.10	3.05	0.00	50 375 653.75	14 906 235.18	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B079	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATÉ - EL BOSQUE) - LOS PLÁTANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	34 531 054.86	10 210 416.86	El Bosque	Plátanos	0	0	0
B080	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50; SUBTRAMO: KM. 4+200 - KM. 4+700 Porcentaje de la pavimentación mixta	Kilómetro	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	10 593 555.31	0.00	Chenalhó	Yibejoj	0	0	0

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
B081	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (ALDAMA - LARRAINZAR) - SAN PEDRO COTZILNAM - XUXCHEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+300 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	2.30	2.30	0.23	10.00	0.00	34 986 749.01	10 345 186.51	Aldama	Yetón	0	0	0	
B082	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: TZAJALNICH - CHANAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.50	1.50	0.08	5.33	0.00	20 642 523.47	6 101 509.27	Chanal	Tzajalnich	0	0	0	
B083	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - CONCEPCIÓN PINADA - EL CEÑIDO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	4.00	4.00	0.08	2.00	0.00	76 208 255.48	22 537 296.33	Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	0	0	0	
B084	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (RAYÓN - PANTEPEC) - SAN ISIDRO LAS BANDERAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	28 126 786.26	8 315 112.67	Pantepec	San Isidro las Banderas	0	0	0	
B085	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (OXCHUC - PLAZA YUCHIBI) - SAN JUAN CANGUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación	Kilómetro Kilómetro	2.00 2.00	2.00 2.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	48 418 522.48	7 091 613.73	Oxchuc San Juan Cancuc	Jitón San Juan Cancuc	0	0	0	
B086	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL - E.C. (FRONTERIZA DE SURI, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000. Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	Kilómetro Kilómetro Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal	10.00 9.00 14.20 14.50 23.00 25.00 26.00	10.00 9.00 14.20 14.50 23.00 25.00 26.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	142 163 342.37	0.00	0.00	Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas	Varios	0	0	0
B087	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 26+320; SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 21+600 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	10 206 662.85	0.00	Chalchihuitán	Sisim	0	0	0	
B088	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 739 193.63	0.00	Chalchihuitán	Jovetic	0	0	0	
B089	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+400 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	10 754 436.52	0.00	Chalchihuitán	Yolonhuitz	0	0	0	
B001	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATÁN - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 909 615.19	15 909 615.19	0.00	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Choza)	0	0	0	
B002	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NARANJAL UBICADO EN EL KM. 3+780 SOBRE EL CAMINO: E.C. (HUIXTLA- EL JOCOTE) - NARANJAL Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	21 439 887.51	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Naranjal	0	0	0	
B003	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PESQUERIA LA LINEA - COLONIA EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000; SUBTRAMO: KM. 2+500 - KM. 4+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	18 323 246.29	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0	
B005	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHANAL - E.C. 20 DE NOVIEMBRE HUXTÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+880; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	14 231 209.16	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0	
B006	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50; SUBTRAMO: KM. 4+200 - KM. 5+200 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 353 273.31	0.00	0.00	Chenalhó	Yibeljoj	0	0	0	
B007	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880; SUBTRAMO: KM. 13+000 - KM. 14+880 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.88	1.88	0.00	0.00	11 142 241.36	0.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0	
B008	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 174+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	13 769 688.80	13 769 688.80	0.00	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0	
B009	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. RUINAS - PALENQUE - EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+748.15; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+748.15 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.74	1.74	0.00	0.00	19 357 280.32	0.00	0.00	Palenque	Cuauhtémoc Cárdenas	0	0	0	
B001	9.1	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS DE CHIAPAS Carreteras alimentadoras conservadas	Pago	96.00	96.00	0.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0	
B002	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	Mantenimiento	66.00	66.00	0.00	0.00	5 808 869.66	5 808 869.66	749 246.80	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	
B003	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y PUENTES Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	Mantenimiento	272.00	272.00	0.00	0.00	3 211 585.74	3 211 585.74	383 562.64	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0	

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS )	PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS )	PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS )	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B004	9.1	SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	180.00	180.00	0.00	0.00	31 499 438.83	31 499 438.83	5 653 382.20	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B005	9.1	PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	Kilómetro	700.00	700.00	0.00	0.00	79 493 698.16	79 493 698.16	264 127.16	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0



## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral, en la actividad de porcentaje de gestión y control de nominas del personal de confianza y contrato
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura vial complementaria, carretera y puentes del Estado	
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	
B004	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	El proyecto presenta un menor avance, ya que solo existen 18 proyectos contratados y 14 obras con visita de obra; derivado de ello disminuyen los procesos acumulados al trimestre
B005	Reconstrucción del Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - El Cuyo Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 14+000; subtramo: km. 9+770 - km. 14+000	
B006	Pavimentación con concreto mixto del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km. 11+000	
B011	Reconstrucción del Camino: Acala - Lázaro Cárdenas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)	
B017	Reconstrucción del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700, subtramo: 9+300 - km. 40+000 (T.A.)	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B018	Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepéc; tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 10+000 - km. 33+300 (T.A.)	
B019	Reconstrucción del Camino: E.C. (Chilil - Chanal) - Siberia, tramo: km. 0+000 - km. 6+300; subtramo: km. 0+000 - km. 4+700 (T.A.)	
B023	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 5+000	
B024	Reconstrucción del Camino: Libramiento de Frontera Comalapa, tramo: km. 0+000 - km. 5+700	
B026	Reconstrucción del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 2+400 - km. 21+000	
B027	Reconstrucción del Camino: E.C. km. 193.0 (Rancho Nuevo - Ocosingo) - Buena Vista - 20 de Noviembre - San Fernando - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 22+455; subtramo: 20 de Noviembre - San Fernando (km. 12+575 - km. 17+575)	
B028	Reconstrucción del Camino: Las Delicias - Francisco I. Madero - Tzinacal Buenos Aires, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	
B029	Reconstrucción del Camino: E.C. (Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Lázaro Cárdenas - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+500; subtramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)	
B036	Reconstrucción del Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (T.A.)	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B037	Reconstrucción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 – km. 124+000; subtramo: km. 0+000 – km. 78+000 (T.A.)	<p>No presenta avances físicos al trimestre toda vez que se tuvo una reducción por traspaso del presupuesto para dar suficiencia presupuestal a nuevos proyectos con acciones prioritarias</p>
B038	Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (T.A.)	
B039	Reconstrucción del Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. Fronteriza de Sur, tramo: km. 0+000 - km. 70+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	
B041	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Ruinas de Bonampak, tramo: km. 0+000 – km. 12+900 (T.A.)	
B042	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Ocotepéc - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000- km. 13+200; subtramo: km. 2+900 - km. 7+300 (T.A.)	
B046	Reconstrucción del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Arroyo Grande - Aurora Ermita - Chapayal, tramo: km. 0+000 - km. 34+000; subtramo: km. 0+000 - Km. 11+840 (T.A.)	
B048	Reconstrucción del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 – km. 21+200 (T.A.)	
B049	Reconstrucción del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 – km. 37+100, subtramo: km. 0+000 – km. 11+520 (T.A.)	
B051	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 5+500 - km. 11+000	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B052	Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 – km. 23+000; subtramos: km. 1+000 - km 14+900 (T.A.) y km. 17+700 - km. 23+000 (T.A.)	
B053	Reconstrucción del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 2+315	
B055	elaboración, gestión y evaluación de los programas de inversión de acuerdo a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	
B056	Reconstrucción del Camino: Soyaló - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 – km. 35+000; subtramo: km. 0+000 – km. 22+000 (T.A.)	
B057	Pavimentación con concreto mixto del camino: E.C. (Tapachula - Nueva Alemania) - El Porvenir y Ramal a Badenia, tramo: km. 0+000 - km. 8+700; subtramo: km. 2+000 - km. 4+400, y Ramal a Badenia km. 0+000 al km. 0+540	
B058	Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula el Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600, subtramo: km. 3+400 - km. 4+600	
B059	Reconstrucción del Camino Rural: Tapalapa - Mazono, tramo: km. 0+000 - km. 24+000; subtramo: km. 4+400 - km. 24+000 (T.A.)	
B060	Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapilula - Ixhuatán) - San Francisco Jacona, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)	
B062	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de Los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30; Construcción de Muro Gavión en el km. 0+510	
B070	Reconstrucción del Camino: Laja Tendida - Paraíso del Grijalva, tramo: km. 0+000 – km. 13+700 (T.A.)	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Construcción del Puente Vehicular Naranjal ubicado en el km. 3+780 sobre el Camino: E.C. (Huixtla- El Jocote) - Naranjal	
B003	Construcción del Camino: Pesqueria La Linea - Colonia Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 - km. 4+000; subtramo: km.2+500 - km.4+000	
B005	Construcción del Camino: Chanal - E.C. 20 de noviembre - Huixtán, tramo: km. 0+000 - km. 4+880; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B006	Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 5+200	
B007	Construcción del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880; subtramo: km. 13+000 - km. 14+880	
B009	Construcción del Camino: E.C. Ruinas - Palenque - Ejido Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 4+000 - km. 5+748.15	
B009	Rehabilitación del Camino: Icalumtic - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)	
B010	Rehabilitación del Camino: Belisario Domínguez - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 2+180 (T.A.)	
B022	Rehabilitación del Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana) - Jericó, tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (T.A.)	
B047	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100	
B063	Rehabilitación del Camino: El Limar - El Campanario - Salto De Agua, tramo: km. 0+000 - km. 27+900 (T.A.)	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B065	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km. 0+200 - km. 1+800	No presenta avances físicos, toda vez que se encuentra en estatus por liberar el presupuesto de obra
B068	Rehabilitación del Camino: La Rejola - Ochusjob, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 3+000 - km. 7+100 (T.A.)	
B069	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Talquián - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)	
B001	Construcción del Camino: Amatán - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B008	Construcción del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B030	Reconstrucción del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+200 (T.A.)	
B031	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000	No presenta avances físicos al trimestre toda vez que tuvo una reducción de presupuesto y se encuentra por liberar presupuesto modificado

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B087	Pavimentación Mixta del Camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320; subtramo: km. 21+000 - km. 21+600.	No presenta avances físicos al trimestre toda vez que se encuentra en estatus liberado, en espera de documento de autorización, para el proceso de licitación y contratación
B089	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+400.	
B073	Camino: E.C. (Pichucalco - Juárez) - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+400.	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de licitación y contratación
B088	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km. 9+000.	
B075	Pavimentación Mixta del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 4+500 - km. 5+120	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B077	Reconstrucción del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+200; subtramo: km. 18+900 - km. 21+200	
B079	Reconstrucción del Camino: E.C. (Caté - El Bosque) - Los Plátanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)	
B080	Pavimentación Mixta del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 4+700	
B084	Reconstrucción del Camino: E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro Las Banderas, tramo: km. 0+000 - km. 7+800; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000	
B085	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000	

## JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B086	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Zamora Pico de Oro - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. (Fronteriza de Sur), tramo: km. 0+000 - km. 70+000	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la tercera semana de marzo y el porcentaje reportado es derivado de los trabajos de inicio
B074	Reconstrucción con Concreto Hidráulico: Acceso a Mitontic, tramo: km. 0+000 - km. 0+650; subtramo: km. 0+000 - km. 0+280	
B076	Reconstrucción del Camino: Chenalhó - Pantelhó, tramo: km. 0+000 - km. 32+600; subtramo: km. 29+000 - km. 32+600 (T.A.)	
B078	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Montecristo de Guerrero - San Nicolas) - El Polvorón - El Tesoro, tramo: km. 0+000 - km. 3+280	
B081	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Aldama - Larrainzar) - San Pedro Cotzilnam - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 0+000 - km. 2+300	
B082	Pavimentación Mixta del Camino: Tzajalnich - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 16+200; subtramo: km. 0+000 - km. 1+500	
B083	Pavimentación Mixta del Camino: Capitán Luis Ángel Vidal - Concepción Pinada - El Ceñido, tramo: km. 0+000 - km. 13+500	
B002	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.