

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
TRANSPORTE															
TRANSPORTE POR CARRETERA															
								1 465 345 768.02	1 263 819 427.18	599 727 207.28					
A001	9.1	COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA DE CAMINOS Y PUENTES APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL						5 260 953.29	7 635 716.46	2 229 776.28	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
A001	9.1	Porcentaje de la atención de audiencias	Reunión	1 500.00	1 500.00	882.00	58.80	14 251 612.67	14 468 160.16	5 896 194.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
		GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS	Trámite	1 200.00	1 200.00	123.00	10.25								
		Porcentaje de gestiones administrativas y de recursos humanos, financieros y materiales para la operatividad de la Comisión Estatal de Caminos	Gestión	127.00	127.00	53.00	41.73								
		Porcentaje de gestiones administrativas y de recursos humanos para la operatividad de la Comisión Estatal de Caminos	Trámite	69.00	69.00	42.00	60.87								
A001	9.1	PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN						2 535 662.57	2 559 272.85	1 060 710.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
A001	9.1	Porcentaje de servicios atendidos en materia de bienes y recursos informáticos	Servicio	1 000.00	1 000.00	442.00	44.20								
		COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS	Asesoría	200.00	200.00	101.00	50.50	3 348 444.03	3 365 335.92	1 393 690.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
A001	9.1	Porcentaje de asesorías legales a las áreas administrativas y contencioso													
		ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						3 066 246.52	3 072 089.96	1 266 340.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
		Porcentaje de proyectos tramitados para su validación y autorización	Acción	200.00	200.00	100.00	50.00								
A001	9.1	Porcentaje de integración del procedimiento de los proyectos	Proyecto	30.00	30.00	16.00	53.33								
		Porcentaje de integración del procedimiento de los proyectos autorizados	Trámite	600.00	600.00	400.00	66.67								
A001	9.1	INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA DE CAMINOS Y PUENTES						11 112 571.55	12 096 240.45	3 430 836.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
A001	9.1	Porcentaje de catálogos de conceptos elaborados	Catálogo	280.00	280.00	140.00	50.00	5 033 413.10	5 662 902.17	2 245 093.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
		COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA, CARRETERA Y PUENTES DEL ESTADO													
A001	9.1	Porcentaje de coordinación de los procesos de contratación de obra en materia de infraestructura vial complementaria, carretera y puentes del estado	Contrato	250.00	250.00	49.00	19.60								
		DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS						3 431 185.24	3 989 997.92	1 558 514.20	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
A001	9.1	Porcentaje de obras priorizadas con presupuesto de obra	Obra	300.00	300.00	109.00	36.33	17 179 312.65	18 232 571.92	6 422 564.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	100	100
		COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES													
G001	5.1	Obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes realizadas	Obra	130.00	130.00	46.00	35.38								
		COORDINACIÓN Y FORMACION EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS						126 366.40	126 366.40	5 404.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	50	50
		Porcentaje de campaña de salud para el personal de la CEC realizadas	Campaña	6.00	6.00	2.00	33.33								
G001	5.1	Porcentaje de capacitaciones impartidas	Capacitación	9.00	9.00	3.00	33.33								
		Porcentaje de difusiones con perspectiva de género realizadas	Difusión	16.00	16.00	5.00	31.25								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B004	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+600; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000						20 000 000.00	0.00	0.00	Cacahoatán	Agua Caliente	0	0	0
B005	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	18 232 758.62	0.00	0.00	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	0	0	0
		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) - EL CUYO ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000; SUBTRAMO: KM. 9+770 - KM. 14+000	Kilómetro	4.23	4.23	0.00	0.00								
B006	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos						19 245 689.66	0.00	0.00	Chalchihuitán	Jovetic	0	0	0
		PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM.11+000	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00								
B009	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto						10 656 160.22	10 656 160.22	7 459 312.16	Chamula	Yolonhuitz	0	0	0
		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (I.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.93	31.00								
B010	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados						13 624 850.93	13 624 850.93	9 537 395.65	Chenalhó	Belisario Domínguez	0	0	0
		REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (I.A.)	Kilómetro	2.18	2.18	0.06	2.75								
B011	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados						20 000 000.00	0.00	0.00	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	0	0	0
		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACALA - LÁZARO CÁRDENAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500 (I.A.)	Kilómetro	13.50	13.50	0.00	0.00								
B011	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos													

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B017	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TEMÓ - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700; SUBTRAMO: 9+300 - KM. 40+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	30.70	30.70	0.00	0.00	20 258 620.69	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
B018	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 33+300 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	23.00	23.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Coapilla	Llano Grande	0	0	0
B019	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHILIL - CHANAL) - SIBERIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+300; SUBTRAMO: KM. 0+000 KM. 4+700 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	4.70	4.70	0.00	0.00	16 000 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B022	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA) - JERICÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.30	8.30	0.00	0.00	16 420 836.24	0.00	0.00	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
B023	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - EL NARANJO - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	0	0	0
B024	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SANTA CATARINA LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 2+400 - KM. 21+000 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	5.70	5.70	0.00	0.00	25 922 413.79	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
B026	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SANTA CATARINA LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 2+400 - KM. 21+000 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	18.60	18.60	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Huitupán	Huitupán	0	0	0
B027	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 193.0 (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) - BUENA VISTA - 20 DE NOVIEMBRE - SAN FERNANDO - CHANAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+455; SUBTRAMO: 20 DE NOVIEMBRE - SAN FERNANDO (KM. 12+575 - KM. 17+675) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	20 000 000.00	0.00	0.00	Huixtán	San Fernando	0	0	0
B028	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - FRANCISCO I. MADERO - TIZNACAL BUENOS AIRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	20 258 620.69	0.00	0.00	Huixtla	Altamira (La Providencia)	0	0	0
B029	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO (LA ZACUALPA) - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - LÁZARO CÁRDENAS - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	7.25	7.25	0.00	0.00	39 504 310.34	0.00	0.00	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0
B030	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJÓYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+200 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	9.20	9.20	0.00	0.00	58 954 932.48	0.00	0.00	Ixtapangajoyá	Jana 1ra. Sección	0	0	0
B031	9.1	CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+000 Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	55.00	55.00	0.00	0.00	30 954 416.21	5 647 621.33	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
B036	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA GRANDEZA - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.50	12.50	0.00	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
B037	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 78+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	78.00	78.00	0.00	0.00	40 000 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Vicente Guerrero	0	0	0
B038	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	28.40	28.40	0.00	0.00	24 347 836.78	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B039	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL - E.C. FRONTERIZA DE SUR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	85 159 821.12	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
B041	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - RAMAL A RUINAS DE BONAMPAK, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.90	12.90	0.00	0.00	4 612 068.96	0.00	0.00	Ocosingo	Bethel	0	0	0
B042	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+200; SUBTRAMO: KM. 2+900 - KM. 7+300 (T.A.) Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	25 237 448.50	0.00	0.00	Ocotepec	San Antonio Buenavista	0	0	0
B046	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA - CHAPAYAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+840 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	11.84	11.84	0.00	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	0	0	0
B047	9.1	CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 Porcentaje de caminos con mantenimiento	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00	35 992 325.79	35 992 325.79	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
B048	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+200 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	21.20	21.20	0.00	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
B049	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+520 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	11.52	11.52	0.00	0.00	26 000 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Guadalupe el Túnel	0	0	0

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B051	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (OXCHUC - PLAZA YOCHIB) - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000, SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 11+000	Kilómetro	5.50	5.50	0.00	0.00	59 121 603.04	0.00	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0
B052	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000; SUBTRAMOS: KM. 1+000 - KM. 14+900 (T.A.) Y KM. 17+700 - KM. 23+000 (T.A.)		19.20	19.20	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	El Porvenir	Siltepec	0	0	0
B053	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+315	Kilómetro	2.31	2.31	0.00	0.00	13 232 943.93	0.00	0.00	Simojovel	Porvenir Chanalucum	0	0	0
B055	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AGUSTÍN RUBIO (LA ZACUALPA) - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+750, SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 11+750	Kilómetro	17.60	17.60	0.00	0.00	20 258 620.69	0.00	0.00	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	0	0	0
B056	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALÓ - FRANCISCO SARABIA - CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000 (T.A.)	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00	0.00	Soyaló	Francisco Sarabia	0	0	0
B057	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - NUEVA ALEMANIA) - EL PORVENIR Y RAMAL A BADENIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 4+400, Y RAMAL A BADENIA KM. 0+000 AL KM. 0+540	Kilómetro	2.94	2.94	0.00	0.00	25 455 823.55	0.00	0.00	Tapachula	El Porvenir	0	0	0
B058	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600, SUBTRAMO: KM. 3+400 - KM. 4+600	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	14 869 144.41	0.00	0.00	Tapachula	San José Reforma	0	0	0
B059	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TAPALAPA - MAZONO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+000; SUBTRAMO: KM. 4+400 - KM. 24+000 (T.A.)	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	16 236 779.20	0.00	0.00	Tapalapa	Mazono	0	0	0
B060	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	29 666 465.55	0.00	0.00	Tapilula	San Francisco Jacóna	0	0	0
B062	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FCO. I. MADERO - ESPERANZA DE LOS POBRES) - NVO. VICENTE GUERRERO - JUAN SABINES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+566.30; CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL KM. 0+510	Kilómetro	0.56	0.56	0.00	0.00	33 500 000.00	0.00	0.00	Tecpatán	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B063	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+900 (T.A.)	Kilómetro	27.90	27.90	2.51	9.00	16 027 597.76	16 027 597.76	11 219 318.43	Tila	El Limar	0	0	0
B065	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE) - PUERTO ARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800; SUBTRAMO: KM. 0+200 - KM. 1+800	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	18 751 716.44	0.00	0.00	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
B068	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 7+100 (T.A.)	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	11 849 678.25	0.00	0.00	Tzimol	Ochusjob	0	0	0
B069	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: TALQUIÁN - CHIQUIHUIE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000, SUBTRAMO: KM. 2+650 - KM. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	3.35	3.35	0.00	0.00	24 906 481.81	3 084 260.95	0.00	Unión Juárez	Chiquihuite	0	0	0
B070	9.1	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAJA TENDIDA - PARAÍSO DEL GRUJALVA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700 (T.A.)	Kilómetro	13.70	13.70	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	0	0	0
B073	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento CAMINO: E.C. (PICHUCALCO - JUÁREZ) - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400.	Kilómetro	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	10 123 168.19	5 206 582.83	Sunuapa	Camoapita 1ra. Sección A (San Isidro)	0	0	0
B074	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO: ACCESO A MITONTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+650; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+280	Kilómetro	0.28	0.28	0.26	92.86	0.00	6 750 933.04	4 017 555.55	Mitontic	Mitontic	273	273	546
B075	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 5+120	Kilómetro	0.62	0.62	0.40	64.52	0.00	10 846 986.91	8 630 475.34	Chenalhó	Caridad San Antonio	0	0	0
B076	9.1	Porcentaje de caminos con pavimentación mixta RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHENALHÓ - PANTELHÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+600; SUBTRAMO: KM. 29+000 - KM. 32+600 (T.A.)	Kilómetro	3.60	3.60	2.66	73.89	0.00	10 666 848.30	8 478 072.16	Pantelhó	San José del Carmen	0	0	0
B077	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+200; SUBTRAMO: KM. 18+900 - KM. 21+200	Kilómetro	2.30	2.30	1.79	77.83	0.00	29 679 149.99	23 555 953.98	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
B078	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (MONTECRISTO DE GUERRERO - SAN NICOLAS) - EL POLVORÓN - EL TESORO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+280	Kilómetro	3.28	3.28	1.60	48.78	0.00	50 375 653.75	29 870 683.17	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B079	9.1	Porcentaje de caminos con pavimentación mixta RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATÉ - EL BOSQUE) - LOS PLÁTANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.)	Kilómetro	6.50	6.50	5.92	91.08	0.00	34 531 054.86	27 299 820.30	El Bosque	Plátanos	591	554	1145

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B080	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50; SUBTRAMO: KM. 4+200 - KM. 4+700 Porcentaje de la pavimentación mixta	Kilómetro	0.50	0.50	0.41	82.00	0.00	10 593 555.31	6 821 702.79	Chenalhó	Yibeloj	130	148	278
B081	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (ALDAMA - LARRAINZAR) - SAN PEDRO COTZILNAN - XUXCHEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+300 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	2.30	2.30	1.21	52.61	0.00	34 986 749.01	22 463 654.28	Aldama	Yetón	0	0	0
B082	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: TZAJALNICH - CHANAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.50	1.50	0.72	48.00	0.00	20 642 523.47	16 323 020.52	Chanal	Tzajalnich	0	0	0
B083	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - CONCEPCIÓN PINADA - EL CENIDO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	4.00	4.00	1.48	37.00	0.00	76 208 255.48	45 165 533.48	Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	0	0	0
B084	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (RAYÓN - PANTEPEC) - SAN ISIDRO LAS BANDERAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.00	3.00	1.80	60.00	0.00	28 126 786.26	22 248 467.72	Pantepec	San Isidro las Banderas	0	0	0
B085	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (OXCHUC - PLAZA YUCHIBI) - SAN JUAN CUNCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	2.00	2.00	0.94	47.00	0.00	48 418 522.48	31 189 022.90	Oxchuc	Jitón	0	0	0
B086	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL - E.C. (FRONTERIZA DE SURI), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	Kilómetro Kilómetro Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal Metro Lineal	10.00 9.00 14.20 14.50 23.00 25.00 26.00	10.00 9.00 14.20 14.50 23.00 25.00 26.00	7.30 7.20 0.00 1.45 7.82 5.00 9.62	73.00 80.00 0.00 10.00 34.00 20.00 37.00	0.00	142 163 342.37	63 211 494.03	Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas	Varios	0	0	0
B087	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 26+320; SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 21+600 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.60	0.60	0.28	46.67	0.00	10 206 662.85	4 053 178.00	Chalchihuitán	Sisim	0	0	0
B088	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.51	51.00	0.00	12 739 193.63	5 058 493.35	Chalchihuitán	Joveltic	0	0	0
B089	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+400 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.60	0.60	0.25	41.67	0.00	10 754 436.52	4 277 800.90	Chalchihuitán	Yelonhuitz	0	0	0
B090	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (SANTA TERESA - SAN MANUEL), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600 Porcentaje de caminos con mantenimiento	Kilómetro	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	5 240 256.44	3 680 744.43	Juárez	Mundo Nuevo	0	0	0
B091	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE) - PUERTO ARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800; SUBTRAMO: KM. 0+200 - KM. 1+600 Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	Kilómetro	1.60	1.60	0.56	35.00	0.00	18 751 716.44	13 126 201.51	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
B092	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 174+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.19	19.00	0.00	17 767 631.99	12 437 342.39	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0
B093	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200 Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	Kilómetro	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	13 733 362.74	9 613 353.92	Tzimol	Tzimol	0	0	0
B094	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	37.10	37.10	1.85	4.99	0.00	14 353 368.56	10 047 357.99	San Cristóbal de Las Casas	Zacualpa Ecatepec	0	0	0
B095	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMÓ - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 9+300 - KM. 17+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	7.70	7.70	1.00	12.99	0.00	16 440 365.44	11 508 255.81	Chilón	Crucero San Antonio	0	0	0
B096	9.1	CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 Porcentaje de caminos con mantenimiento	Kilómetro	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	9 943 370.25	3 491 933.26	Pichucalco	El Zapote	0	0	0
B097	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ZARAGOZA - CANTÓN LAS CRUCES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	5 591 355.12	5 519 976.12	Tapachula	Zaragoza	0	0	0
B098	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: SAN ANTONIO TZALANÍ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+800, RAMAL 1 KM. 0+000 - KM. 0+100, RAMAL 2 KM. 0+000 - KM. 0+100 Porcentaje de la pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 493 195.14	6 560 403.79	La Trinitaria	San Antonio Tzalaní	0	0	0
B099	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: COL. ALLENDE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	11 147 835.48	7 703 865.88	La Trinitaria	Allende	0	0	0

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B100	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA) - JERICÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500	Kilómetro	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	17 477 310.60	12 234 117.42	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
B101	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+315		8.30	8.30	0.08	0.91	0.00	13 064 012.73	9 144 808.91	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
B102	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600, SUBTRAMO: KM. 3+400 - KM. 4+600	Kilómetro	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	14 679 325.55	10 275 527.88	Tapachula	Simón Bolívar	0	0	0
B103	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJÓYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+600, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	29 499 362.88	19 692 977.32	Ixtapangajóya	Ixtapangajóya	0	0	0
B104	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: LA DEMOCRACIA - PLAN DE RÍO AZUL - NUEVA SABANILLA - BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+800, SUBTRAMO: KM. 2+200 - KM. 4+200	Kilómetro	8.60	8.60	0.86	10.00	0.00	23 759 736.23	0.00	Maravilla Tenejapa	Plan de Río Azul	0	0	0
B105	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+200, SUBTRAMO: KM. 2+900 - KM. 5+000 (T.A.)		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	23 177 509.77	6 953 252.93	Ocotepec	Guadalupe Victoria	0	0	0
B106	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIÉRREZ) - POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+600	Kilómetro	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	14 309 603.31	3 906.23	Cintalapa de Figueroa	Pomposo Castellanos	0	0	0
B107	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 42+300, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+100		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	15 744 680.85	4 723 404.25	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B108	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUHLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 (T.A.)	Kilómetro	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	7 805 407.91	0.00	Ocozocoauhtla de Espinosa	Ocozocoauhtla de Espinosa	0	0	0
B109	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - EL NARANJO - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	29 458 528.25	0.00	Francisco León	Sieta Arroyos	0	0	0
B110	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: BUENAVISTA MATASANOS - VICENTE GUERRERO - ENTRONQUE A CARRIZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	28 876 373.34	0.00	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	0	0	0
B111	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMÓ - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700, SUBTRAMO: KM. 31+100 - KM. 39+000 (T.A.)		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	25 732 181.41	0.00	Yajalón	Yajalón	0	0	0
B112	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	23 765 237.25	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
B001	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATÁN - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000		10.00	10.00	0.00	0.00	15 909 615.19	0.00	0.00	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Choza)	0	0	0
B002	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NARANJAL UBICADO EN EL KM. 3+780 SOBRE EL CAMINO: E.C. (HUIXTLA - EL JOCOTE) - NARANJAL	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	21 439 887.51	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Naranjal	0	0	0
B003	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PESQUERIA LA LINEA - COLONIA EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000, SUBTRAMO: KM. 2+500 - KM. 4+000		1.00	1.00	0.00	0.00	18 323 246.29	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B005	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHANAL - E.C. 20 DE NOVIEMBRE HUIXTÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+880, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	14 231 209.16	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
B006	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50, SUBTRAMO: KM. 4+200 - KM. 5+200		1.00	1.00	0.00	0.00	15 353 273.31	0.00	0.00	Chenalhó	Yibelloj	0	0	0
B007	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880, SUBTRAMO: KM. 13+000 - KM. 14+880	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 142 241.38	0.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
B008	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO) KM. 17+900 - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900, SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000		1.88	1.88	0.00	0.00	13 769 688.80	0.00	0.00	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0
B009	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. RUINAS - PALENQUE - EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+748.15, SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+748.15	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	19 357 280.32	0.00	0.00	Palenque	Cuahtémoc Cárdenas	0	0	0
B011	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO SOBRE EL CAMINO: NICOLÁS RUIZ - PANTEÓN MUNICIPAL		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	18 252 522.95	12 776 766.06	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	Puente	1.00	1.00	0.04	4.00								

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B012	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	13 998 230.23	4 199 469.07	Mitontic	Oxinam	0	0	0
B007	9.1	Porcentaje de caminos construidos													
B001	9.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA, CARRETERA Y PUENTES DEL ESTADO	Supervisión	59.00	59.00	0.00	0.00	7 200 000.00	7 200 000.00	4 617 000.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B002	9.1	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS DE CHIAPAS	Paño	96.00	96.00	48.00	50.00	5 808 869.66	5 812 442.14	3 038 806.75	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003	9.1	Carreteras alimentadoras conservadas	Mantenimiento	66.00	66.00	32.00	48.48	3 211 585.74	3 214 205.56	1 868 427.89	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B004	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES	Mantenimiento	272.00	272.00	136.00	50.00	31 499 438.83	31 914 650.34	12 059 255.98	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B005	9.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	Supervisión	180.00	180.00	90.00	50.00	79 493 698.16	79 560 354.66	32 853 390.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y PUENTES	Kilómetro	700.00	700.00	350.00	50.00								
		Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular													
		SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA													
		Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto													
		PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS													
		Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación													

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral, en la actividad de porcentaje de gestión y control de nóminas del personal de confianza y contrato
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Proyecto con un menor porcentaje, debido a lo alcanzado, por servicios realizados durante el trimestre al personal de la CEC
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura vial complementaria, carretera y puentes del Estado	El proyecto presenta un menor avance, ya que solo existen 49 proyectos contratados, derivado de ello disminuyen los procesos acumulados al trimestre
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	
G001	Coordinación y formación en materia de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Caminos	Porcentaje menor derivado de las acciones realizadas al trimestre, porcentaje de campaña de salud para el personal de la CEC realizadas, capacitaciones y difusiones realizadas con perspectiva de género al trimestre
B078	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Montecristo de Guerrero - San Nicolas) - El Polvorón - El Tesoro, tramo: km. 0+000 - km. 3+280	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la tercera semana de marzo y el porcentaje reportado es derivado de los trabajos de inicio
B082	Pavimentación Mixta del Camino: Tzajalnich - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 16+200; subtramo: km. 0+000 - km. 1+500	
B083	Pavimentación Mixta del Camino: Capitán Luis Ángel Vidal - Concepción Pinada - El Ceñido, tramo: km. 0+000 - km. 13+500	
B085	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000	
B086	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Zamora Pico de Oro - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. (Fronteriza de Sur), tramo:	
B063	Rehabilitación del Camino: El Limar - El Campanario - Salto De Agua, tramo: km. 0+000 - km. 27+900 (T.A.)	
B087	Pavimentación Mixta del Camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320; subtramo: km. 21+000 - km. 21+600.	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B089	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km.	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la segunda semana de mayo y el porcentaje reportado es derivado de los trabajos de inicio
B091	Pavimentación Mixta del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km.	
B095	Rehabilitación del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 9+300 - km. 17+000 (T.A.)	
B009	Rehabilitación del Camino: Icalumtic - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la primera semana de junio y el porcentaje reportado es derivado de los trabajos de inicio
B010	Rehabilitación del Camino: Belisario Domínguez - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 2+180 (T.A.)	
B092	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B094	Rehabilitación del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+100, subtramo: km. 0+000 - km. 2+500 (T.A.)	
B101	Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 2+315	
B103	Rehabilitación del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 8+600, subtramo: km. 0+000 - km. 3+500	
B011	Construcción del Puente Vehicular, ubicado sobre el Camino: Nicolas Ruiz - Panteón Municipal	
B073	Camino: E.C. (Pichucalco - Juárez) - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+400.	
B090	Camino: Juárez - Mundo Nuevo - E.C. (Santa Teresa - San Manuel), tramo: km. 0+000 - km. 17+600	
B093	Rehabilitación del Camino: La Rejola - Ochusjob, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 0+000 - km. 3+200	
B096	Camino: Pichucalco - Tectupan, tramo: km. 0+000 - km. 11+000	
B097	Reconstrucción del Camino Rural: Zaragoza - Cantón Las Cruces, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+700	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B098	Pavimentación Mixta del Camino: San Antonio Tzalaní, tramo: km. 0+000 - km. 1+000; subtramo: km. 0+000 - km. 0+800, ramal 1 km. 0+000 - km. 0+100, ramal 2 km. 0+000 - km. 0+100	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por iniciar
B099	Pavimentación Mixta del Camino: Col. Allende, tramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B100	Rehabilitación del Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana) - Jericó, tramo: km. 0+000 - km. 8+300, subtramo: km. 0+000 - km. 2+500	
B102	Rehabilitación del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600; subtramo: km. 3+400 - km. 4+600	
B104	Pavimentación Mixta del Camino: La Democracia - Plan de Río Azul - Nueva Sabanilla - Benito Juárez, tramo: km. 0+000 - km. 30+800; subtramo: km. 2+200 - km. 4+200	
B105	Pavimentación Mixta del Camino: Ocoatepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+200; subtramo: km. 2+900 - km. 5+000 (T.A.)	
B106	Rehabilitación del Camino: E.C. (Tapanatepec - Tuxtla Gutiérrez) - Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 4+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+600	
B107	Rehabilitación del Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 - km. 42+300; subtramo: km. 0+000 - km. 2+100	No presenta avances físicos al trimestre toda vez que se encuentra en estatus liberado, en espera de documento de autorización, para el proceso de licitación y contratación
B012	Construcción del Camino: Chimú - Cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	
B108	Rehabilitación del Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520; subtramo: km. 0+000 - km. 1+700 (T.A.)	
B109	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	
B110	Pavimentación Mixta del Camino: Buenavista Matasanos - Vicente Guerrero - Entronque a Carrizal, tramo: km. 0+000 - km. 9+600; subtramo: km. 0+000 - km. 1+800	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B111	Rehabilitación del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 31+100 - km. 39+000 (T.A.)	No presenta avances físicos, toda vez que se encuentra en estatus por liberar el presupuesto de obra
B112	Rehabilitación del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+400; subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	
B047	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100	
B006	Pavimentación con concreto mixto del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km. 11+000	
B017	Reconstrucción del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700, subtramo: 9+300 - km. 40+000 (T.A.)	
B022	Rehabilitación del Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana) - Jericó, tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (T.A.)	
B026	Reconstrucción del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 2+400 - km. 21+000	
B027	Reconstrucción del Camino: E.C. km. 193.0 (Rancho Nuevo - Ocosingo) - Buena Vista - 20 de Noviembre - San Fernando - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 22+455; subtramo: 20 de Noviembre - San Fernando (km. 12+575 - km. 17+575)	
B028	Reconstrucción del Camino: Las Delicias - Francisco I. Madero - Tzinacal Buenos Aires, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	
B029	Reconstrucción del Camino: E.C. (Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Lázaro Cárdenas - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+500; subtramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)	
B030	Reconstrucción del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+200 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B031	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000	No presenta avances físicos al trimestre toda vez que se tuvo una reducción por traspaso del presupuesto para dar suficiencia presupuestal a nuevos proyectos con acciones prioritarias
B037	Reconstrucción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 - km. 124+000; subtramo: km. 0+000 - km. 78+000 (T.A.)	
B039	Reconstrucción del Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. Fronteriza de Sur, tramo: km. 0+000 - km. 70+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	
B041	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Ruinas de Bonampak, tramo: km. 0+000 - km. 12+900 (T.A.)	
B048	Reconstrucción del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+200 (T.A.)	
B051	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 5+500 - km. 11+000	
B055	Reconstrucción del Camino: Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 11+750, subtramo: km. 4+500 - km. 11+750	
B060	Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapilula - Ixhuatán) - San Francisco Jacona, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)	
B062	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de Los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30; Construcción de Muro Gavión en el km. 0+510	
B065	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km. 0+200 - km. 1+800	
B068	Rehabilitación del Camino: La Rejola - Ochusjob, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 3+000 - km. 7+100 (T.A.)	
B069	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Talquían - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)	
B070	Reconstrucción del Camino: Laja Tendida - Paraíso del Grijalva, tramo: km. 0+000 - km. 13+700 (T.A.)	
B001	Construcción del Camino: Amatán - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B005	Construcción del Camino: Chanal - E.C. 20 de noviembre - Huixtán, tramo: km. 0+000 - km. 4+880; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B006	Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 5+200	
B007	Construcción del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880; subtramo: km. 13+000 - km. 14+880	
B008	Construcción del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B009	Construcción del Camino: E.C. Ruinas - Palenque - Ejido Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 4+000 - km. 5+748.15	
B004	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	
B005	Reconstrucción del Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - El Cuyo Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 14+000; subtramo: km. 9+770 - km. 14+000	
B011	Reconstrucción del Camino: Acala - Lázaro Cárdenas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)	
B018	Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 10+000 - km. 33+300 (T.A.)	
B019	Reconstrucción del Camino: E.C. (Chilil - Chanal) - Siberia, tramo: km. 0+000 - km. 6+300; subtramo: km. 0+000 - km. 4+700 (T.A.)	
B023	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 5+000	
B024	Reconstrucción del Camino: Libramiento de Frontera Comalapa, tramo: km. 0+000 - km. 5+700	
B036	Reconstrucción del Camino: La Grandeza - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 (T.A.)	
B038	Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B042	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000- km. 13+200; subtramo: km. 2+900 - km. 7+300 (T.A.)	No presenta avances físicos al trimestre toda vez que se tuvo una reducción líquida
B046	Reconstrucción del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Arroyo Grande - Aurora Ermita - Chapayal, tramo: km. 0+000 - km. 34+000; subtramo: km. 0+000 - Km. 11+840 (T.A.)	
B049	Reconstrucción del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 37+100, subtramo: km. 0+000 - km. 11+520 (T.A.)	
B052	Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramos: km. 1+000 - km. 14+900 (T.A.) y km. 17+700 - km. 23+000 (T.A.)	
B053	Reconstrucción del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 2+315	
B056	Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 0+000 - km. 22+000 (T.A.)	
B057	Pavimentación con concreto mixto del camino: E.C. (Tapachula - Nueva Alemania) - El Porvenir y Ramal a Badenia, tramo: km. 0+000 - km. 8+700; subtramo: km. 2+000 - km. 4+400, y Ramal a Badenia km. 0+000 al km. 0+540	
B058	Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula el Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600, subtramo: km. 3+400 - km. 4+600	
B059	Reconstrucción del Camino Rural: Tapalapa - Mazono, tramo: km. 0+000 - km. 24+000; subtramo: km. 4+400 - km. 24+000 (T.A.)	
B002	Construcción del Puente Vehicular Naranjal ubicado en el km. 3+780 sobre el Camino: E.C. (Huixtla- El Jocote) - Naranjal	
B003	Construcción del Camino: Pesquería La Línea - Colonia Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 - km. 4+000; subtramo: km. 2+500 - km. 4+000	Proyecto que tiene descrito beneficiarios en el cuadro de indicadores derivado de su avance mayor al 80%, pero no se reflejan en el reporte 54.1 debido a que no está programado al segundo trimestre en caratula
B080	Pavimentación Mixta del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 4+700.	
B007	Programa de Supervisión, Seguimiento y Verificación para Obras de Infraestructura Vial Complementaria, Carretera y Puentes del Estado	
		Proyecto con partidas liberadas para gastos operativos de indirectos para supervisión de obra, con avances programados a cumplir al cuarto trimestre

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B002	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales	Proyecto de continuidad para pagos y sueldos de personal eventual, cuenta con un porcentaje menor, debido a su programación trimestral

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

