



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
ABASTECIMIENTO DE AGUA								0.00	1 692 752.89	1 204 098.12					
B001	6.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN:	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 692 752.89	1 204 098.12	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	303 756	275 074	578 830
		SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto													

R 7

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica	Dicho proyecto fue liberado para el pago de personal eventual adscrito a ese programa de Supervisión.



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS					
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERÍODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA	
TRANSPORTE																
		TRANSPORTE POR CARRETERA						.00	1 798 575 437.71	1 102 638 911.05						

PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A001	9.1	COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						0.00	5 327 748.05	3 242 966.57	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Realización de audiencias GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS	Reunión	1 400.00	1 400.00	1 146.00	81.86	0.00	14 547 628.30	8 551 051.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Gestión y comprobación de pagos	Trámite	1 100.00	1 100.00	900.00	81.82								
		Operar movimientos nominales	Gestión	24.00	24.00	18.00	75.00								
		Porcentaje de Gestión y control de nóminas del personal de confianza y contrato	Gestión	30.00	30.00	20.00	66.67								
A001	9.1	PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN						0.00	2 516 946.01	1 453 072.68	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Administrar los recursos informáticos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Servicio	1 100.00	1 100.00	763.00	69.36								
A001	9.1	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN						0.00	3 315 176.27	1 874 057.38	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Atender los intereses jurídicos en materia administrativa y contencioso ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	Asesoría	200.00	200.00	150.00	75.00	0.00	3 541 863.01	2 162 273.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Coordinar el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra pública, con base a los lineamientos que emita la instancia normativa	Acción	200.00	200.00	150.00	75.00								
		Realizar la integración de proyectos para la propuesta de los diversos fondos que permiten priorizar el programa de inversión	Verificación	600.00	600.00	500.00	83.33								
		Validar en el ámbito de su competencia, con las instancias normativas, dependencias y entidades la integración de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, relativos al proceso de planeación, estatal, regional y municipal	Validación	1 020.00	1 020.00	1 020.00	100.00								
A001	9.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS						0.00	8 208 652.03	4 707 457.07	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Elaboración del catálogo de conceptos del estudio y proyecto ejecutivo COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA	Catálogo	500.00	500.00	157.00	31.40	0.00	4 578 336.12	2 276 436.89	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Coordinación de los procesos de contratación de obra en materia de caminos e infraestructura hidráulica	Contrato	550.00	550.00	79.00	14.36								
A001	9.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS						0.00	3 652 479.74	1 748 191.05	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	Elaboración y actualización de presupuestos de Obra COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Obra	540.00	540.00	106.00	19.63	0.00	3 340 327.34	3 282 480.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Obras de servicios básicos hidráulicos realizadas	Obra	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	15 022 479.21	7 619 843.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
A001	9.1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						0.00	108 653.33	46 808.06	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165	100	265
G001	5.1	Obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes realizadas COORDINACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS	Obra	100.00	100.00	78.00	78.00	0.00							
		Campañas de Vacunación	Campaña	0.03	0.03	0.01	33.33								
		Cursos Impartidos	Curso	9.00	9.00	4.00	44.44								
		Difusión de Acciones con Perspectiva de Género	Difusión	11.00	11.00	6.00	54.55								
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
B001	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+600 (T.A.)						0.00	21 059 249.32	20 247 584.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	60 064	53 415	113 479
B002	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - LA JUCHITECA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+300. SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 19+300 (T.A.)	Kilómetro	3.60	3.60	3.60	100.00	0.00	37 280 360.40	30 457 005.12	Jiquipilas	Venustiano Carranza	163	179	342
		Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Kilómetro	9.30	9.30	8.74	94.00								
B003	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+000; SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 39+000 (T.A.)						0.00	30 423 473.64	22 845 780.66	Tapachula	Tapachula	113 613	103 937	217 550
		Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Kilómetro	23.00	23.00	18.63	81.00								
B004	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALÓ - FRANCISCO SARABIA - CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 22+000 - KM. 35+000 (T.A.)						0.00	49 306 679.80	38 186 710.78	Chicoasén	Chicoasén	1 979	1 968	3 947

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B005	9.1	Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.)	Kilómetro	13.00	13.00	12.61	97.00	0.00	11 006 233.48	5 307 461.53	Reforma	Reforma	15 064	13 954	29 018
B006	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL ROSARIO - CHENTÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+400.	Kilómetro	57.10	57.10	57.10	100.00	0.00	12 709 123.03	10 340 512.02	La Independencia	Chentón	0	0	0
B007	9.1	Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+000.	Kilómetro	1.40	1.40	0.87	62.00	0.00	11 058 111.94	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
B008	9.1	Carreteras alimentadoras con mantenimiento CAMINO: EST. EL SUSPIRO - NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+600.	Kilómetro	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	5 623 269.32	0.00	Pichucalco	Nuevo Nicapa	0	0	0
B009	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento REHABILITACIÓN DEL CAMINO: NICOLÁS RUÍZ - E.C. (BETANIA - SOYATITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000	Kilómetro	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	26 433 503.47	26 325 551.77	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	2 325	2 440	4 765
B010	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+700 (T.A.)	Kilómetro	6.00	6.00	5.94	99.00	0.00	49 479 943.21	40 024 608.25	Ocosingo	Ocosingo	0	0	0
B011	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTACOMITÁN - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 7+300	Kilómetro	28.70	28.70	6.60	23.00	0.00	31 008 139.23	27 907 325.32	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
B012	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados CAMINO: E.C. (PICHUCALCO - JUÁREZ) - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400.	Kilómetro	6.30	6.30	2.21	35.00	0.00	10 882 500.81	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B013	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR - CHOYO - CHILUNCHÉN LOS TULIPANES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+750	Kilómetro	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	15 361 193.00	14 223 756.20	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0
B014	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 (T.A.)	Kilómetro	7.75	7.75	0.23	2.97	0.00	15 095 732.90	13 956 851.11	Chamula	Pozuelos	0	0	0
B015	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: MAJOMUT - ICALUMTIC - YOLTOJTIK, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+100 (T.A.)	Kilómetro	8.50	8.50	1.28	15.00	0.00	13 362 113.66	12 270 846.13	Chamula	Icalumtic	0	0	0
B016	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ALTAMIRANO - COMITÁN) - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+200	Kilómetro	5.10	5.10	1.99	39.00	0.00	8 193 848.53	7 683 818.22	Las Margaritas	Plan De Ayala	0	0	0
B017	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOSINGO - RUINAS DE TONINÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+300 (T.A.)	Kilómetro	2.20	2.20	0.68	31.00	0.00	14 861 231.52	4 971 243.83	Ocosingo	Nuevo Jerusalem	0	0	0
B018	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 3+500	Kilómetro	10.30	10.30	2.06	20.00	0.00	15 795 506.77	14 680 666.01	Simojovel	San Francisco Portugal	0	0	0
B019	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CANCUC) - CHIOLJÁ - NISCHTEEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100 (T.A.)	Kilómetro	2.50	2.50	0.73	29.00	0.00	19 651 607.33	18 200 405.89	San Juan Cancuc	Chioljá	0	0	0
B020	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	9.10	9.10	2.28	25.00	0.00	8 961 936.93	0.00	Copainalá	Copainalá	0	0	0
B021	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SANTA CATARINA - LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10 089 322.14	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
B022	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800; SUBTRAMO: KM. 2+315 - KM. 4+415	Kilómetro	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	12 475 360.32	11 551 389.79	Simojovel	Pauchil Dos los Cocos	0	0	0
B023	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+750; SUBTRAMO: KM. 1+500 - KM. 4+500	Kilómetro	2.10	2.10	0.19	9.00	0.00	17 025 410.51	15 751 369.68	Solosuchiapa	Agustín Rubio (Santa Fe La Zacuapala)	0	0	0
B024	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: CRUCERO LIMONCITO - EL PORVENIR TRES PICOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+200 (T.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.18	6.00	0.00	8 850 150.59	0.00	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
B025	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 66+000; SUBTRAMO: KM. 12+000 - KM. 66+000 (T.A.)	Kilómetro	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	49 425 765.40	34 598 035.78	Las Margaritas	El Vergelito	0	0	0
B026	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000.	Kilómetro	54.00	54.00	1.62	3.00	0.00	5 710 638.11	0.00	Pichucalco	Pichucalco	0	0	0
B027	9.1	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+900, SUBTRAMOS: KM. 0+000 - KM. 1+000 (T.A.) Y KM. 5+200 - KM. 15+900 (T.A.)	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	76 442 199.15	43 378 599.42	Tapachula	Tapachula	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	11.70	11.70	2.34	20.00								



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B028	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: BERRIOZÁBAL - VISTAHERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+237.47 SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 6+237.47. Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	16 899 292.59	0.00	Berriozábal	Vista Hermosa	0	0	0
B029	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO NORTE DE CHIAPA DE CORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+300. SUBTRAMO: KM. 0+300 - KM. 2+300 (T.A.). Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13 271 504.58	0.00	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	0	0	0
B030	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE) - PUERTO ARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800, SUBTRAMO: KM. 0+200 - KM. 1+800 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	18 751 716.44	0.00	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
B031	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	28 906 159.60	20 234 311.72	El Bosque	Santa Teresa	0	0	0
B032	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	27 950 279.10	19 565 195.37	Ocozacoautla de Espinosa	Hermenegildo Galeana	0	0	0
B033	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CHANAL - LA MENDOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+586 (T.A.). Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	16 582 907.46	4 974 872.24	Chanal	Chanal	0	0	0
B034	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ÁNGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 103+000; SUBTRAMO: KM. 15+000 - KM. 25+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	16 770 053.72	5 031 016.12	Montecristo de Guerrero	San Nicolás Plan de Ayutla	0	0	0
B035	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (MAJOMUT - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - NUEVO YIBELJOJ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	4 328 452.85	1 298 535.85	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	0	0	0
B036	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHENALHÓ - PANTELHÓ) - MAJOMUT - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	4 311 142.67	1 293 342.80	Chenalhó	San José Majomut	0	0	0
B037	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC - TAPALAPA E.C. (COAPILLA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+400; SUBTRAMO: KM. 18+400 - KM. 30+400 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12 924 753.44	0.00	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
B038	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900; SUBTRAMO: KM. 141+100 - KM. 141+200 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	2 315 184.84	0.00	Amatenango del Valle	Benito Juárez	0	0	0
B039	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CRUCERO NUEVO EDÉN - AGRÓNOMOS MEXICANOS - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+500. SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	21 587 086.11	6 476 125.83	Villaflores	Samaria	0	0	0
B001	9.1	"FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL CARRETERA Y PUENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS". Porcentaje de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados	Kilómetro	515.00	515.00	387.00	75.15	0.00	32 417 127.33	0.00	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002	9.1	TERMINACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 54.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+230 SOBRE EL CAMINO: COLONIA AZTECA (LA PUNTA) - BARRIO MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+520 Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	Metro lineal	54.00	54.00	54.00	100.00	0.00	4 062 476.22	3 988 074.67	Arriaga	Azteca (La Punta)	632	558	1 190
B003	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - BARRIO LÓPEZ KULAKTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+680 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.68	1.68	0.52	31.00	0.00	17 539 402.71	16 353 924.86	Tenejapa	Kulaktik	0	0	0
B004	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.52	52.00	0.00	14 874 686.99	14 146 933.31	Huixtán	Los Ranchos	0	0	0
B005	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: BOCHOJO ALTO - E.C. (NACHIG - ZINACANTÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+080 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	2.08	2.08	0.87	42.00	0.00	16 489 027.67	14 840 124.90	Zinacantán	Bochojo Alto	0	0	0
B006	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 26+320; SUBTRAMO: KM. 20+000 - KM. 21+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.21	21.00	0.00	13 762 144.67	13 157 995.91	Chalchihuitán	Jolintonic	0	0	0
B007	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO - SITALÁ) - CHALCHIHUITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.29	29.00	0.00	12 431 453.28	11 319 304.00	Simojovel	Benito Juárez	0	0	0
B008	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.29	29.00	0.00	14 340 316.62	12 989 054.16	Milontic	Bachén	0	0	0
B009	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - SANTO DOMINGO) - CHUCHILTON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+240; RAMAL: KM. 0+300 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	0.70	0.70	0.10	14.00	0.00	11 532 845.95	10 507 700.19	Larrazar	Chuchilton	0	0	0
B010	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+989; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000	Kilómetro					0.00	14 012 911.68	12 036 419.06	El Bosque	Chabajebal	0	0	0



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos.

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B011	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO) - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+120; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.14	14.00	0.00	13 210 162.04	12 103 418.96	Chanal	Onilja	0	0	0
B012	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - JOLTZEMEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+822.157; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+822.157	Kilómetro	1.00	1.00	0.07	7.00	0.00	11 321 832.66	10 421 949.60	Chamula	Saciamantón	0	0	0
B013	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTENANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	12 219 170.75	11 216 899.34	Ángel Albino Corzo	Querétaro	0	0	0
B014	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - PLAZA YOCHIB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+170.184; SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 18+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.23	23.00	0.00	15 207 751.93	13 829 780.42	Tenejapa	Ts'Akubilja	0	0	0
B015	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIUTIC - TIERRA COLORADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+924; SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 14+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.31	31.00	0.00	11 498 562.08	10 614 193.24	Chamula	Tz'ojum (Tierra Colorada)	0	0	0
B016	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUYTIC - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+796.10	Kilómetro	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	23 337 798.64	18 670 238.91	Larrazar	Muctahuitz	0	0	0
B017	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100; SUBTRAMO: KM. 16+795 - KM. 18+000	Kilómetro	1.79	1.79	0.04	2.00	0.00	17 757 539.19	16 430 385.01	Chamula	Yaltem	0	0	0
B018	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000	Kilómetro	1.20	1.20	0.14	12.00	0.00	12 350 691.25	11 472 991.18	Chalchihuitán	Joveltic	0	0	0
B019	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.12	12.00	0.00	20 396 141.73	18 829 314.81	Chenalhó	Santa Martha	0	0	0
B020	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ EL CONTENTO - SIBACA - GUAQUITEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 20+000 - KM. 24+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.15	10.00	0.00	54 908 950.83	43 927 160.66	Chilón	El Edén	0	0	0
B021	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PESQUERÍA LA LÍNEA - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500	Kilómetro	4.00	4.00	0.44	11.00	0.00	21 139 458.82	16 911 567.06	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B022	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CUNCUC) - BAJ'LOKILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.26	17.00	0.00	12 136 156.77	8 303 406.34	Tenejapa	Bajlokilja	0	0	0
B023	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CUNCUC) - TZ'AQUIVILJOK - LOS MANGOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+346; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+346	Kilómetro	1.00	1.00	0.15	15.00	0.00	14 389 494.49	13 402 687.95	Tenejapa	Tzakuviljok	0	0	0
B024	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 6+300	Kilómetro	1.34	1.34	0.03	2.00	0.00	17 867 966.28	5 716 987.16	Oxchuc	Nueva Betania	0	0	0
B025	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PARAÍSO - EL NOPAL, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 22+100; SUBTRAMO: KM. 20+200 - KM. 22+100	Kilómetro	1.50	1.50	0.17	11.00	0.00	27 445 911.88	21 956 729.34	Ixtapa	El Nopal	0	0	0
B026	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJA - RANCHO NUEVO KM. 124+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.90	1.90	0.61	32.00	0.00	16 089 320.28	14 926 358.55	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0
B027	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZELEJPOTOBIC - BACHÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+293.65; SUBTRAMO: KM. 1+760 - KM. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.16	16.00	0.00	39 572 803.18	31 658 242.54	Aldama	Tzelejpobotic	0	0	0
B028	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN MIGUEL LA SARDINA - ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+500	Kilómetro	3.24	3.24	0.03	1.00	0.00	23 079 967.57	16 155 977.29	Tecpatán	Adolfo Ruiz Cortines	0	0	0
B029	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.08	5.00	0.00	13 109 506.07	12 142 737.52	Simojovel	Solo Dios	0	0	0
B030	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - RUBÉN JARAMILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+351.37; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.06	6.00	0.00	10 010 550.15	9 930 279.67	Jitotol	Laguna de Pajaros Azules	0	0	0
B031	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL) - EJIDO CÁLIDO - PLAN PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+534; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.01	1.00	0.00	13 288 576.94	12 302 988.48	Jitotol	San Antonio Buenavista	0	0	0



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B032	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: KM. 133.1 E.C. (TAPANATEPEC - TAPACHULA) - LA CENTRAL- EL FORTÍN - LA CONQUISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+660, SUBTRAMO: KM. 2+700 - KM. 2+700	Kilómetro	1.30	1.30	0.01	1.00	0.00	14 612 602.51	13 499 126.54	Pijijiapan	La Central	0	0	0
B033	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 834 306.69	0.00	Bochil	Santa Cruz Nijó	0	0	0
B034	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL OAXACO" DE 16.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 24+300, SOBRE EL CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL	Metro Lineal	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	12 031 557.55	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
B035	9.1	OBRA COMPLEMENTARIA DEL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN VICENTE, SOBRE EL CAMINO: SAN FRANCISCO PUJILITIC - FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN EL SUBTRAMO DEL KM. 0+445 AL KM. 0+485		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	15 519 812.31	10 087 878.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0
B036	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 542 543.13	8 152 653.03	San Fernando	Unión Desengañó	0	0	0
B037	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MOZOTAL - SANTO DOMINGO LA CASCADA - LLANO GRANDE - ÁNGEL DÍAZ, - ENTRONQUE PARRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 12+000 - KM. 13+000		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 850 150.60	0.00	Siltepec	Buena Vista Arenal	0	0	0
B038	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 18+600 - KM. 19+100	Kilómetro	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	12 606 127.86	8 193 983.11	Amatán	Carmén Jucuma	0	0	0
B039	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 27+000 - KM. 32+000, SUBTRAMO: KM. 29+000 - KM. 30+000		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15 267 832.21	9 924 090.93	Altamirano	Puerto Rico	0	0	0
B040	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATÁN - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	32 961 114.72	9 888 334.42	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Chozá)	0	0	0
B041	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "DOÑA MARÍA" DE 50.00 M, UBICADO EN EL KM. 0+747.84, SOBRE EL CAMINO: CANUTILLO A SOCONUSCO		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11 390 025.47	3 417 007.64	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
B042	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ABRAHAM GONZÁLEZ - PINO SUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+209.07; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	15 482 068.46	4 644 620.53	Mapastepec	Abraham Gonzalez	0	0	0
B043	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PUJIJAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+416; SUBTRAMO: KM. 9+000 - KM. 10+000		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 627 500.33	4 388 250.09	Pijijiapan	Plan de Ayala	0	0	0
B044	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: POMPOSO CASTELLANOS - ELOY BORRAS AGUILAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+200; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12 778 387.60	3 833 516.28	Cintalapa	Esperanza de los Pobres	0	0	0
B045	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000; SUBTRAMO: KM. 42+000 - KM. 42+800		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	11 454 542.11	0.00	Cintalapa	Constitución (El Chayotal)	0	0	0
B046	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASETA CUXTEPEQUES - EJIDO NUEVO PARAÍSO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+300; SUBTRAMO: KM. 3+600 - KM. 4+600	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 932 860.09	4 479 858.03	La Concordia	Nueva Rivera	0	0	0
B047	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9 091 492.74	0.00	San Fernando	San José Pacayal (Tierra Blanca)	0	0	0
B048	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. SAN FRANCISCO - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16 239 942.65	4 871 982.79	Ángel Albino Corzo	Guadalupe Victoria (Yerbasanta)	0	0	0
B049	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO) - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+000, SUBTRAMO: KM. 29+500 - KM. 30+700		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	6 450 161.03	0.00	Bella Vista	Unión Progreso	0	0	0
B050	9.1	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM. 0+600 Y KM. 4+800 SOBRE EL CAMINO RURAL: E.C. (ÁNGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC) - CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL	Obra	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	13 528 874.31	4 058 862.29	Capitan Luis Ángel Vidal	Concepción Pinada	0	0	0
B051	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOLOSUCHIAPA - ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			Solosuchiapa	Nuevo Nacional	0	0	0

[Handwritten signature]

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B052	9.1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM. 0+200 SOBRE EL CAMINO RURAL: E.C. (CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL) - MATASANO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8 659 313.03	0.00	Capitan Luis Ángel Vidal	Concepción Pinada	0	0	0
B053	9.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (FISE)		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2 210 877.00	0.00	Cobertura Estatal	Varias	0	0	0
B054	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TECPATÁN - SAN JOSÉ CUSHIPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+472.04; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+500	Supervisión	75.00	75.00	54.00	72.00	0.00	20 661 628.68	0.00	Tecpatán	San José Cushipac	0	0	0
B001	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES	kilometro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	5 626 825.08	4 166 236.37	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B002	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento	66.00	66.00	48.00	72.73	0.00	3 154 478.77	2 452 873.41	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003	9.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	Mantenimiento	272.00	272.00	204.00	75.00	0.00	66 974 185.69	41 326 935.17	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B004	9.1	PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS	Kilómetro	700.00	700.00	525.00	75.00	0.00	27 568 518.90	16 241 475.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
		Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación													
		SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA													
		Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	150.00	150.00	112.50	75.00								

RR

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	El proyecto presenta un menor avance, solo existen 79 proyectos contratados y disminuyen los procesos acumulados al trimestre
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.	
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Proyecto con un menor porcentaje, debido a su programación mayor a lo alcanzado por servicios realizados durante el trimestre al personal de la CEC
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Proyecto con un menor porcentaje debido a que a la fecha el número de obras contratadas con solicitud de catálogos es muy por debajo de lo programado al trimestre
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral, en la actividad de porcentaje de gestión y control de nóminas del personal de confianza y contrato; asimismo en el trimestre anterior en la unidad de medida trámite se tenía 1,200 como programación anual a este tercer trimestre se hizo el cambio a 1,100, debido a un error en la captura en el formato de cuadro de indicadores
G001	Coordinación y formación en materia de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Caminos.	Proyecto con avance menor debido a que las acciones que se realizaron fueron muy pocas a las que se tenían pensadas, debido a problemas de logística y reintegración de la unidad de igualdad de género. De igual manera con respecto al .03 programado anual en meta descrito en el formato, se comunica que hubo un error al capturar la meta programada siendo a sí lo real, 3 campañas de vacunación.
G001	Coordinación y formación en materia de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Caminos.	Proyecto de gasto corriente, alineado al primer trimestre PP 042, se reportaron 3 acciones, mismas que en sistema no se puede eliminar. En el segundo trimestre se acumuló el porcentaje de avances y se capturaron la alineación al PP 020. Cabe mencionar que este proyecto queda cancelado

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Dicho proyecto fue liberado para el pago de personal de confianza adscrito a ese programa de Supervisión.
B006	Reconstrucción del Camino: El Rosario - Chentón; tramo: km. 0+000 - km. 1+400.	Proyecto se encuentra con un ligero retraso debido al envío de suministros, ya que dio inicio a sus trabajos a partir de la primera semana de junio
B010	Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Altamirano, tramo: km. 0+000 - km. 28+700 (T.A.)	
B006	Construcción del Camino: Sacum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320; subtramo: km. 20+000 - km. 21+000	Proyectos con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la primera semana de julio y tuvo retrasos con envío de suministros, falta de personal y mal tiempo por lluvias
B011	Rehabilitación del Camino: Ixtacomitán - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 1+000 - km. 7+300	
B003	Construcción del Camino: Tres Cerros - Barrio López Kulaktic, tramo: km. 0+000 - km. 1+680	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la primera semana de julio y tuvo ciertos retrasos con envío de suministros y personal
B004	Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B005	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Bochojbo Alto - E.C. (Nachig - Zinacantán), tramo: km. 0+000 - km. 2+080	
B013	Rehabilitación del Camino: Santiago el Pinar - Choyo - Chiquinch'en Los Tulipanes, tramo: km. 0+000 - km. 7+750 (T.A.)	
B014	Rehabilitación del Camino: Saclamantón - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.)	
B009	Construcción del Camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B010	Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000	Proyecto con un porcentaje menor, debido a diversos problemas de retrasos con los contratistas, por falta de suministros, falta de personal y ciertos problemas sociales con localidades cercanas, su inicio de periodo contractual fue a partir de la segunda semana de agosto
B011	Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	
B015	Construcción del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tierra Colorada, tramo: km. 0+000 - km. 16+924; subtramo: km. 13+500 - km. 14+500	
B016	Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10	
B017	Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100; subtramo: km. 16+795 - km. 18+000	
B018	Construcción del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitan - Tzacucum) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	
B019	Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	
B020	Construcción del Camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 20+000 - km. 24+000	
B021	Construcción del Camino: Pesquería La Línea - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 - km. 4+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+500	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B022	Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj'lokilja, tramo: km. 0+000 - km. 9+400; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	
B023	Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Tz'Aquiviljok - Los Mangos, tramo: km. 0+000 - km. 2+346; subtramo: km. 1+000 - km. 2+346	
B024	Construcción del Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 4+800 - km. 6+300	
B015	Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic - Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.)	Proyecto con un porcentaje menor, debido a retrasos con los contratistas, por falta de personal su inicio de periodo contractual fue a partir de la primera semana de agosto
B016	Rehabilitación del Camino: E.C. (Altamirano - Comitán) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 2+200	
B017	Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Ruinas de Toniná, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300 (T.A)	
B018	Rehabilitación del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 0+000 - km. 8+000; subtramo: km. 1+000 - km. 3+500	
B019	Rehabilitación del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Cancuc) - Chiloljá - Nischteel, tramo: km. 0+000 - km. 15+500; subtramo: km. 0+000 - km. 9+100 (T.A.)	
B027	Rehabilitación del Libramiento Sur de Tapachula, tramo: km. 0+000 - km. 15+900, subtramos: km. 0+000 - km. 1+000 (T.A.) y km. 5+200 - km. 15+900 (T.A.).	
B007	Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitalá) - Chalchihuitán, tramo: km. 0+000 - km. 10+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B008	Construcción del Camino: Chimúncum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B013	Construcción del Camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B014	Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, tramo: km. 0+000 - km. 22+170.184; subtramo: km. 17+500 - km. 18+500	
B025	Construcción del Camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: km. 15+000 - km. 22+100; subtramo: km. 20+200 - km. 22+100	
B026	Construcción del Camino: E.C. (Catazaja - Rancho Nuevo Km. 124+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la primera semana de septiembre
B022	Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 2+315 - km. 4+415	
B023	Rehabilitación del Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 11+750; subtramo: km. 1+500 - km. 4+500	
B025	Rehabilitación del Camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 - km. 66+000; subtramo: km. 12+000 - km. 66+000 (T.A.)	
B027	Construcción del Camino: Tzelejpotohtic - Bachén, tramo: km. 0+000 - km. 6+293.65; subtramo: km. 1+760 - km. 5+000.	
B028	Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	
		Proyecto con un porcentaje menor, debido a retrasos con los contratistas, manifiestan problemas con el traslado de suministros y personal insuficiente, inicio contractual la primera semana de septiembre, primer reporte en la cuarta semana

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B029	Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B031	Construcción del Camino: E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 - km. 8+534; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B032	Construcción del Camino: km. 133.1 E.C. (Tapanatepec - Tapachula) - La Central- El Fortín - La Conquista, tramo: km. 0+000 - km. 21+660, subtramo: km. 2+700 - km. 4+000	
B007	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000.	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente autorizado y se encuentra en proceso de licitación y contratación
B008	Camino: Est. El Suspiro - Nuevo Nicapa, tramo: km. 0+000 - km. 13+600.	
B012	Camino: E.C. (Pichucalco - Juárez) - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+400.	
B021	Rehabilitación del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km 0+000 - km 28+900; subtramo: km 0+000 - km 2+400	
B030	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800, subtramo: km. 0+200 - km. 1+800	
B037	Rehabilitación del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepec), tramo: km. 0+000 - km. 30+400; subtramo: km. 18+400 - km. 30+400 (T.A.)	
B038	Rehabilitación del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 147+900; subtramo: km. 141+100 - km. 141+200	
B035	Obra complementaria del acceso al puente vehicular sobre el Rio San Vicente, sobre el Camino: San Francisco Pujilic - Francisco Hernández Hernández, en el subtramo del km.	

PA

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B038	Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+500; subtramo: km.	
B048	Construcción del Camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	
B050	Construcción de Muros de Contención en el km. 0+600 y km. 4+800 sobre el Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo - Siltepec) - Capitán Luis Ángel Vidal	
B052	Construcción de Muro de Contención en el km. 0+200 sobre el Camino Rural: E.C. (Capitán Luis Ángel Vidal) - Matasano, tramo: km. 0+000 - km. 9+100	
B054	Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac, tramo: km. 0+000 - km. 5+472.04; subtramo: km. 2+000 - km. 3+500	
B020	Rehabilitación del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	
B024	Rehabilitación con Concreto Mixto del Camino: Crucero Limoncito - El Porvenir Tres Picos, tramo: km. 0+000 - km. 8+200 (T.A.)	
B026	Camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 11+000.	
B028	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Berriozábal - Vistahermosa, tramo: km. 0+000 - km. 6+237.47 subtramo: km. 4+800 - km. 6+237.47.	
B029	Pavimentación con Concreto Hidráulico del Libramiento Norte de Chiapa de Corzo, tramo: km. 0+000 - km. 2+300, subtramo: km. 0+300 - km. 2+300 (T.A.).	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B031	Rehabilitación del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 15+000 (T.A.)	
B032	Rehabilitación del Camino: Las Delicias - Guadalupe Victoria - Ignacio Zaragoza - Hermenegildo Galeana, tramo: km. 0+000 - km. 24+700 (T.A.)	
B033	Rehabilitación del Camino: Chanal - La Mendoza, tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.).	
B034	Rehabilitación del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 103+000; subtramo: km. 15+000 - km. 25+000 (T.A.)	
B035	Rehabilitación del Camino: E.C. (Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Nuevo Yibelloj, tramo: km. 0+000 - km. 1+800 (T.A.)	
B036	Rehabilitación del Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) - Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros), tramo: km. 0+000 - km. 8+300; subtramo: km. 0+000 - km. 2+800 (T.A.)	
B039	Rehabilitación del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500, subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)	
B012	Construcción del Camino: Saclamantón - Joltzemen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+822.157; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157	
B030	Construcción del Camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+351.37; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B033	Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000.	
		No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente contratado y se encuentra en estatus por

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B034	Construcción del puente vehicular "El Oaxaco" de 16.00 M.L. ubicado en el km. 24+300, sobre el camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca de	iniciar
B036	Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	
B037	Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 12+000 - km. 13+000	
B039	Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 29+000 - km. 30+000	
B040	Construcción del Camino: Amatán - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B041	Construcción del Puente "Doña María" de 50.00 M, ubicado en el km. 0+747.84, sobre el Camino: Canutillo a Soconusco.	
B042	Construcción del Camino: Abraham González - Pino Suarez, tramo: km. 0+000 - km. 4+209.07; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B043	Construcción del Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 11+416; subtramo: km. 9+000 - km. 10+000	
B044	Construcción del Camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borras Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B045	Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000; subtramo: km. 42+000 - km. 42+800 = 18+800	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B046	Construcción del Camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 - km. 9+300; subtramo: km. 3+600 - km. 4+600	
B047	Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B049	Construcción del Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 34+000, subtramo: km. 29+500 - km. 30+700	
B051	Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B053	Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FISE)	Proyecto con partidas liberadas como indirectos, reporte de avances en proceso, con un porcentaje para mantenimiento, conservación y reparación de vehículos terrestre, de acuerdo a su meta programada
B001	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales	Proyecto de continuidad para pagos y sueldos de personal eventual, cuenta con un porcentaje menor, debido a su programación trimestral

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.



Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
		PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)		PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								.00	2 459.45	.00					
PROYECTOS DE INVERSIÓN:															
A002		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES. Gestión Administrativa	Caso	1.00	1.00	0.75	75.00	0.00	2 459.45	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	0	10



JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Pago de ADEFAS por Servicios Personales	Proyectos correspondientes a recursos presupuestarios liberados para el pago Via ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales).

f