COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
		ABASTECIMIENTO DE AGUA						0.00	1 754 548.87	1 464 181.56					
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B001	6.1	**SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA** Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	1 754 548.87	1 464 181.56	Tuxtla Gutièrrez	Tuxtla Gutiérrez	303 756	275 074	578 830

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B001	Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica	Dicho proyecto fue liberado para la contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión Estatal de Caminos.

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		TRANSPORTE													
		TRANSPORTE POR CARRETERA						.00	1 990 320 909.90	1 975 253 906.18					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001	9.1	**COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA, APEGADO A LAS PRIORIDADES EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**						0.00	5 378 366.36	5 072 397.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Realizacion de audiencias	Reunión	1 400.00	1 400.00	1 619.00	115.64								
A001	9.1	**GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS**						0.00	14 624 667.25	14 403 879.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Gestión y comprobación de pagos	Trámite	1 100.00	1 100.00	1 100.00	100.00								
		Operar movimientos nominales	Gestión	24.00	24.00	24.00	100.00								
		Porcentaje de Gestión y control de nominas del personal de confianza y contrato	Gestión	30.00	30.00	30.00	100.00								
A001	9.1	**PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN**						0.00	2 570 470.50	2 528 267.71	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Administrar los recursos informáticos de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Servicio	1 100.00	1 100.00	993.00	90.27								
A001	9.1	**COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN**						0.00	3 376 376.96	3 309 340.04	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Atender los intereses jurídicos en materia administrativa y contencioso	Asesoría	200.00	200.00	200.00	100.00								
A001	9.1	**ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**						0.00	3 611 688.19	3 492 018.84	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Coordinar el proceso de planeación y programación de los proyectos de obra publica, con base a los lineamientos que emita la instancia normativa	Acción	200.00	200.00	200.00	100.00								
		Realizar la integración de proyectos para la propuesta de los diversos fondos que permiten priorizar el programa de inversión	Verificación	600.00	600.00	600.00	100.00								
		Validar en el ámbito de su competencia, con las instancias normativas, dependencias y entidades la integracion de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, relativos al proceso de planeación, estatal, regional y municipal	Validación	1 020.00	1 020.00	1 020.00	100.00								
A001	9.1	**ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA ANTE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**						0.00	8 247 522.48	7 907 764.97	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Elaboración del catalogo de conceptos del estudio y proyecto ejecutivo	Catálogo	500.00	500.00	259.00	51.80								
A001	9.1	**COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA E HIDRÁULICA**						0.00	4 678 223.68	4 380 362.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Coordinación de los procesos de contratación de obra en materia de caminos e infraestructura hidráulica	Contrato	550.00	550.00	114.00	20.73								
A001	9.1	**DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS**						0.00	3 722 637.34	3 261 314.91	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Elaboración y actualización de presupuestos de Obra	Obra	540.00	540.00	121.00	22.41								
A001	9.1	**COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA**						0.00	3 340 327.34	3 282 480.79	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Obras de servicios básicos hidráulicos realizadas	Obra	40.00	40.00	40.00	100.00								
A001	9.1	**COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES**						0.00	15 530 081.47	14 719 578.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	100	200
		Obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes realizadas	Obra	100.00	100.00	114.00	114.00								
G001	5.1	**COORDINACIÓN Y FORMACION EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS**						0.00	108 653.33	107 232.24	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	165	100	265
		Campañas de Vacunación	Campaña	0.03	0.03	0.02	66.67								
		Cursos Impartidos	Curso	9.00	9.00	7.00	77.78								
		Difusión de Acciones con Perspectiva de Género	Difusión	11.00	11.00	9.00	81.82								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
B046	9.1	**REHABILITACIÓN DE EQUIPO MAYOR DEL PARQUE VEHICULAR**						0.00	377 185.60	377 052.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	303 756	275 074	578 830
		Porcentaje de rehabilitación al parque vehicular	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	100.00								
B001	9.1	**RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACCESO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+600 (T.A.)**						0.00	20 278 439.18	20 247 584.37	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	60 064	53 415	113 479
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.60	3.60	3.60	100.00								
B002	9.1	**RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (JIQUIPILAS - QUINTANA ROO) - VENUSTIANO CARRANZA - LA JUCHITECA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+300. SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 19+300 (T.A.)**						0.00	37 280 360.40	36 969 591.35	Jiquipilas	Venustiano Carranza	163	179	342
		Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Kilómetro	9.30	9.30	9.30	100.00								
B003	9.1	**RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+000; SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 39+000 (T.A.).**						0.00	31 628 695.82	31 620 255.28	Tapachula	Tapachula	113 613	103 937	217 550
		Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Kilómetro	23.00	23.00	21.04	91.47								

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B004	9.1	**RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALO - FRANCISCO SARABIA – CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 22+000 - KM. 35+000 (T.A.)**						0.00	49 306 679.80	48 787 016.41	Chicoasén	Chicoasén	1 979	1 968	3 947
		Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Kilómetro	13.00	13.00	13.00	100.00								
B005	9.1	**CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.)**						0.00	10 906 927.15	10 781 516.92	Reforma	Reforma	15 064	13 954	29 018
		Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	57.10	57.10	57.10	100.00								
B006	9.1	**RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL ROSARIO - CHENTÓN; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+400**						0.00	12 709 123.03	12 668 170.90	La Independencia	Chentón	191	197	388
		Porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	Kilómetro	1.40	1.40	1.40	100.00								
B007	9.1	**CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+000**						0.00	10 870 686.32	10 757 133.47	Juárez	Juárez	1 536	1 451	2 987
		Carreteras alimentadoras con mantenimiento	Kilómetro	55.00	55.00	45.17	82.13								
B008	9.1	**CAMINO: EST. EL SUSPIRO – NUEVO NICAPA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 13+600**						0.00	5 527 959.68	5 474 499.75	Pichucalco	Nuevo Nicapa	762	793	1 555
		Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	13.60	13.60	11.29	83.01								
B009	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: NICOLÁS RUÍZ - E.C. (BETANIA - SOYATITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000**						0.00	26 325 551.77	26 325 551.77	Nicolás Ruíz	Nicolás Ruíz	2 325	2 440	4 765
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	6.00	6.00	6.00	100.00								
B010	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOSINGO - ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+700 (T.A.)**						0.00	47 179 881.55	47 179 881.55	Ocosingo	Ocosingo	25 247	22 441	47 688
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	28.70	28.70	26.06	90.79								
B011	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTACOMITÁN - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 7+300**						0.00	29 353 131.29	29 353 131.29	Ixtacomitán	Ixtacomitán	2 744	2 565	5 309
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	6.30	6.30	6.30	100.00								
B012	9.1	**CAMINO: E.C. (PICHUCALCO - JUÁREZ) - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400**						0.00	16 045 872.86	15 913 886.86	Pichucalco	Pichucalco	8 058	7 186	15 244
		Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	1.10	1.10	0.93	84.87								
B013	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR - CHOYO - CHIQUINCH'EN LOS TULIPANES. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+750**						0.00	14 223 756.20	14 223 756.20	Santiago El Pinar	Santiago El Pinar	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	7.75	7.75	5.58	72.04								
B014	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - YITIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500 (T.A.)**						0.00	13 956 851.11	13 956 851.11	Chamula	Pozuelos	356	334	690
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.50	8.50	8.17	96.06								
B015	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: MAJOMUT - ICALUMTIC – YOLTOJTIK. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+100 (T.A.)**						0.00	12 270 846.13	12 270 846.13	Chamula	Icalumtic	354	277	631
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	5.10	5.10	5.07	99.38								
B016	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ALTAMIRANO - COMITÁN) - PLAN DE AYALA. TRAMO: KM. 0+000 - KM 2+200**						0.00	7 683 818.22	7 683 818.22	Las Margaritas	Plan De Ayala	1 926	1 878	3 804
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.20	2.20	2.15	97.50								
B017	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOSINGO - RUINAS DE TONINÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+300 (T.A)**						0.00	13 633 457.25	13 633 457.25	Ocosingo	Nuevo Jerusalen	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	10.30	10.30	7.53	73.11								
B018	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA) - SAN FRANCISCO PORTUGAL - EL JARDÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 3+500**						0.00	14 680 666.01	14 680 666.01	Simojovel	San Francisco Portugal	69	65	134
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.50	2.50	2.29	91.43								
B019	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CANCUC) - CHILOLJÁ - NISCHTEEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+500: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100 (T.A.)**						0.00	18 200 405.89	18 200 405.89	San Juan Cancuc	Chiloljá	1 741	1 581	3 322
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	9.10	9.10	8.58	94.26								
B020	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)**						0.00	8 882 369.42	8 882 369.42	Copainalá	Copainalá	3 762	3 363	7 125
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	10.00	10.00	9.06	90.56								
B021	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SANTA CATARINA - LOS NARANJOS, TRAMO: KM 0+000 - KM 28+900; SUBTRAMO: KM 0+000 - KM 2+400**						0.00	10 018 156.92	10 018 156.92	Huitiupán	Huitiupán	1 758	1 750	3 508
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.40	2.40	2.26	94.22								
B022	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800; SUBTRAMO: KM. 2+315 - KM. 4+415**						0.00	11 551 389.79	11 551 389.79	Simojovel	Pauchil Dos los Cocos	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.10	2.10	1.56	74.35								
B023	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+750; SUBTRAMO: KM. 1+500 - KM. 4+500**						0.00	15 751 389.68	15 751 389.68	Solosuchiapa	Agustín Rubio (Santa Fe La Zacualpa)	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	3.00	3.00	1.63	54.26								
B024	9.1	**REHABILITACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: CRUCERO LIMONCITO - EL PORVENIR TRES PICOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+200 (T.A.)**						0.00	8 774 119.09	8 774 119.09	Amatán	San Antonio Tres Picos	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.20	8.20	5.42	66.12								
B025	9.1	**REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ALTAMIRANO - COMITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 66+000; SUBTRAMO: KM. 12+000 - KM. 66+000 (T.A.)**						0.00	45 781 169.52	45 781 169.52	Las Margaritas	El Vergelito	183	160	343
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	54.00	54.00	44.44	82.30								
B026	9.1	**CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000**						0.00	11 362 323.89	11 267 365.27	Pichucalco	Pichucalco	8 058	7 186	15 244
		Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	1.20	1.20	1.08	90.00								

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B027	9.1	REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+900, SUBTRAMOS: KM. 0+000 - KM. 1+000 (T.A.) Y KM. 5+200 - KM. 15+900 (T.A.)						0.00	75 186 292.24	75 005 369.22	Tapachula	Tapachula	113 613	103 937	217 550
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	11.70	11.70	11.70	100.00								
B028	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: BERRIOZÁBAL – VISTAHERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 6+237.47 SUBTRAMO: KM. 4+800 – KM. 6+237.47						0.00	15 683 850.15	15 683 736.80	Berriozábal	VistaHermosa	166	188	354
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.43	1.43	1.31	91.89								
B029	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO NORTE DE CHIAPA DE CORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+300. SUBTRAMO: KM. 0+300 - KM. 2+300 (T.A.)						0.00	12 365 674.37	12 365 633.89	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	28 786	27 145	55 931
		Porcentaje de caminos reconstuidos	Kilómetro	2.00	2.00	2.00	100.00								
B031	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CATÉ - SIMOJOVEL - HUITIUPÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 44+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+000 (T.A.)						0.00	26 529 218.56	26 529 218.56	El Bosque	Santa Teresa	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	15.00	15.00	11.48	76.51								
B032	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - GUADALUPE VICTORIA - IGNACIO ZARAGOZA - HERMENEGILDO GALEANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+700 (T.A.)						0.00	25 902 165.63	25 902 165.63	Ocozocoautla de Espinosa	Hermenegildo Galeana	610	642	1 252
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	24.70	24.70	24.70	100.00								
B033	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CHANAL - LA MENDOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+586 (T.A.)						0.00	15 291 412.31	15 291 412.31	Chanal	Chanal	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	28.58	28.58	21.90	76.64								
B034	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ÁNGEL ALBINO CORZO - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 103+000; SUBTRAMO: KM. 15+000 – KM. 25+000 (T.A.)						0.00	15 558 024.01	15 558 024.01	Montecristo de Guerrero	San Nicolás Plan de Ayutla	504	528	1 032
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	10.00	10.00	8.54	85.36								
B035	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (MAJOMUT - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - NUEVO YIBELJOJ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800 (T.A.)						0.00	4 280 656.65	4 280 656.65	Chenalhó	Nuevo Yibeljoj	296	316	612
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.80	1.80	1.55	86.15								
B036	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHENALHÓ - PANTELHÓ) – MAJOMUT - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800 (T.A.)						0.00	4 252 032.88	4 252 032.88	Chenalhó	San José Majomut	86	82	168
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.80	2.80	2.53	90.49								
B037	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: RAYÓN - PANTEPEC - TAPALAPA - E.C. (COAPILLA - OCOTEPEC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+400; SUBTRAMO: KM. 18+400 - KM. 30+400 (T.A.)						0.00	12 924 753.44	11 971 350.51	Tapalapa	Tapalapa	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	12.00	12.00	8.37	69.77								
B038	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900; SUBTRAMO: KM. 141+100 - KM. 141+200						0.00	2 261 983.27	2 261 983.27	Amatenango del Valle	Benito Juárez	144	120	264
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	0.10	0.10	0.10	100.00								
B039	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CRUCERO NUEVO EDÉN - AGRÓNOMOS MEXICANOS - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+500. SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)						0.00	19 976 408.92	19 976 408.92	Villaflores	Samaria	55	38	93
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	11.00	11.00	9.34	84.89								
B041	9.1	CONSERVACIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN – AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 147+900, SUBTRAMO: KM. 107+000 – KM. 147+900 (T.A.)						0.00	16 859 187.78	16 829 337.51	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
		Porcentaje de caminos conservados	Kilómetro	40.90	40.90	12.91	31.56								
B042	9.1	CONSERVACIÓN DEL CAMINO: LIBRAMIENTO Y PERIFÉRICO DE COMITÁN. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+200 (T.A)						0.00	7 120 109.19	7 081 519.10	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	60 064	53 415	113 479
		Porcentaje de caminos conservados	Kilómetro	15.20	15.20	15.20	100.00								
B043	9.1	CONSERVACIÓN DEL CAMINO: COMITÁN - LA MESILLA - PUJILTIC. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100 (T.A.)						0.00	20 068 895.03	19 993 084.50	Tzimol	San Vicente La Mesilla	1 541	1 430	2 971
		Porcentaje de caminos conservados	Kilómetro	57.10	57.10	48.09	84.22								
B044	9.1	CONSERVACIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - RAYA TABASCO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+700 (T.A.)						0.00	2 673 532.60	2 672 856.66	Ixtapangajoya	La Gloria	0	0	0
		Porcentaje de caminos conservados	Kilómetro	3.70	3.70	1.67	45.00								
B045	9.1	CONSERVACIÓN DEL CAMINO: LÁZARO CÁRDENAS - CARMEN XHAN. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.)						0.00	6 609 830.40	6 589 113.13	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	0	0	0
		Porcentaje de caminos conservados.	Kilómetro	12.90	12.90	8.31	64.40								
B046	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTACOMITÁN - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000, SUBTRAMO: KM. 7+300 - KM. 19+000						0.00	65 887 421.45	65 853 334.01	Ixtacomitán	Ixtacomitán	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	11.70	11.70	5.84	49.92								
B047	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMÓ – YAJALÓN – TILA – EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 86+700, SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 9+300 (T.A.)						0.00	11 890 889.84	10 883 574.00	Chilón	Chilón	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	9.30	9.30	5.40	58.04								
B048	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: TALQUIÁN - CHIQUIHUITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+650 (T.A.)						0.00	23 550 499.75	21 493 102.00	Unión Juárez	Chiquihuitle	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.65	2.65	1.81	68.43								
B049	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+200: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+400 (T.A)						0.00	10 116 762.78	9 865 361.23	Ocotepec	Lagunilla del Carmén	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.40	1.40	0.92	65.87								
B050	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) - CORAZÓN DE MARÍA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500 (T.A.)						0.00	11 087 178.84	11 051 521.02	San Cristóbal de Las Casas	San Cristobal de Las Casas	48	48	96
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	3.50	3.50	3.24	92.71								

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B051	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: COPAINALÁ - COAPILLA - OCOTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 33+300 - KM. 39+100 (T.A)						0.00	14 561 578.14	13 506 206.24	Ocotepec	San Francisco Ocotal	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	5.80	5.80	2.73	47.13								
B052	9.1	CAMINO: JUÁREZ - MUNDO NUEVO - E.C. (SANTA TERESA - SAN MANUEL). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600						0.00	10 210 084.41	10 071 450.84	Juárez	Juárez	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	17.60	17.60	5.56	31.57								
B053	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VILLAHERMOSA - TUXTLA GUTIÉRREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 259+000; SUBTRAMO: CATÉ - BOCHIL KM. 206+000 - KM. 207+000 (T.A.)						0.00	4 500 368.13	4 419 063.38	Bochil	Bochil	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.00	1.00	0.57	57.21								
B054	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 22+300, SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 4+300						0.00	20 528 124.43	20 490 407.52	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	4.30	4.30	1.36	31.64								
B055	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+200; SUBTRAMO: KM. 1+400 - KM. 2+900 (T.A.)						0.00	13 318 981.53	13 282 334.71	Ocotepec	Lagunilla Del Carmen	0	0	0
		Porcentaje de caminos pavimentados	Kilómetro	1.50	1.50	0.52	34.42								
B056	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 4+500						0.00	19 548 611.47	19 517 208.08	El Porvenir	El Porvenir De Velasco Suárez	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	3.50	3.50	1.11	31.59								
B057	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: LA DEMOCRACIA - PLAN DE RÍO AZUL - NUEVA SABANILLA - BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+200						0.00	25 084 825.00	25 053 009.78	Maravilla Tenejapa	Plan de Río Azul	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.20	2.20	1.10	50.00								
B058	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (REFORMA - CRISTO REY) - IGNACIO ZARAGOZA - EL TRAPICHE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+300. SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500						0.00	15 109 474.06	15 071 687.28	Reforma	Ignacio Zaragoza	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.50	2.50	0.97	38.66								
B059	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "CHAPULTEPEC" SOBRE EL RIO NEXAPA, UBICADO EN EL KM. 17+000 DEL CAMINO: TAPACHULA - EL EDEN - NUEVA ALEMANIA						0.00	29 085 790.24	28 809 810.02	Tapachula	Chapultepec	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de puentes reconstruidos	Puente	1.00	1.00	0.32	31.77								
B002	9.1	TERMINACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 54.00 ML. UBICADO EN EL KM. 0+230 SOBRE EL CAMINO: COLONIA AZTECA (LA PUNTA) - BARRIO MALPASO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+520						0.00	3 989 063.51	3 988 074.67	Arriaga	Azteca (La Punta)	632	558	1 190
		Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	Metro lineal	54.00	54.00	54.00	100.00								
B003	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - BARRIO LÓPEZ KULAKTIC. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+680						0.00	16 353 924.86	16 353 924.86	Tenejapa	Kulaktik	1 371	1 240	2 611
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.68	1.68	1.40	83.57								
B004	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (HUIXTÁN - OXCHUC) - LOS RANCHOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000						0.00	14 146 933.31	14 146 933.31	Huixtán	Los Ranchos	65	66	131
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.81	81.09								
B005	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: BOCHOJBO ALTO - E.C. (NACHIG - ZINACANTÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+080						0.00	15 408 923.08	15 408 923.08	Zinacantán	Bochojbo Alto	674	622	1 296
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	2.08	2.08	2.06	99.17								
B006	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 26+320: SUBTRAMO: KM. 20+000 - KM. 21+000						0.00	13 157 995.91	13 157 995.91	Chalchihuitán	Jolitontic	782	742	1 524
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.92	92.41								
B007	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO – SITALÁ) - CHALCHIHUITÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000: SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000						0.00	11 319 304.00	11 319 304.00	Simojovel	Benito Juárez	159	140	299
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00								
B008	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000						0.00	12 989 054.16	12 989 054.16	Mitontic	Bachén	107	87	194
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.96	95.81								
B009	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (LARRAINZAR - SANTO DOMINGO) - CHUCHILTON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+240; RAMAL: KM. 0+300 - KM. 1+000						0.00	10 507 700.19	10 507 700.19	Larrainzar	Chuchilton	468	413	881
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	0.70	0.70	0.63	89.66								
B010	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+989; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000						0.00	12 733 358.85	12 733 358.85	El Bosque	Chabajebal	363	331	694
		Porcentaje de caminos construidos.	Kilómetro	1.00	1.00	0.84	84.18								
B011	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO) - RAMAL ONILJA - TZAJALNICH, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+120: SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000						0.00	12 103 418.96	12 103 418.96	Chanal	Onilja	218	187	405
		Porcentaje de caminos construidos.	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	99.53								
B012	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SACLAMANTÓN - JOLTZEMEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+822.157; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 1+822.157						0.00	10 421 949.60	10 421 949.60	Chamula	Saclamantón	1 020	741	1 761
		Porcentaje de caminos construidos.	Kilómetro	0.82	0.82	0.73	88.61								
B013	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALTENANGO - QUERÉTARO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000						0.00	11 216 899.34	11 216 899.34	Ángel Albino Corzo	Querétaro	1 240	1 275	2 515
		Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00								
B014	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - PLAZA YOCHIB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+170.184; SUBTRAMO: KM. 17+500 - KM. 18+500						0.00	13 829 780.42	13 829 780.42	Tenejapa	Ts'Akubilja	191	184	375

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B015	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA) - BECHIJTIC - TIERRA COLORADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+924; SUBTRAMO: KM. 13+500 - KM. 14+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.82	81.89	0.00	10 614 193.24	10 614 193.24	Chamula	Tzojlum (Tierra Colorada)	137	130	267
B016	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SUYTIC - SANTO DOMINGO) - MUCTAHUITZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+796.10; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+796.10	Kilómetro	1.00	1.00	0.93	92.93	0.00	21 633 998.62	21 633 998.62	Larrainzar	Muctahuitz	428	380	808
B017	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 27+100; SUBTRAMO: KM. 16+795 - KM. 18+000	Kilómetro	1.79	1.79	1.70	94.88	0.00	16 430 385.01	16 430 385.01	Chamula	Yaltem	1 259	1 155	2 414
B018	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITAN - TZACUCUM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 7+000 - KM. 8+000	Kilómetro	1.20	1.20	1.09	91.20	0.00	11 472 991.18	11 472 991.18	Chalchihuitán	Joveltic	220	251	471
B019	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000: SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+500	Kilómetro	1.00	1.00	0.95	94.73	0.00	18 829 314.81	18 829 314.81	Chenalhó	Santa Martha	373	351	724
B020	9.1	Porcentaje de caminos construidos. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN JOSÉ EL CONTENTO – SIBACA - GUAQUITEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+713.50; SUBTRAMO: KM. 20+000 - KM. 24+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.42	94.94	0.00	51 191 683.32	51 191 683.32	Chilón	El Edén	141	159	300
B021	9.1	Porcentaje de caminos construidos. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PESQUERÍA LA LÍNEA - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+500	Kilómetro	4.00	4.00	3.84	95.91	0.00	19 543 251.28	19 543 251.28	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B022	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - BAJ'LOKILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+400; SUBTRAMO: KM. 6+000 - KM. 7+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.19	79.61	0.00	11 271 749.20	11 271 749.20	Tenejapa	Bajlokilja	0	0	0
B023	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - TZ'AQUIVILJOK - LOS MANGOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+346: SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+346	Kilómetro	1.00	1.00	0.74	74.06	0.00	13 402 687.95	13 402 687.95	Tenejapa	Tzakuiviljok	0	0	0
B024	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: OXCHUC - TZOPILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100: SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 6+300	Kilómetro	1.34	1.34	1.00	74.29	0.00	16 498 026.78	16 498 026.78	Oxchuc	Nueva Betania	122	122	244
B025	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PARAÍSO - EL NOPAL, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 22+100; SUBTRAMO: KM. 20+200 - KM. 22+100	Kilómetro	1.50	1.50	1.39	92.61	0.00	24 426 611.81	24 426 611.81	Ixtapa	El Nopal	0	0	0
B026	9.1	Porcentaje de caminos construidos. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJA - RANCHO NUEVO KM. 124+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.90	1.90	1.49	78.30	0.00	14 926 358.55	14 926 358.55	Oxchuc	Mesbiljá	999	1 014	2 013
B027	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TZELEJPOTOBTIC - BACHÉN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+293.65; SUBTRAMO: KM. 1+760 - KM. 5+000.	Kilómetro	1.00	1.00	0.84	83.80	0.00	36 540 458.85	36 540 458.85	Aldama	Tzelejpotobtic	0	0	0
B028	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN MIGUEL LA SARDINA - ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 4+500	Kilómetro	3.24	3.24	2.55	78.78	0.00	21 303 350.80	21 303 350.80	Tecpatán	Adolfo Ruiz Cotrines	0	0	0
B029	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUITIUPAN) - SAN RAFAEL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+500; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000	Kilómetro	1.50	1.50	1.08	72.23	0.00	12 142 737.52	12 142 737.52	Simojovel	Solo Dios	0	0	0
B030	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL - RUBÉN JARAMILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+351.37; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.68	68.05	0.00	9 930 279.67	9 930 279.67	Jitotol	Laguna de Pajaros Azules	0	0	0
B031	9.1	Porcentaje de caminos construidos. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL) - EJIDO CÁLIDO - PLAN PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+534: SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.63	63.29	0.00	12 302 988.48	12 302 988.48	Jitotol	San Antonio Buenavista	219	250	469
B032	9.1	Porcentaje de caminos construidos. CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: KM. 133.1 E.C. (TAPANATEPEC - TAPACHULA) - LA CENTRAL- EL FORTÍN - LA CONQUISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+660, SUBTRAMO: KM. 2+700 - KM. 4+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.83	82.88	0.00	13 499 126.54	13 499 126.54	Pijijiapan	La Central	0	0	0
B033	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - ALLENDE DE ESQUIPULAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.30	1.30	1.02	78.16	0.00	13 603 304.97	13 603 304.97	Bochil	Santa Cruz Nijó	0	0	0
B034	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "EL OAXACO" DE 16.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 24+300, SOBRE EL CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL	Kilómetro	1.00	1.00	0.63	63.45	0.00	13 882 412.40	13 857 452.84	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
		Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	Metro Lineal	16.00	16.00	7.80	48.75								

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B035	9.1	OBRA COMPLEMENTARIA DEL ACCESO AL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SAN VICENTE, SOBRE EL CAMINO: SAN FRANCISCO PUJILTIC - FRANCISCO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN EL SUBTRAMO DEL KM. 0+445 AL KM. 0+485 Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	Kilómetro	0.04	0.04	0.04	100.00	0.00	10 131 357.29	10 065 373.72	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	219	225	444
B036	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 11+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.74	74.38	0.00	14 223 193.41	14 223 193.41	San Fernando	Unión Desengaño	0	0	0
B037	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MOZOTAL - SANTO DOMINGO LA CASCADA - LLANO GRANDE - ÁNGEL DÍAZ, - ENTRONQUE PARRALITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+000; SUBTRAMO: KM. 12+000 - KM. 13+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.47	46.88	0.00	11 763 937.05	11 763 937.05	Siltepec	Buena Vista Arenal	0	0	0
B038	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - VILLAFLORES - SAN LORENZO - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 18+600 - KM. 19+100 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.47	46.88	0.00	8 784 286.96	8 784 286.96	Amatán	Carmén Jucuma	0	0	0
B039	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL NANCE - PUERTO RICO, TRAMO: KM. 27+000 - KM. 32+000, SUBTRAMO: KM. 29+000 - KM. 30+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	0.50	0.50	0.31	61.52	0.00	11 458 679.29	11 458 679.29	Altamirano	Puerto Rico	0	0	0
B040	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATÁN - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.60	60.22	0.00	14 027 673.50	14 027 673.50	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Choza)	0	0	0
B041	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "DOÑA MARÍA" DE 50.00 M, UBICADO EN EL KM. 0+747.84, SOBRE EL CAMINO: CANUTILLO A SOCONUSCO Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	Metro Lineal	50.00	50.00	35.16	70.32	0.00	30 516 686.66	30 516 686.66	Acapetahua	Soconusco	0	0	0
B042	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ABRAHAM GONZÁLEZ - PINO SUAREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+209.07; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.60	60.46	0.00	10 702 243.03	10 702 243.03	Mapastepec	Abraham Gonzalez	0	0	0
B043	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PIJIJIAPAN - PLAN DE AYALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+416; SUBTRAMO: KM. 9+000 – KM. 10+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.60	60.46	0.00	14 240 841.08	14 240 841.08	Pijijiapan	Plan de Ayala	0	0	0
B044	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: POMPOSO CASTELLANOS - ELOY BORRAS AGUILAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+200; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.61	60.67	0.00	13 601 255.85	13 601 255.85	Cintalapa de Figueroa	Esperanza de los Pobres	273	256	529
B045	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA - RAFAEL CAL Y MAYOR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 62+000; SUBTRAMO: KM. 42+000 = 18+000 - KM. 42+800 = 18+800 Porcentaje de caminos construidos.	Kilómetro	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	12 002 272.92	12 002 272.92	Cintalapa de Figueroa	Constitución (El Chayotal)	0	0	0
B046	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASETA CUXTEPEQUES - EJIDO NUEVO PARAÍSO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+300; SUBTRAMO: KM. 3+600 - KM. 4+600 Porcentaje de caminos construidos.	Kilómetro	0.80	0.80	0.61	76.49	0.00	10 605 619.48	10 605 619.48	La Concordia	Nueva Rivera	0	0	0
B047	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - COLONIA CUAUHTÉMOC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.69	68.70	0.00	13 716 337.03	13 716 337.03	San Fernando	San José Pacayal (Tierra Blanca)	0	0	0
B048	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. SAN FRANCISCO - PALESTINA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.49	49.03	0.00	9 010 471.74	9 010 471.74	Ángel Albino Corzo	Guadalupe Victoria (Yerbasanta)	0	0	0
B049	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO) - BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+000, SUBTRAMO: KM. 29+500 - KM. 30+700 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.73	72.83	0.00	14 631 973.63	14 631 973.63	Bella Vista	Unión Progreso	0	0	0
B051	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOLOSUCHIAPA - ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+500; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000 Porcentaje de caminos construidos	Kilómetro	1.20	1.20	0.93	77.14	0.00	12 525 333.03	12 525 333.03	Solosuchiapa	Nuevo Nacional	0	0	0
B053	9.1	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (FISE) Porcentaje de caminos supervisados	Supervisión	75.00	75.00	75.00	100.00	0.00	3 170 274.91	3 161 949.85	Cobertura Estatal	Varias	70 592	65 686	136 278
B054	9.1	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TECPATÁN - SAN JOSÉ CUSHIPAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+472.04; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+500 Porcentaje de caminos construidos	kilometro	1.50	1.50	0.62	41.35	0.00	20 661 628.68	19 083 995.84	Tecpatán	San José Cushipac	0	0	0
B001	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	Mantenimiento	66.00	66.00	66.00	100.00	0.00	5 831 480.57	5 597 481.44	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Guiérrez	303 756	275 074	578 830
B002	9.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	Mantenimiento	272.00	272.00	272.00	100.00	0.00	3 248 443.77	3 170 964.40	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Guiérrez	303 756	275 074	578 830
B003	9.1	PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS						0.00	67 038 760.98	66 575 808.56	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Guiérrez	303 756	275 074	578 830

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B004	9.1	Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	Kilómetro	700.00	700.00	700.00	100.00	0.00	29 029 095.90	26 981 614.71	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Guiérrez	303 756	275 074	578 830
		SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA													
		Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	Supervisión	150.00	150.00	150.00	100.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura carretera e hidráulica	El proyecto presenta un menor avance, ya que solo existen 114 proyectos contratados y disminuyen los procesos acumulados al trimestre
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados.	
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Proyecto con un menor porcentaje, debido a su programación muy por arriba de lo alcanzado, por servicios realizados durante el trimestre al personal de la CEC
A001	Elaboración de estudios y proyectos en materia de infraestructura carretera e hidráulica ante las dependencias normativas	Proyecto con un menor porcentaje debido a que a la fecha el número de obras contratadas con solicitud de catalogos es muy por debajo de lo programado al trimestre
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos.	Proyecto con un menor porcentaje debido a su programación trimestral, en la actividad de porcentaje de gestión y control de nominas del personal de confianza y contrato; asimismo en el trimestre anterior en la unidad de medida trámite se tenia 1,200 como programación anual en el tercer trimestre se hizo el cambio a 1,100, debido a un error en la captura en el formato de cuadro de indicadores
G001	Coordinación y formacion en materia de Igualdad de Género de la Comision Estatal de Caminos.	Proyecto con avance menor debido a que las acciones que se realizaron fueron muy pocas a las que se tenian pensadas, debido a problemas de logistica y reintegración de la unidad de igualdad de género. De igual manera con respecto al .03 programado anual en meta descrito en el formato, se comunica que hubo un error al capturar la meta programada siendo a si lo real, 3 campañas de vacunación.
G001	Coordinacion y formacion en materia de Igualdad de Género de la Comision Estatal de Caminos.	Proyecto de gasto corriente, alineado al primer trimestre PP 042, se reportaron 3 acciones, mismas que en sistema no se puede eliminar. en el segundo trimestre se acumuló el porcentaje de avances y se capturaron la alineación al PP 020. Cabe mencionar que este proyecto queda cancelado

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura hidráulica	Dicho proyecto fue liberado para el pago de personal de confianza adscrito a ese programa de Supervisión.
B020	Rehabilitación del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)	Proyecto con un porcentaje menor al 100% y dentro del 90%, atrasos debido a problemas con el banco de materiales con bloqueos al acceso y producción baja y lluvias constantes que atrasaron diversos trabajos
B028	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Berriozábal – Vistahermosa, tramo: km. 0+000 – km. 6+237.47 subtramo: km. 4+800 – km. 6+237.47.	Proyecto con un porcentaje menor al 100% y dentro del 90%, atrasos debido a la solicitud de la comunidad vistahermosa de priorizar las terracerias por tramos muy transitados, atrasos por tiempo de fraguado y zampeado artesanal, requiriendo mas tiempo para su colocación
B003	Reconstrucción del Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania; tramo: km. 0+000 - km. 39+000; subtramo: km. 16+000 - km. 39+000 (T.A.).	
B010	Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Altamirano, tramo: km. 0+000 - km. 28+700 (T.A.)	
B014	Rehabilitación del Camino: Saclamantón - Yitic, tramo: km. 0+000 - km. 8+500 (T.A.)	
B015	Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic – Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.)	
B016	Rehabilitación del Camino: E.C. (Altamirano - Comitán) - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km 2+200	
B018	Rehabilitación del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 0+000 - km. 8+000; subtramo: km. 1+000 - km. 3+500	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B019	Rehabilitación del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Cancuc) - Chiloljá - Nischteel, tramo: km. 0+000 - km. 15+500; subtramo: km. 0+000 - km. 9+100 (T.A.)	Proyecto con un porcentaje menor al 100% y dentro del 90%, atrasos debido a lluvias constantes provocando condiciones desfavorables, atrasos debido a la conciliación con las uniones de transporte con respecto a la tarifa aplicable y problemas con la demanda de material en los bancos, que no tienen capacidad ni equipo adecuado para solventar los pedidos de material
B021	Rehabilitación del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km 0+000 - km 28+900; subtramo: km 0+000 - km 2+400	
B026	Camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 11+000.	
B036	Rehabilitación del Camino: E.C. (Chenalhó - Pantelhó) – Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros), tramo: km. 0+000 - km. 8+300; subtramo: km. 0+000 - km. 2+800 (T.A.)	
B050	Rehabilitación del Camino: E.C. (Rancho Nuevo - Ocosingo) - Corazón de María, tramo: km. 0+000 - km. 3+500 (T.A.),	
B005	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Bochojbo Alto - E.C. (Nachig - Zinacantán), tramo: km. 0+000 - km. 2+080	
B006	Construcción del Camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320; subtramo: km. 20+000 - km. 21+000	
B008	Construcción del Camino: Chimúm´cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 – km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B011	Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000	
B015	Construcción del Camino: E.C. (San Cristóbal de las Casas - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tierra Colorada, tramo: km. 0+000 - km. 16+924; subtramo: km. 13+500 - km. 14+500	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B016	Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10	
B017	Construcción del Camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100; subtramo: km. 16+795 - km. 18+000	
B018	Construcción del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitan - Tzacucum) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 7+000 - km. 8+000	
B019	Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	
B020	Construcción del Camino: San José El Contento – Sibaca - Guaquitepec, tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50; subtramo: km. 20+000 - km. 24+000	
B024	Construcción del Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 4+800 - km. 6+300	
B007	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000.	
B008	Camino: Est. El Suspiro – Nuevo Nicapa, tramo: km. 0+000 – km. 13+600.	
B012	Camino: E.C. (Pichucalco - Juárez) - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+400.	
B025	Rehabilitación del Camino: Altamirano - Comitán, tramo: km. 0+000 - km. 66+000; subtramo: km. 12+000 - km. 66+000 (T.A.)	
B034	Rehabilitación del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, tramo: km. 0+000 – km. 103+000; subtramo: km. 15+000 – km. 25+000 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B035	Rehabilitación del Camino: E.C. (Majomut - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Nuevo Yibeljoj, tramo: km. 0+000 - km. 1+800 (T.A.)	Proyecto con un porcentaje entre 80% y 89%, atrasos debido a lluvias constantes provocando condiciones desfavorables, atrasos debido a la conciliación con las uniones de transporte con respecto a la tarifa aplicable y definición del acarreo de materiales, atrasos por la liberación del derecho de vía dado que el camino pasa por zona urbana o retiro de cerca y demoliciones de viviendas que obstruyen la vía
B039	Rehabilitación del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500, subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)	
B043	Conservación del Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A.).	
B003	Construcción del Camino: Tres Cerros - Barrio López Kulaktic, tramo: km. 0+000 - km. 1+680	
B004	Construcción del Camino: E.C. (Huixtán - Oxchuc) - Los Ranchos, tramo: km. 0+000 - km. 7+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B009	Construcción del Camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000	
B010	Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000	
B012	Construcción del Camino: Saclamantón - Joltzemen, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+822.157; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 1+822.157	
B014	Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, tramo: km. 0+000 - km. 22+170.184; subtramo: km. 17+500 - km. 18+500	
B026	Construcción del Camino: E.C. (Catazaja - Rancho Nuevo Km. 124+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B031	Construcción del Camino: E.C. (Jitotol - San Andrés Duraznal) - Ejido Cálido - Plan Paredón, tramo: km. 0+000 - km. 8+534; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B013	Rehabilitación del Camino: Santiago el Pinar - Choyo - Chiquinch´en Los Tulipanes, tramo: km. 0+000 - km. 7+750 (T.A.)	
B017	Rehabilitación del Camino: Ocosingo - Ruinas de Toniná, tramo: Km. 0+000 - Km. 10+300 (T.A)	
B022	Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 2+315 - km. 4+415	
B031	Rehabilitación del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 15+000 (T.A.)	
B033	Rehabilitación del Camino: Chanal - La Mendoza, tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.).	
B021	Construcción del Camino: Pesquería La Línea - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 - km. 4+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+500	
B022	Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj´lokilja, tramo: km. 0+000 - km. 9+400; subtramo: km. 6+000 - km. 7+000	
B023	Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Tz'Aquiviljok - Los Mangos, tramo: km. 0+000 - km. 2+346; subtramo: km. 1+000 - km. 2+346	
B025	Construcción del Camino: El Paraíso - El Nopal, tramo: km. 15+000 - km. 22+100; subtramo: km. 20+200 - km. 22+100	
B027	Construcción del Camino: Tzelejpotobtic - Bachén, tramo: km. 0+000 - km. 6+293.65; subtramo: km. 1+760 - km. 5+000.	
B028	Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruiz Cortínez, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+500	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B032	Construcción del Camino: km. 133.1 E.C. (Tapanatepec - Tapachula) - La Central- El Fortín - La Conquista, tramo: km. 0+000 - km. 21+660, subtramo: km. 2+700 - km. 4+000	Proyecto con un porcentaje entre 60% y 79%, atrasos debido a lluvias constantes impidiendo el traslado de maquinaria pesada y derrumbes en la región, atrasos debido a la conciliación con las uniones de transporte con respecto a la tarifa aplicable y definición del acarreo de materiales, atrasos por la liberación del derecho de vía pasando por zona urbana o retiro de cerca y demoliciones de viviendas que obstruyen la vía, atraso por envio y arribo de maquinaria pesada y finalmente por la demanda de material petreo en que el banco no tiene la capacidad ni los equipos adecuados para solventar los pedidos de material
B036	Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 10+000 - km. 11+000	
B041	Construcción del Puente "Doña María" de 50.00 M, ubicado en el km. 0+747.84, sobre el Camino: Canutillo a Soconusco.	
B045	Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000; subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 42+800 = 18+800	
B048	Construcción del Camino: E.C. San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	
B049	Construcción del Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista, tramo: km. 0+000 - km. 34+000, subtramo: km. 29+500 - km. 30+700	
B024	Rehabilitación con Concreto Mixto del Camino: Crucero Limoncito - El Porvenir Tres Picos, tramo: km. 0+000 - km. 8+200 (T.A.)	
B037	Rehabilitación del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Coapilla - Ocotepec), tramo: km. 0+000 - km. 30+400; subtramo: km. 18+400 - km. 30+400 (T.A.)	
B045	Conservación del Camino: Lázaro Cárdenas - Carmen Xhan, tramo: km. 0+000 - km. 12+900 (T.A.)	
B048	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Talquián - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 0+000 - km. 2+650 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B049	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+200; subtramo; km. 0+000 - km. 1+400 (T.A)	
B029	Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, tramo: km. 0+000 - km. 12+500; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	
B030	Construcción del Camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+351.37; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B033	Construcción del Camino: E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas, tramo: km. 0+000 - km. 21+000; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000.	
B038	Construcción del Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 – km. 27+500; subtramo: km.	
B039	Construcción del Camino: El Nance - Puerto Rico, tramo: km. 27+000 - km. 32+000, subtramo: km. 29+000 - km. 30+000	
B042	Construcción del Camino: Abraham González - Pino Suarez, tramo: km. 0+000 - km. 4+209.07; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B043	Construcción del Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 11+416; subtramo: km. 9+000 – km. 10+000	
B046	Construcción del Camino: Caseta Cuxtepeques - Ejido Nuevo Paraíso, tramo: km. 0+000 - km. 9+300; subtramo: km. 3+600 - km. 4+600	
B023	Rehabilitación del Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 11+750; subtramo: km. 1+500 - km. 4+500	Proyecto con un porcentaje menor, debido a atrasos por la conciliación de las uniones de transporte por la tarifa aplicable, atrasos por falta de maquinaria de la empresa constratista y por lluvias constantes que impedian los trabajos
B044	Conservación del Camino: Ixtapangajoya - Raya Tabasco, tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B046	Rehabilitación del Camino: Ixtacomitán - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+000, subtramo: km. 7+300 - km. 19+000	Proyecto con un porcentaje menor, debido a atrasos por la conciliación de las uniones de transporte por la tarifa aplicable y sueldos de mano de obra, que estan por arriba de los costos de indirectos, mano de obra y maquinaria insuficiente, lluvias constantes y finalmente por un periodo de ejecución muy corto aproximado de mes y medio, dando inicio la primera semana de noviembre
B047	Rehabilitación del Camino: Temó – Yajalón – Tila – El Limar, tramo: km. 0+000 – km. 86+700, subtramo: km. 0+000 – km. 9+300 (T.A.)	
B051	Rehabilitación del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocotepec, tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 33+300 - km. 39+100 (T.A).	
B053	Rehabilitación del Camino: Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez, tramo: km. 0+000 - km. 259+000; subtramo: Caté - Bochil km. 206+000 - km. 207+000 (T.A.).	
B057	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: La Democracia - Plan de Río Azul - Nueva Sabanilla - Benito Juárez, tramo: km. 0+000 - km. 30+800; subtramo: km. 0+000 - km. 2+200	
B054	Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac, tramo: km. 0+000 - km. 5+472.04; subtramo: km. 2+000 - km. 3+500	
B034	Construcción del puente vehicular "El Oaxaco" de 16.00 M.L. ubicado en el km. 24+300, sobre el camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca de	Proyecto con un porcentaje menor, debido a atrasos por la conciliación de las uniones de transporte por la tarifa aplicable, por problemas para conseguir operadores de maquinaria pesada, problemas por el derecho de vía, lluvias intesas y finalmente atrasos por falta de maquinaria, insuficiente e inadecuada por la empresa contratista
B037	Construcción del Camino: Mozotal - Santo Domingo La Cascada - Llano Grande - Ángel Díaz, - Entronque Parralito, tramo: km. 0+000 - km. 19+000; subtramo: km. 12+000 - km. 13+000	
B040	Construcción del Camino: Amatán - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 1+000 - km. 2+000	
B047	Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B051	Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B041	Conservación del Camino: Betania - Soyatitán – Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 – km. 147+900, subtramo: km. 107+000 – km. 147+900 (T.A.).	Proyecto con un porcentaje menor, debido a atrasos por la conciliación de las uniones de transporte por la tarifa aplicable, lluvias constantes que impiden excavaciones, por conceptos de catalogos no considerados en el rubro de drenaje y por un periodo de ejecución muy corto de un mes o menos
B052	Camino: Juárez - Mundo Nuevo - E.C. (Santa Teresa - San Manuel), tramo: km. 0+000 - km. 17+600.	
B054	Rehabilitación del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 – km. 22+300, subtramo: km. 0+000 – km. 4+300.	
B055	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+200; subtramo: km. 1+400 - km. 2+900 (T.A.).	
B056	Rehabilitación del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramo: km. 1+000 - km. 4+500.	
B058	Rehabilitación del Camino: E.C. (Reforma - Cristo Rey) - Ignacio Zaragoza - El Trapiche, tramo: km. 0+000 - km. 6+300, subtramo: km. 0+000 - km. 2+500	
B059	Reconstrucción del Puente Vehicular "Chapultepec" sobre el rio Nexapa, ubicado en el km. 17+000 del Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania	

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES													
		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						.00	2 459.45	2 459.45					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A002		**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES.** Pago de ADEFAS	Caso	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	2 459.45	2 459.45	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	10	0	10

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A002	Pago de ADEFAS por Servicios Personales	Proyectos correspondientes a recursos presupuestarios liberados para el pago Via ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales), mismo que fue utilizado para pago proporcional de sueldo. Cabe indicar que los beneficiarios no coincidiran con mi reporte 54.1, asu vez que hubo duplicidad de beneficarios en sistema SIGHA, siendo el número de benficiarios real correspondiente a 10 servidoras público (10 mujeres).