GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 103511H04201I11B002 **Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales**												**$5,808,869.66** **$5,954,310.18** **$4,309,534.62**
Componente												
Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria												
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 48.00	100.00	100.00	72.73	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 66.00	
Actividad												
Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo												
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	16.00 16.00 16.00	18.00 18.00 0.00	66.00 66.00 48.00	100.00	100.00	72.73	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 18.00	
Proyecto: 103511H04201I11B004 **Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera**												**$31,499,438.83** **$31,648,986.84** **$19,874,744.96**
Componente												
Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión Estatal de Caminos.												
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 0.00	180.00 180.00 135.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 180.00	
Actividad												
Conservación de caminos rurales												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	180.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 0.00	180.00 180.00 135.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 180.00	
Proyecto: 103511H04201I11B003 Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la Obra Pública en materia de Infraestructura Carretera y Puentes												**$3,211,585.74** **$3,285,902.74** **$2,516,643.31**
Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular												
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 204.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 272.00	
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular												
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular	272.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 68.00	68.00 68.00 0.00	272.00 272.00 204.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2026 272.00	
Proyecto: 103511H04201I11B005 Programa Emergente de Conservación de Caminos												**$79,493,698.16** **$79,612,452.94** **$57,779,181.34**
Componente Mantener en optimas condiciones de operación la red de caminos rurales												
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 525.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 700.00	
Actividad Conservación de caminos rurales												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 175.00	175.00 175.00 0.00	700.00 700.00 525.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 700.00	
Proyecto: 063511H04001C03B031 Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000												**$30,954,416.21** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	55.00	13.00 13.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	55.00 55.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 55.00	
Actividad												
Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 55+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	55.00	13.00 13.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	14.00 14.00 0.00	55.00 55.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 55.00	
Proyecto: 063511H04001C03B047 Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100												**$35,992,325.79** **$27,387,780.57** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos con mantenimiento	57.10	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.29 14.29 0.00	57.10 57.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 57.10	
Actividad												
Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 57+100												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	57.10	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.27 14.27 0.00	14.29 14.29 0.00	57.10 57.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 14.27	
Proyecto: 063511H04001C03B018 Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec; tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 10+000 - km. 33+300 (T.A.)												**$30,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	23.00	5.00 5.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 23.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 10+000 - km. 33+300 (T.A.)												
Carreteras alimentadoras reconstruidas	23.00	5.00 5.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	23.00 23.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 23.00	
Proyecto: 063511H04001C03B019 Reconstrucción del Camino: E.C. (Chilil - Chanal) – Siberia, tramo: km. 0+000 - km. 6+300; subtramo: km. 0+000 - km. 4+700 (T.A.)												**$16,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	4,700.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	4,700.00 4,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4,700.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+700 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	4,700.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	1,175.00 1,175.00 0.00	4,700.00 4,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4,700.00	
Proyecto: 063511H04101C03B001 **Construcción del Camino: Amatán - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 – km. 6+000; subtramo: km. 2+000 – km. 3+000**												**$15,909,615.19** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del Subtramo: Km.2+000 Al Km.3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 103511H04201I11B001 **Programa de Empleo Temporal para la atención de los Caminos de Chiapas**												**$7,200,000.00** **$7,200,000.00** **$7,199,200.00**
Componente Contribuir al impulso de las economías y desarrollo de las comunidades mediante la conservación de carreteras alimentadoras de la red Estatal, operando en óptimas condiciones de servicio y brindando seguridad de transito vial.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	405.40	126.00	186.00	46.00	47.40	405.40	673.91	100.00	88.31	Gestión / Eficacia	2026	
		126.00	186.00	46.00	47.40	405.40						
		24.00	24.00	310.00	0.00	358.00				Kilómetro	405.40	
Actividad Empleo temporal ejecutando trabajos de desmonte, desazolve de cunetas y alcantarillas y trabajos de cajeo y bacheo asfaltico.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	405.40	126.00	186.00	46.00	47.40	405.40	673.91	100.00	88.31	Gestión / Eficacia	2026	
		126.00	186.00	46.00	47.40	405.40						
		24.00	24.00	310.00	0.00	358.00				Kilómetro	405.40	
Proyecto: 063511H04001C03B056 Reconstrucción del Camino: Soyaló - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 – km. 35+000; subtramo: km. 0+000 – km. 22+000 (T.A.)												**$28,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		5.50	5.50	5.50	5.50	22.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	22.00	
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 22+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		5.50	5.50	5.50	5.50	22.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	22.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B055 **Reconstrucción del Camino: Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 11+750, subtramo: km. 4+500 - km. 11+750**												**$20,258,620.69** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	17.60	4.40 4.40 0.00	4.40 4.40 0.00	4.40 4.40 0.00	4.40 4.40 0.00	17.60 17.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 17.60	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)												
Se tiene concordia social en las comunidades; así como, buenas condiciones climatológicas en la zona donde se ubica el proyecto.	17.60	4.40 4.40 0.00	4.40 4.40 0.00	4.40 4.40 0.00	4.40 4.40 0.00	17.60 17.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 17.60	
Proyecto: 063511H04001C03B039 **Reconstrucción del Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. Fronteriza de Sur, tramo: km. 0+000 - km. 70+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)**												**$85,159,821.12** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.00	
Proyecto: 063511H04001C03B057 Pavimentación con concreto mixto del camino: E.C. (Tapachula - Nueva Alemania) - El Porvenir y Ramal a Badenia, tramo: km. 0+000 - km. 8+700; subtramo: km. 2+000 - km. 4+400, y Ramal a Badenia km. 0+000 al km. 0+540												**$25,455,823.55** **$0.00** **$0.00**
Componente Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	2.94	0.00 0.00 0.00	2.94 2.94 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.94 2.94 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.94	
Actividad Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento del subtramo: km. 2+000 - km. 4+400 y Ramal a Badenia km. 0+000 - km. 0+540												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	2.94	0.00 0.00 0.00	2.94 2.94 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.94 2.94 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.94	
Proyecto: 063511H04001C03B042 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000- km. 13+200; subtramo: km. 2+900 - km. 7+300 (T.A.)												**$25,237,448.50** **$0.00** **$0.00**
Componente Pavimentación con concreto mixto												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	4.40	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.40	
Actividad Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 2+900 - Km. 7+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	4.40	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.40	
Proyecto: 063511H04101C03B002 Construcción del Puente Vehicular Naranjal ubicado en el km. 3+780 sobre el Camino: E.C. (Huixtla- El Jocote) - Naranjal												**$21,439,887.51** **$0.00** **$0.00**
Componente Puentes construidos												
Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Puente	2026 1.00	
Actividad Construcción del puente vehicular Naranjal Ubicado En El Km. 3+780												
Porcentaje de avance en la ejecución de puentes a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Puente	2026 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B058 Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula el Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600, subtramo: km. 3+400 - km. 4+600												**$14,869,144.41** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	1.20	0.00	0.00	1.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.20	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 3+400 - km. 4+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	1.20	0.00	0.00	1.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.20	
Proyecto: 063511H04101C03B007 Construcción del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880; subtramo: km. 13+000 - km. 14+880												**$11,142,241.38** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	1.88	0.00	0.00	1.88						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.88	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 13+000 - Km. 14+880												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.88	0.00 0.00 0.00	1.88 1.88 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.88 1.88 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.88	
Proyecto: 063511H04001C03B022 Rehabilitación del Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana) - Jericó, tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (T.A.)												**$16,420,836.24** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 0.00	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 8.30	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 8+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 0.00	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 8.30	
Proyecto: 063511H04001C03B059 Reconstrucción del Camino Rural: Tapalapa - Mazono, tramo: km. 0+000 - km. 24+000; subtramo: km. 4+400 - km. 24+000 (T.A.)												**$16,236,779.20** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	4.40	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.40	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - Km. 4+400 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	4.40	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.40 4.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.40	
Proyecto: 063511H04001C03B041 Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Ruinas de Bonampak, tramo: km. 0+000 – km. 12+900 (T.A.)												**$4,612,068.96** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.90	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.90	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 12+900 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.90	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.90 12.90 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.90	
Proyecto: 063511H04001C03B023 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 5+000												**$30,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Pavimentación con concreto mixto												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.00	
Actividad Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	5.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.00	
Proyecto: 063511H04001C03B060 Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapilula - Ixhuatán) - San Francisco Jacona, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)												**$29,666,465.55** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B024 Reconstrucción del Camino: Libramiento de Frontera Comalapa, tramo: km. 0+000 - km. 5+700												**$25,922,413.79** **$0.00** **$0.00**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	5.70	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.70	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 5+700 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	5.70	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.70 5.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 5.70	
Proyecto: 063511H04101C03B008 **Construcción del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000**												**$13,769,688.80** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B062 Reconstrucción del Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de Los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30; Construcción de Muro Gavión en el km. 0+510												**$33,500,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.56	0.00	0.00	0.56						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.56	
Actividad												
Construcción de Muro Gavión en el km. 0+510												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.56	0.00	0.00	0.56						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	0.56	
Proyecto: 063511H04101C03B009 Construcción del Camino: E.C. Ruinas - Palenque - Ejido Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 4+000 - km. 5+748.15												**$19,357,280.32** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	1.74	0.00	0.00	1.74						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.74	
Actividad												
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.74	0.00 0.00 0.00	1.74 1.74 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.74 1.74 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.74	
Proyecto: 063511H04001C03B026 Reconstrucción del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 2+400 - km. 21+000												**$20,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	18.60	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.60	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 2+400 - km. 21+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	18.60	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.60 18.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.60	
Proyecto: 063511H04101C03B003 Construcción del Camino: Pesqueria La Linea - Colonia Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 - km. 4+000; subtramo: km.2+500 - km.4+000												**$18,323,246.29** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.50	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del Subtramo: km. 2+500 al km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.50	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.50	
Proyecto: 063511H04001C03B046 Reconstrucción del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Arroyo Grande - Aurora Ermita - Chapayal, tramo: km. 0+000 - km. 34+000; subtramo: km. 0+000 - Km. 11+840 (T.A.)												**$25,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.84	0.00 0.00 0.00	11.84 11.84 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.84 11.84 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.84	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 11+840 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.84	0.00 0.00 0.00	11.84 11.84 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.84 11.84 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.84	
Proyecto: 063511H04001C03B063 Rehabilitación del Camino: El Limar - El Campanario - Salto De Agua, tramo: km. 0+000 – km. 27+900 (T.A.)												**$16,027,597.76** **$16,027,597.76** **$9,652,482.65**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	27.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.51	27.90 27.90 19.25	0.00 0.00 0.00	27.90 27.90 21.76	69.00	77.99	77.99	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 27.90	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 – km. 27+900 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	29.70	0.00	0.00	27.90	0.00	27.90	69.00	77.99	77.99	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	27.90	0.00	27.90						
		0.00	2.51	19.25	0.00	21.76				Kilómetro	27.90	
Proyecto: 063511H04001C03B027 Reconstrucción del Camino: E.C. km. 193.0 (Rancho Nuevo - Ocosingo) - Buena Vista - 20 de Noviembre - San Fernando - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 22+455; subtramo: 20 de Noviembre - San Fernando (km. 12+575 - km. 17+575)												**$20,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 12+575 - km. 17+575 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.00	
Proyecto: 063511H04001C03B048 Reconstrucción del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 – km. 21+200 (T.A.)												**$50,000,000.00** **$0.00** **$0.00**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	21.20	0.00	0.00	21.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	21.20	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 21+200 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	21.20	0.00	0.00	21.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	21.20	
Proyecto: 063511H04001C03B028 Reconstrucción del Camino: Las Delicias - Francisco I. Madero - Tzinacal Buenos Aires, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)												**$20,258,620.69** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	12.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	12.00	0.00	0.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	12.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B004 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000												**$20,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Actividad												
Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	2.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Proyecto: 063511H04001C03B049 Reconstrucción del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 – km. 37+100, subtramo: km. 0+000 – km. 11+520 (T.A.)												**$26,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.52	0.00 0.00 0.00	11.52 11.52 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.52 11.52 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.52	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 11+520 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												$1,400,000,000.00 $1,956,621,706.80 $806,087,587.74
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.52	0.00 0.00 0.00	11.52 11.52 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.52 11.52 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.52	
Proyecto: 063511H04001C03B065 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km. 0+200 - km. 1+800												$18,751,716.44 $0.00 $0.00
Componente Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.60	
Actividad Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+200 - km. 1+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.60	
Proyecto: 063511H04001C03B029 Reconstrucción del Camino: E.C. (Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Lázaro Cárdenas - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+500; subtramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)												$39,504,310.34 $0.00 $0.00
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos reconstruidos	7.25	0.00 0.00 0.00	7.25 7.25 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.25 7.25 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 7.25	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 4+500 - km. 11+750												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	7.25	0.00 0.00 0.00	7.25 7.25 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.25 7.25 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 7.25	
Proyecto: 063511H04001C03B005 Reconstrucción del Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - El Cuyo Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 – km. 14+000; subtramo: km. 9+770 – km. 14+000												**$18,232,758.62** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	4.23	0.00 0.00 0.00	4.23 4.23 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.23 4.23 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.23	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 9+770 - km. 14+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	4.23	0.00 0.00 0.00	4.23 4.23 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.23 4.23 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.23	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B051 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 5+500 - km. 11+000												**$59,121,603.04** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	5.50	0.00	0.00	5.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.50	
Actividad												
Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+500 - km. 11+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	5.50	0.00	0.00	5.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	5.50	
Proyecto: 063511H04001C03B030 Reconstrucción del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+200 (T.A.)												**$58,954,932.48** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	9.20	0.00	0.00	9.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	9.20	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+200 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	9.20	0.00 0.00 0.00	9.20 9.20 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.20 9.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 9.20	
Proyecto: 063511H04001C03B017 Reconstrucción del Camino: Temó – Yajalón – Tila – El Limar, tramo: km. 0+000 – km. 86+700, subtramo: 9+300 – km. 40+000 (T.A.)												**$20,258,620.69** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	30.70	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 30.70	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 9+300 – km. 40+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	30.70	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.70 30.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 30.70	
Proyecto: 063511H04001C03B006 Pavimentación con concreto mixto del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km.11+000												**$19,245,689.66** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 8+000 - km. 11+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B038 **Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (T.A.)**												**$24,347,836.78** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	28.40	0.00 0.00 0.00	28.40 28.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	28.40 28.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 28.40	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	28.40	0.00 0.00 0.00	28.40 28.40 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	28.40 28.40 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 28.40	
Proyecto: 063511H04001C03B052 **Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 – km. 23+000; subtramos: km. 1+000 - km 14+900 (T.A.) y km. 17+700 - km. 23+000 (T.A.)**												**$30,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos reconstruidos	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	19.20	0.00	0.00	19.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	19.20	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico de los subtramos: km. 1+000 - km 14+900 (T.A.) Y km. 17+700 - km. 23+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	19.20	0.00	0.00	19.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	19.20	
Proyecto: 063511H04001C03B068 Rehabilitación del Camino: La Rejoya - Ochusjob, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 3+000 - km. 7+100 (T.A.)												**$11,849,678.25** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	4.10	0.00	4.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	4.10	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 3+000 - km. 7+100 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.10	0.00	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	4.10	0.00	4.10						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	4.10	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												$1,400,000,000.00 $1,956,621,706.80 $806,087,587.74
Proyecto: 063511H04001C03B053 **Reconstrucción del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 2+315**												$13,232,943.93 $0.00 $0.00
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	2.31	0.00 0.00 0.00	2.31 2.31 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.31 2.31 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.31	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+315												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.31	0.00 0.00 0.00	2.31 2.31 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.31 2.31 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.31	
Proyecto: 063511H04001C03B069 **Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Talquián - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)**												$24,906,481.81 $186,659.36 $0.00
Componente Pavimentación con concreto mixto												
Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	3.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.35 3.35 0.00	0.00 0.00 0.00	3.35 3.35 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.35	
Actividad Pavimentación con concreto mixto de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a pavimentar	3.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.35 3.35 0.00	0.00 0.00 0.00	3.35 3.35 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.35	
Proyecto: 063511H04001C03B070 Reconstrucción del Camino: Laja Tendida - Paraíso del Grijalva, tramo: km. 0+000 – km. 13+700 (T.A.)												**$30,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	13.70	0.00 0.00 0.00	13.70 13.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.70 13.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 13.70	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 13+700 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	13.70	0.00 0.00 0.00	13.70 13.70 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.70 13.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 13.70	
Proyecto: 063511H04001C03B037 Reconstrucción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 – km. 124+000; subtramo: km. 0+000 – km. 78+000 (T.A.)												**$40,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	78.00	0.00 0.00 0.00	78.00 78.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	78.00 78.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 78.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 78+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	78.00	0.00	0.00	78.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	78.00	
Proyecto: 063511H04001C03B009 **Rehabilitación del Camino: Icalumtic – Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)**												**$10,656,160.22** **$10,656,160.22** **$9,800,129.34**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	69.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.93	2.07	0.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	69.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.93	2.07	0.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B036 **Reconstrucción del Camino: La Grandeza – Bellavista, tramo: km. 0+000 – km. 12+500 (T.A.)**												**$25,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	12.50	0.00	0.00	12.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	12.50	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.50	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.50 12.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 12.50	
Proyecto: 063511H04101C03B005 Construcción del Camino: Chanal - E.C. 20 de noviembre - Huixtán, tramo: km. 0+000 - km. 4+880; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000												**$14,231,209.16** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04101C03B006 Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 5+200												**$15,353,273.31** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras construidas												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+200 - km. 5+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B011 Reconstrucción del Camino: Acala - Lázaro Cárdenas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)												**$20,000,000.00** **$0.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	13.50	0.00 0.00 0.00	13.50 13.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.50 13.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 13.50	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	13.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.50 13.50 0.00	0.00 0.00 0.00	13.50 13.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 13.50	
Proyecto: 063511H04001C03B010 Rehabilitación del Camino: Belisario Dominguez - Aldama, tramo: km. 0+000 - km. 2+180 (T.A.)												**$13,624,850.93** **$13,624,850.93** **$6,379,846.85**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.18	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18	84.40	87.16	87.16	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.18	0.00	2.18						
		0.00	0.06	1.84	0.00	1.90				Kilómetro	2.18	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo km. 0+000 - km. 2+180 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.18	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18	84.40	87.16	87.16	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.18	0.00	2.18						
		0.00	0.06	1.84	0.00	1.90				Kilómetro	2.18	
Proyecto: 063511H04001C03B073 Camino: E.C. (Pichucalco - Juárez) - Sunuapa, tramo: km. 0+000 - km. 16+400.												**$0.00** **$10,123,168.19** **$4,187,888.31**
Componente Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.50	0.00	0.00	0.50						
		0.00	0.00	0.48	0.00	0.48				Kilómetro	0.50	
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 9+700 - km. 10+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.50	0.00	0.00	0.50						
		0.00	0.00	0.48	0.00	0.48				Kilómetro	0.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B074 **Reconstrucción con Concreto Hidráulico: Acceso a Mitontic, tramo: km. 0+000 - km. 0+650; subtramo: km. 0+000 - km. 0+280**												**$0.00** **$6,728,811.97** **$6,717,110.30**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	0.28	0.08 0.08 0.00	0.12 0.12 0.26	0.08 0.08 0.02	0.00 0.00 0.00	0.28 0.28 0.28	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.28	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 0+280												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	0.28	0.08 0.08 0.00	0.12 0.12 0.26	0.08 0.08 0.02	0.00 0.00 0.00	0.28 0.28 0.28	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.28	
Proyecto: 063511H04001C03B075 **Pavimentación Mixta del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, tramo: km. 0+000 - km. 7+000; subtramo: km. 4+500 - km. 5+120**												**$0.00** **$10,816,491.39** **$7,780,942.41**
Componente Pavimentación mixta del camino.												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	0.62	0.10 0.10 0.00	0.31 0.31 0.40	0.21 0.21 0.12	0.00 0.00 0.00	0.62 0.62 0.52	57.14	83.87	83.87	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.62	
Actividad Pavimentación mixta mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento, del subtramo: km. 4+500 - km. 5+120												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.62	0.10	0.31	0.21	0.00	0.62	57.14	83.87	83.87	Gestión / Eficacia	2026	
		0.10	0.31	0.21	0.00	0.62						
		0.00	0.40	0.12	0.00	0.52				Kilómetro	0.62	
Proyecto: 063511H04001C03B076 Reconstrucción del Camino: Chenalhó – Pantelhó, tramo: km. 0+000 – km. 32+600; subtramo: km. 29+000 – km. 32+600 (T.A.)												**$0.00** **$10,641,449.74** **$6,362,650.42**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	14.17	88.06	88.06	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.60	0.00	3.60						
		0.07	2.59	0.51	0.00	3.17				Kilómetro	3.60	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 29+000 - km. 32+600 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	14.17	88.06	88.06	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.60	0.00	3.60						
		0.07	2.59	0.51	0.00	3.17				Kilómetro	3.60	
Proyecto: 063511H04001C03B077 Reconstrucción del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 – km. 21+200; subtramo: km.18+900 - km. 21+200												**$0.00** **$29,628,825.48** **$29,352,149.75**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	19.13	96.96	96.96	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.30	0.00	2.30						
		0.00	1.79	0.44	0.00	2.23				Kilómetro	2.30	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras del subtramo: km. 18+900 - km. 21+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.79	2.30 2.30 0.44	0.00 0.00 0.00	2.30 2.30 2.23	19.13	96.96	96.96	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.30	
Proyecto: 063511H04001C03B078 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Montecristo de Guerrero - San Nicolas) - El Polvorón - El Tesoro, tramo: km. 0+000 - km. 3+280												**$0.00** **$50,330,544.04** **$35,657,214.30**
Componente Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	3.28	0.82 0.82 0.10	1.23 1.23 1.50	1.23 1.23 0.76	0.00 0.00 0.00	3.28 3.28 2.36	61.79	71.95	71.95	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.28	
Actividad Pavimentación Mixta del tramo: km. 0+000 - km. 3+280, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	3.28	0.82 0.82 0.10	1.23 1.23 1.50	1.23 1.23 0.76	0.00 0.00 0.00	3.28 3.28 2.36	61.79	71.95	71.95	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.28	
Proyecto: 063511H04001C03B079 Reconstrucción del Camino: E.C. (Caté - El Bosque) - Los Plátanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)												**$0.00** **$34,475,544.84** **$34,365,723.11**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	6.50	1.85 1.85 0.00	2.80 2.80 5.92	1.85 1.85 0.58	0.00 0.00 0.00	6.50 6.50 6.50	31.35	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 6.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.50	1.85	2.80	1.85	0.00	6.50	31.35	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		1.85	2.80	1.85	0.00	6.50						
		0.00	5.92	0.58	0.00	6.50				Kilómetro	6.50	
Proyecto: 063511H04001C03B080 **Pavimentacion Mixta del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 4+700.**												**$0.00** **$10,528,524.00** **$10,469,184.45**
Componente Carreteras con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de la pavimentación mixta	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	18.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.50	0.00	0.50						
		0.00	0.41	0.09	0.00	0.50				Kilómetro	0.50	
Actividad Pavimentación mixta del subtramo: km. 4+200 - km. 4+700 mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	18.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.50	0.00	0.50						
		0.00	0.41	0.09	0.00	0.50				Kilómetro	0.50	
Proyecto: 063511H04001C03B081 **Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Aldama - Larrainzar) - San Pedro Cotzilnam - Xuxchen, tramo: km. 0+000 - km. 9+000; subtramo: km. 0+000 - km. 2+300**												**$0.00** **$34,930,594.39** **$32,601,145.21**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente												
Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	42.61	95.22	95.22	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.30	0.00	2.30						
		0.23	0.98	0.98	0.00	2.19				Kilómetro	2.30	
Actividad												
Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 2+300, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	42.61	95.22	95.22	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.30	0.00	2.30						
		0.23	0.98	0.98	0.00	2.19				Kilómetro	2.30	
Proyecto: 063511H04001C03B082 Pavimentación Mixta del Camino: Tzajalnich - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 16+200; subtramo: km. 0+000 - km. 1+500												**$0.00** **$20,601,885.80** **$16,981,690.70**
Componente												
Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	50.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.08	0.64	0.75	0.00	1.47				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 1+500, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	50.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.08	0.64	0.75	0.00	1.47				Kilómetro	1.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B083 Pavimentación Mixta del Camino: Capitán Luis Ángel Vidal - Concepción Pinada - El Ceñido, tramo: km. 0+000 - km. 13+500												**$0.00** **$76,097,192.44** **$46,316,198.82**
Componente												
Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	13.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00						
		0.08	1.40	0.52	0.00	2.00				Kilómetro	4.00	
Actividad												
Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 4+000, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	13.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00						
		0.08	1.40	0.52	0.00	2.00				Kilómetro	4.00	
Proyecto: 063511H04001C03B084 Reconstrucción del Camino: E.C. (Rayón - Pantepec) - San Isidro Las Banderas, tramo: km. 0+000 - km. 7+800; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000												**$0.00** **$28,076,107.58** **$24,714,823.67**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	40.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	1.80	1.20	0.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 3+000												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	40.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	1.80	1.20	0.00	3.00				Kilómetro	3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B085 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000												**$0.00** **$48,324,581.66** **$40,845,561.64**
Componente												
Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	43.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00						
		0.00	1.88	1.72	0.00	3.60				Kilómetro	4.00	
Actividad												
Pavimentación mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000, mediante los trabajos de: Terracerías, Muro de Conteción a Base de Mamposteria de 3ra. Clase, Obras de Drenaje, Pavimentación Mixta y Señalamiento Horizontal.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	43.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.94	0.86	0.00	1.80				Kilómetro	2.00	
Pavimentación mixta del subtramo: km. 6+500 - km. 8+500, mediante los trabajos de: Terracerías, Muro Gavión, Obras de Drenaje, Pavimentación Mixta, Señalamiento Horizontal y Muro de Conteción a Base de Mamposteria de 3ra. Clase.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	43.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	0.94	0.86	0.00	1.80				Kilómetro	2.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B086 Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Zamora Pico de Oro - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. (Fronteriza de Sur), tramo: km. 0+000 - km. 70+000.												**$0.00** **$139,452,514.03** **$56,536,226.58**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	19.00	6.33	6.33	6.34	0.00	19.00	185.49	97.89	97.89	Gestión / Eficacia	2026	
		6.33	6.33	6.34	0.00	19.00						
		0.00	6.84	11.76	0.00	18.60				Kilómetro	19.00	
Puentes reconstruidos												
Porcentaje de infraestructura de puentes reconstruidos	102.70	34.23	34.23	34.24	0.00	102.70	187.88	98.67	98.67	Gestión / Eficacia	2026	
		34.23	34.23	34.24	0.00	102.70						
		0.00	37.00	64.33	0.00	101.33				Metro Lineal	102.60	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	10.00	3.33	3.33	3.34	0.00	10.00	68.86	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2026	
		3.33	3.33	3.34	0.00	10.00						
		0.00	7.30	2.30	0.00	9.60				Kilómetro	10.00	
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 45+000 - km. 54+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	9.00	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00						
		0.00	7.20	1.80	0.00	9.00				Kilómetro	9.00	
Reconstrucción del puente vehicular de 14.20 ml. ubicado en el km. 9+500												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	14.20	4.73	4.73	4.74	0.00	14.20	287.76	96.06	96.06	Gestión / Eficacia	2026	
		4.73	4.73	4.74	0.00	14.20						
		0.00	0.00	13.64	0.00	13.64				Metro Lineal	14.20	
Reconstrucción del puente vehicular de 14.50 ml. ubicado en el km. 3+700												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	14.50	4.83	4.83	4.84	0.00	14.50	269.63	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		4.83	4.83	4.84	0.00	14.50						
		0.00	1.45	13.05	0.00	14.50				Metro Lineal	14.50	
Reconstrucción del puente vehicular de 23.00 ml. ubicado en el km. 48+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	23.00	7.66	7.66	7.68	0.00	23.00	197.66	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		7.66	7.66	7.68	0.00	23.00						
		0.00	7.82	15.18	0.00	23.00				Metro Lineal	23.00	
Reconstrucción del puente vehicular de 25.00 ml. ubicado en el km. 50+900												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	25.00	8.33	8.33	8.34	0.00	25.00	239.81	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		8.33	8.33	8.34	0.00	25.00						
		0.00	5.00	20.00	0.00	25.00				Metro Lineal	25.00	
Reconstrucción del puente vehicular de 26 ml. ubicado en el km. 2+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	26.00	8.66	8.66	8.68	0.00	26.00	177.19	96.15	96.15	Gestión / Eficacia	2026	
		8.66	8.66	8.68	0.00	26.00						
		0.00	9.62	15.38	0.00	25.00				Metro Lineal	26.00	
Proyecto: 063511H04001C03B087 Pavimentación Mixta del Camino: Saclum - Tzizim, tramo: km. 15+000 - km. 26+320; subtramo: km. 21+000 - km. 21+600.												**$0.00** **$10,096,125.12** **$4,553,221.78**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.28	0.00 0.00 0.22	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.50	0.00	0.00	83.33	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.60	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 21+000 - km. 21+600, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.28	0.00 0.00 0.22	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.50	0.00	0.00	83.33	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.60	
Proyecto: 063511H04001C03B088 **Pavimentación Mixta del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Jolteal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km. 9+000.**												**$0.00** **$12,727,382.04** **$6,515,530.24**
Componente Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.51	0.00 0.00 0.46	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.97	0.00	0.00	97.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 8+000 - km. 9+000, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.51	0.00 0.00 0.46	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.97	0.00	0.00	97.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B089 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 4+800 - km. 5+400.												**$0.00** **$10,735,545.04** **$6,599,121.68**
Componente												
Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.25	0.00 0.00 0.20	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.45	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.60	
Actividad												
Pavimentación Mixta del subtramo: km. 4+800 - km. 5+400, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.25	0.00 0.00 0.20	0.60 0.60 0.00	0.60 0.60 0.45	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.60	
Proyecto: 063511H04001C03B090 Camino: Juárez - Mundo Nuevo - E.C. (Santa Teresa - San Manuel), tramo: km. 0+000 - km. 17+600												**$0.00** **$10,070,523.38** **$4,721,225.34**
Componente												
Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos con mantenimiento	17.60	0.00 0.00 0.00	17.60 17.60 0.00	0.00 0.00 16.19	0.00 0.00 0.00	17.60 17.60 16.19	0.00	91.99	91.99	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 17.60	
Actividad												
Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 15+600 - km. 16+500 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	0.90	0.00 0.00 0.00	0.90 0.90 0.00	0.00 0.00 0.83	0.00 0.00 0.00	0.90 0.90 0.83	0.00	92.22	92.22	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.90	
Proyecto: 063511H04001C03B091 Pavimentación Mixta del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km. 0+200 - km. 1+800												**$0.00** **$18,751,716.44** **$15,555,478.49**
Componente Carreteras con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	1.60	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.56	0.00 0.00 1.04	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 1.60	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.60	
Actividad Pavimentación Mixta de terracerías, alcantarillado, pavimentación mixta y señaletica, del subtramo: km. 0+200 - km. 1+800												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con Pavimentación Mixta	1.60	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 0.56	0.00 0.00 1.04	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 1.60	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.60	
Proyecto: 063511H04001C03B092 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000												**$0.00** **$17,767,631.99** **$11,629,187.70**
Componente Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.19	0.00 0.00 0.47	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.66	0.00	0.00	66.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000, mediante los trabajos de: terracerías, pavimentación mixta, obras de drenaje y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con Pavimentación Mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.19	0.00 0.00 0.47	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.66	0.00	0.00	66.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B093 Rehabilitación del Camino: La Rejoya - Ochusjob, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 0+000 - km. 3+200												**$0.00** **$13,733,362.74** **$6,958,430.07**
Componente Caminos con Pavimentación Mixta												
Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	3.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.46	3.20 3.20 0.00	3.20 3.20 2.46	0.00	0.00	76.88	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.20	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 3+200, mediante los trabajos de: terracerías, pavimentación mixta, obras de drenaje y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con Pavimentación Mixta	3.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.46	3.20 3.20 0.00	3.20 3.20 2.46	0.00	0.00	76.88	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.20	
Proyecto: 063511H04001C03B094 Rehabilitación del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 – km. 37+100, subtramo: km. 0+000 - km. 2+500 (T.A.)												**$0.00** **$14,353,368.56** **$7,429,126.20**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	37.10	0.00	0.00	37.10	0.00	37.10	84.99	89.97	89.97	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	37.10	0.00	37.10						
		0.00	1.85	31.53	0.00	33.38				Kilómetro	37.10	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	84.80	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.50	0.00	2.50						
		0.00	0.13	2.12	0.00	2.25				Kilómetro	2.50	
Proyecto: 063511H04001C03B095 Rehabilitación del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 9+300 – km. 17+000 (T.A.)												**$0.00** **$16,440,365.44** **$11,237,416.04**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	85.97	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	7.70	7.70						
		0.00	1.00	5.62	0.00	6.62				Kilómetro	7.70	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 9+300 - km. 17+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	85.97	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	7.70	7.70						
		0.00	1.00	5.62	0.00	6.62				Kilómetro	7.70	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B096 **Camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 11+000**												**$0.00** **$9,943,370.25** **$3,343,394.28**
Componente												
Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos con mantenimiento	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00						
		0.00	0.00	7.15	0.00	7.15				Kilómetro	11.00	
Actividad												
Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 8+000 - km. 9+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	65.00	65.00	65.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.65	0.00	0.65				Kilómetro	1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B097 **Reconstrucción del Camino Rural: Zaragoza – Cantón Las Cruces, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 – km. 1+700**												**$0.00** **$5,576,700.57** **$2,388,907.28**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	84.12	84.12	84.12	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.70	0.00	1.70						
		0.00	0.00	1.43	0.00	1.43				Kilómetro	1.70	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+700												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	84.12	84.12	84.12	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.70	0.00	1.70						
		0.00	0.00	1.43	0.00	1.43				Kilómetro	1.70	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B098 Pavimentación Mixta del Camino: San Antonio Tzalani, tramo: km. 0+000 - km. 1+000; subtramo: km. 0+000 - km. 0+800, ramal 1 km. 0+000 - km. 0+100, ramal 2 km. 0+000 - km. 0+100												**$0.00** **$9,399,709.37** **$5,629,275.31**
Componente												
Carreteras con Pavimentación mixta												
Porcentaje de la pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.84	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.84	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad												
Pavimentación mixta mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 0+800, ramal 1 km. 0+000 - km. 0+100, ramal 2 km. 0+000 - km. 0+100												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.84	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.84	84.00	84.00	84.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B099 Pavimentación Mixta del Camino: Col. Allende, tramo: km. 0+000 - km. 1+000												**$0.00** **$10,983,299.54** **$3,319,456.94**
Componente												
Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.54	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.54	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad												
Pavimentación Mixta del tramo: km. 0+000 - km. 1+000, mediante los trabajos de: terrecerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.54	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.54	54.00	54.00	54.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B100 Rehabilitación del Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana) - Jericó, tramo: km. 0+000 - km. 8+300, subtramo: km. 0+000 - km. 2+500												**$0.00** **$17,477,310.60** **$12,077,715.05**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.30	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 7.06	0.00 0.00 0.00	8.30 8.30 7.06	85.06	85.06	85.06	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 8.30	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 2.13	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 2.13	85.20	85.20	85.20	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.50	
Proyecto: 063511H04001C03B101 Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 2+315												**$0.00** **$13,064,012.73** **$4,855,843.67**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.08	8.80 8.80 4.94	0.00 0.00 0.00	8.80 8.80 5.02	56.14	57.05	57.05	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 8.80	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+315												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.31	0.00	0.00	2.31	0.00	2.31	56.28	57.14	57.14	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.31	0.00	2.31						
		0.00	0.02	1.30	0.00	1.32				Kilómetro	2.31	
Proyecto: 063511H04101C03B011 Construcción del Puente Vehicular, ubicado sobre el Camino: Nicolas Ruiz - Panteón Municipal												**$0.00** **$18,252,522.95** **$11,452,516.24**
Componente Puentes construidos												
Porcentaje de Infraestructura de puentes construidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	64.00	68.00	68.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.04	0.64	0.00	0.68				Puente	1.00	
Actividad Construcción del Puente Vehicular, ubicado sobre el Camino: Nicolas Ruiz - Panteón Municipal												
Porcentaje de avance en la ejecución de puentes a construir	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	64.00	68.00	68.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.04	0.64	0.00	0.68				Puente	1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B102 Rehabilitación del Camino: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600; subtramo: km. 3+400 - km. 4+600												**$0.00** **$14,679,325.55** **$6,464,976.78**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.20	0.00	1.20						
		0.00	0.00	1.14	0.00	1.14				Kilómetro	1.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 3+400 - km. 4+600												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.20	0.00	1.20						
		0.00	0.00	1.14	0.00	1.14				Kilómetro	1.20	
Proyecto: 063511H04001C03B103 Rehabilitación del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 – km. 8+600, subtramo: km. 0+000 – km. 3+500												**$0.00** **$29,499,362.88** **$11,038,022.54**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.60	0.00	0.00	8.60	0.00	8.60	58.02	68.02	68.02	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	8.60	0.00	8.60						
		0.00	0.86	4.99	0.00	5.85				Kilómetro	8.60	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 – km. 3+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	58.00	68.00	68.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.50	0.00	3.50						
		0.00	0.35	2.03	0.00	2.38				Kilómetro	3.50	
Proyecto: 063511H04001C03B104 Pavimentación Mixta del Camino: La Democracia - Plan de Río Azul - Nueva Sabanilla - Benito Juárez, tramo: km. 0+000 - km. 30+800; subtramo: km. 2+200 - km. 4+200												**$0.00** **$23,759,736.23** **$10,563,682.81**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de Caminos con pavimentación mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.98	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.98	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 2+200 - km. 4+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.98	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.98	99.00	99.00	99.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Proyecto: 063511H04101C03B012 Construcción del Camino: Chimúm´Cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000												**$0.00** **$13,998,230.23** **$8,270,849.42**
Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.61	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.61	0.00	0.00	61.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señaletica, del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.61	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.61	0.00	0.00	61.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B105 Pavimentación Mixta del Camino: Ocotepec – San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 – km. 13+200; subtramo: km. 2+900 – km. 5+000 (T.A.)												**$0.00** **$23,177,509.77** **$7,619,434.73**
Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	55.24	55.24	55.24	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.10	0.00	2.10						
		0.00	0.00	1.16	0.00	1.16				Kilómetro	2.10	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 2+900 – km. 5+000 (T.A.), mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	55.24	55.24	55.24	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	2.10	0.00	2.10						
		0.00	0.00	1.16	0.00	1.16				Kilómetro	2.10	
Proyecto: 063511H04001C03B106 Rehabilitación del Camino: E.C. (Tapanatepec - Tuxtla Gutiérrez) - Pomposo Castellanos, tramo: km. 0+000 - km. 4+000, subtramo: km. 0+000 - km. 1+600												**$0.00** **$14,309,603.31** **$6,726,652.43**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	98.13	98.13	98.13	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.60	0.00	1.60						
		0.00	0.00	1.57	0.00	1.57				Kilómetro	1.60	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+600												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 1.57	0.00 0.00 0.00	1.60 1.60 1.57	98.13	98.13	98.13	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.60	
Proyecto: 063511H04001C03B107 Rehabilitación del Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 - km. 42+300; subtramo: km. 0+000 - km. 2+100												**$0.00** **$15,744,680.85** **$4,882,428.56**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 1.30	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 1.30	61.90	61.90	61.90	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.10	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+100												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 1.30	0.00 0.00 0.00	2.10 2.10 1.30	61.90	61.90	61.90	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.10	
Proyecto: 063511H04001C03B108 Rehabilitación del Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520; subtramo: km. 0+000 - km. 1+700 (T.A.)												**$0.00** **$7,805,407.91** **$2,313,066.67**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.31	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.31	18.24	18.24	18.24	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.70	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+700 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.31	0.00 0.00 0.00	1.70 1.70 0.31	18.24	18.24	18.24	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.70	
Proyecto: 103511H04201C03B007 Programa de Supervisión, Seguimiento y Verificación para Obras de Infraestructura Vial Complementaria, Carretera y Puentes del Estado												**$0.00** **$10,000,000.00** **$2,343,311.03**
Componente												
Carreteras alimentadoras supervisadas												
Porcentaje de caminos supervisados.	59.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	59.00 59.00 0.00	59.00 59.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 59.00	
Actividad												
Supervisión, Seguimiento y Verificación para 59 Obras de Infraestructura Vial Complementaria, Carretera y Puentes del Estado. (Programa Normal).												
Porcentaje de avance en el seguimiento de caminos a supervisar.	59.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	59.00 59.00 0.00	59.00 59.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 59.00	
Proyecto: 063511H04001C03B109 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000												**$0.00** **$29,458,528.25** **$9,972,709.23**
Componente												
Caminos con pavimentación mixta												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.80	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.80	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.80	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.80	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Proyecto: 063511H04001C03B111 Rehabilitación del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 31+100 – km. 39+000 (T.A.)												**$0.00** **$25,732,181.41** **$7,683,039.06**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	7.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.90 7.90 2.53	0.00 0.00 0.00	7.90 7.90 2.53	32.03	32.03	32.03	Gestión / Eficacia Kilómetro	2027 7.90	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 31+100 - km. 39+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	7.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.90 7.90 2.53	0.00 0.00 0.00	7.90 7.90 2.53	32.03	32.03	32.03	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 7.90	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / + Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B112 Rehabilitación del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+400; subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)												**$0.00** **$23,765,237.25** **$19,454,170.10**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	83.00	83.00	83.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00						
		0.00	0.00	8.30	0.00	8.30				Kilómetro	10.00	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 10+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	83.00	83.00	83.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00						
		0.00	0.00	8.30	0.00	8.30				Kilómetro	10.00	
Proyecto: 063511H04001C03B110 Pavimentación Mixta del Camino: Buenavista Matasanos - Vicente Guerrero - Entronque a Carrizal, tramo: km. 0+000 - km. 9+600; subtramo: km. 0+000 - km. 1+800												**$0.00** **$28,876,373.34** **$8,650,237.59**
Componente												
Carreteras con Pavimentación mixta												
Porcentaje de la pavimentación mixta	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	43.89	43.89	43.89	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.80	0.00	1.80						
		0.00	0.00	0.79	0.00	0.79				Kilómetro	1.80	
Actividad												
Pavimentación mixta mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+800												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.80 1.80 0.79	0.00 0.00 0.00	1.80 1.80 0.79	43.89	43.89	43.89	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.80	
Proyecto: 063511H04001C03B119 Reconstrucción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 35+500; subtramo: km. 21+000 - km. 22+000												**$0.00** **$10,583,010.41** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 21+000 - km. 22+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B120 Reconstrucción del Camino: Ciudad Hidalgo - El Dorado, tramo: km. 0+000 - km. 5+450; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000												**$0.00** **$15,594,122.56** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.00	
Proyecto: 063511H04001C03B121 Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapilula - Ixhuatán) - San Francisco Jacona, tramo: km. 0+000 - km. 3+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+500												**$0.00** **$14,993,539.11** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.50	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: subtramo: km. 0+000 - km. 1+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.50	0.00	1.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.50	
Proyecto: 063511H04101C03B013 Construcción del Camino: La Candelaria - Monte Bonito, tramo: km. 0+000 - km. 3+019.89; subtramo: km. 2+000 - km. 3+019.89												**$0.00** **$13,446,712.46** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.01	0.00	1.01						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.01	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento horizontal, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+019.89												
Carreteras alimentadoras construidas	1.01	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.01 1.01 0.00	0.00 0.00 0.00	1.01 1.01 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.01	
Proyecto: 063511H04101C03B014 **Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 19+000 - km. 20+000**												**$0.00** **$12,739,005.46** **$3,640,977.57**
Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.13	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.13	13.00	13.00	13.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.13	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.13	13.00	13.00	13.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B113 **Reconstrucción del Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 147+900; subtramo: km. 109+000 - km. 117+000 (T.A.)**												**$0.00** **$9,336,510.78** **$0.00**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	8.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 109+000 - km. 117+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	8.00	
Proyecto: 063511H04001C03B123 Reconstrucción del Camino: San Pedro Buenavista - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 24+000; subtramo: km. 0+000 - km. 8+000 (T.A.)												**$0.00** **$24,884,205.11** **$7,142,733.97**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00						
		0.00	0.00	0.40	0.00	0.40				Kilómetro	8.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 8+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	5.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00						
		0.00	0.00	0.40	0.00	0.40				Kilómetro	8.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B124 Reconstrucción del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agronómos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500; subtramo: km. 11+000 - km. 13+500 (T.A.)												**$0.00** **$22,309,296.84** **$6,600,726.31**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	24.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	2.50	2.50						
		0.00	0.00	0.60	0.00	0.60				Kilómetro	2.50	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 11+000 - km. 13+500 (T.A.)												
Carreteras alimentadoras reconstruidas	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	24.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	2.50	2.50						
		0.00	0.00	0.60	0.00	0.60				Kilómetro	2.50	
Proyecto: 063511H04001C03B125 Reconstrucción del Camino: Nachig - Pasté, tramo: km. 0+000 - km. 3+400; subtramo: km. 0+000 - km. 1+600												**$0.00** **$18,128,163.36** **$5,381,463.21**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	30.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.60	1.60						
		0.00	0.00	0.48	0.00	0.48				Kilómetro	1.60	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+600												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	30.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.60	1.60						
		0.00	0.00	0.48	0.00	0.48				Kilómetro	1.60	
Proyecto: 063511H04001C03B122 Reconstrucción del Camino: San Cristóbal - Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 53+400; subtramo: km. 15+600 - km. 18+600 (T.A.)												**$0.00** **$23,647,989.63** **$6,610,991.77**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	16.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.48	0.00	0.48				Kilómetro	3.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 15+600 - km. 18+600 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	16.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.48	0.00	0.48				Kilómetro	3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B114 Pavimentación Mixta del Camino: Pantaleón Domínguez - NCP Nicolás Bravo - Las Palmas, tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)												**$0.00** **$3,668,524.92** **$1,083,033.85**
Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00						
		0.00	0.00	0.03	0.00	0.03				Kilómetro	3.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Pavimentación mixta del tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.), mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.03	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.03	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B115 Reconstrucción del Camino: E.C. (Costera - Mazatán) - Buenos Aires, tramo: km. 0+000 - km. 3+500; subtramo: km. 1+700 - km. 3+500												**$0.00** **$10,083,615.31** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.80 1.80 0.00	0.00 0.00 0.00	1.80 1.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.80	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 1+700 - km. 3+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.80 1.80 0.00	0.00 0.00 0.00	1.80 1.80 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.80	
Proyecto: 063511H04001C03B116 Reconstrucción del Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+200; subtramo: km. 92+000 - km. 98+200 (T.A.)												**$0.00** **$23,178,912.81** **$6,873,064.43**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos reconstruidos	6.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.93	6.20 6.20 0.00	6.20 6.20 0.93	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 6.20	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 92+000 - km. 98+200 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.93	6.20 6.20 0.00	6.20 6.20 0.93	0.00	0.00	15.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 6.20	
Proyecto: 063511H04001C03B118 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. Pueblo Nuevo - (Estoraque - Sacramento - El Tráncito 2 - Shashalpa - Julian Grajales - Carrizal - San José Mujular), tramo: km. 0+000 - km. 24+860; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000												**$0.00** **$13,390,105.39** **$3,700,219.62**
Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.08	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.08	0.00	0.00	8.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Pavimentación mixta del tramo: km. 0+000 - km. 1+000, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.08	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.08	0.00	0.00	8.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B117 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. Tapanatepec - Tapachula - Ramal Valdivia - Palmarcito, tramo: km. 0+000 - km. 40+600; subtramo: km. 39+080 - km. 40+120												**$0.00** **$14,856,411.05** **$4,207,429.20**
Componente												
Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.96	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.04	1.04						
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				Kilómetro	1.04	
Actividad												
Pavimentación mixta del subtramo: km. 39+080 - km. 40+120, mediante los trabajos de: Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentación Mixta y Señalamiento Horizontal.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.04	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.96	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.04	1.04						
		0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				Kilómetro	1.04	
Proyecto: 063511H04001C03B126 Rehabilitación del Camino: San Cristóbal – Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 – km. 53+400; subtramo: km. 43+400 – km. 53+400 (T.A.)												**$0.00** **$14,777,031.83** **$4,967,569.43**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	58.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00						
		0.00	0.00	5.80	0.00	5.80				Kilómetro	10.00	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 43+400 – km. 53+400 (T.A.)												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5.80	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 5.80	0.00	0.00	58.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 10.00	
Proyecto: 063511H04001C03B127 Reconstrucción del Camino: Acacoyagua - E.C. (Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 - km. 2+400												**$0.00** **$13,299,855.21** **$3,740,013.66**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstuidos	2.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.24	2.40 2.40 0.00	2.40 2.40 0.24	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.40	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 0+000 - km. 2+400.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	2.40	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.24	2.40 2.40 0.00	2.40 2.40 0.24	0.00	0.00	10.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.40	
Proyecto: 063511H04001C03B128 Reconstrucción del Camino: Huitiupan - Amatán, tramo: km. 0+000 - km. 45+700; subtramo: km. 43+500 - km. 45+700 (T.A.)												**$0.00** **$20,999,916.36** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas.												
Numero de Kilómetros de caminos a reconstruir.	2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.20 2.20 0.00	2.20 2.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.20	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfalticó del subtramo: km. 43+500 - km. 45+700 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir.	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	2.20	2.20						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.20	
Proyecto: 063511H04001C03B134 Reconstrucción del Camino: Tuxtla - Suchiapa, tramo: km. 0+000 - km. 20+400; subtramo: km. 1+300 - km. 20+400 (T.A.)												**$0.00** **$5,789,792.65** **$1,702,563.81**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	19.10	0.00	0.00	19.10	0.00	19.10	25.03	25.03	25.03	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	19.10	0.00	19.10						
		0.00	0.00	4.78	0.00	4.78				Kilómetro	19.10	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 1+300 - km. 20+400 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	19.10	0.00	0.00	19.10	0.00	19.10	25.03	25.03	25.03	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	19.10	0.00	19.10						
		0.00	0.00	4.78	0.00	4.78				Kilómetro	19.10	
Proyecto: 063511H04001C03B132 Reconstrucción del Puente S/N ubicado en el km. 3+900, sobre el Camino: 3 de mayo - Santa Rita de las Flores												**$0.00** **$4,606,180.31** **$0.00**
Componente												
Puentes reconstruidos												
Porcentaje de Infraestructura de puentes reconstruidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Puente	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Reconstrucción del Puente S/N ubicado en el km. 3+900, sobre el Camino: 3 de mayo - Santa Rita de las Flores												
Porcentaje de avance en la ejecución de puentes a reconstruir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Puente	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B136 **Reconstrucción del Camino: Francisco I. Madero - Paso Naranjo, tramo: km. 0+000 - km. 36+300; subtramo: km. 18+000 - km. 36+300 (T.A.)**												**$0.00** **$16,866,190.53** **$5,004,455.40**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	18.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.90	18.03 18.03 0.00	18.03 18.03 0.90	0.00	0.00	4.99	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.03	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 18+000 - km. 36+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	18.03	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.90	18.03 18.03 0.00	18.03 18.03 0.90	0.00	0.00	4.99	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 18.03	
Proyecto: 063511H04001C03B129 **Reconstrucción del Camino: E.C. (El Porvenir - La Grandeza) - Bejucal de Ocampo, tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)**												**$0.00** **$12,627,298.07** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos reconstuidos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B135 **Reconstrucción del Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; subtramo: km. 24+000 - km. 34+000 (T.A.)**												**$0.00** **$13,884,465.06** **$4,099,324.06**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.80	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.80	8.00	8.00	8.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 10.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 24+000 - km. 34+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	10.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.80	0.00 0.00 0.00	10.00 10.00 0.80	8.00	8.00	8.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 10.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B131 Reconstrucción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 - km. 124+000, subtramo: km. 0+000 – km. 9+000 (T.A.)												**$0.00** **$22,743,352.30** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	9.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 9+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	9.00	
Proyecto: 063511H04001C03B130 Reconstrucción del Camino: Acala - Lázaro Cárdenas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 13+500; subtramo: km. 3+500 - km. 6+500												**$0.00** **$17,439,101.79** **$5,178,921.73**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas.												
Porcentaje de caminos reconstuidos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	24.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00						
		0.00	0.00	0.72	0.00	0.72				Kilómetro	3.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 3+500 - km. 6+500												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.72	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.72	0.00	0.00	24.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Proyecto: 063511H04001C03B133 Reconstrucción del Camino: E.C. km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)												**$0.00** **$14,964,718.33** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 11.00	
Proyecto: 063511H04001C03B137 Reconstrucción del Camino: El Paraiso - El Nopal, tramo: km. 0+000 - km. 23+800; subtramo: km. 15+000 - km. 19+500 (T.A)												**$0.00** **$10,661,786.74** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	4.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.50	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 15+000 - km. 19+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	4.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	0.00 0.00 0.00	4.50 4.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.50	
Proyecto: 063511H04101C03B015 Construcción del Puente Vehicular de 40.00 M.L. ubicado en el km. 0+050, sobre el Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Chapayal Grande												**$0.00** **$23,604,620.07** **$7,005,814.53**
Componente Puentes construidos												
Porcentaje de infraestructura de puentes construidos	40.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.60	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 7.60	0.00	0.00	19.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2026 40.00	
Actividad Construcción del Puente Vehicular de 40.00 M.L.												
Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir	40.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 7.60	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 7.60	0.00	0.00	19.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2026 40.00	
Proyecto: 063511H04001C03B142 Rehabilitación del Camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 – km. 16+100; subtramo: km. 6+000 – km. 8+500												**$0.00** **$11,816,008.65** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 6+000 – km. 8+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.50 2.50 0.00	2.50 2.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.50	
Proyecto: 063511H04001C03B139 **Rehabilitación del Camino: E.C. (Tapachula - Arriaga) - Chamulapita, tramo: km. 0+000 - km. 4+800; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000**												**$0.00** **$14,641,116.77** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Proyecto: 063511H04001C03B140 **Rehabilitación del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 2+400 - km. 3+950**												**$0.00** **$10,375,845.34** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.55	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.55 1.55 0.00	1.55 1.55 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.55	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 2+400 - km. 3+950												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.55	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.55 1.55 0.00	1.55 1.55 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.55	
Proyecto: 063511H04001C03B141 Rehabilitación del Camino: E.C. (Comitán - Las Margaritas) - La Independencia - El Triunfo, tramo: km. 0+000 – km. 27+600, subtramo km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.)												**$0.00** **$20,144,975.79** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas.												
Porcentaje de caminos rehabilitados	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2024 20.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.00	20.00 20.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 20.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B138 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. Chalam - E.C. Chenalhó, tramo: km. 0+000 - km. 3+162.31; subtramo: km. 2+912 - km. 3+162.31												**$0.00** **$3,771,210.93** **$1,111,161.67**
Componente												
Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	0.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.05	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.05	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.25	
Actividad												
Pavimentación mixta del subtramo: km. 2+912 - km. 3+162.31, mediante los trabajos de: Terracerías, Muro Gavión, Obras de Drenaje, Pavimentación Mixta, Señalamiento Horizontal y Muro de Conteción a Base de Mamposteria de 3ra. Clase.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.25	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.05	0.00 0.00 0.00	0.25 0.25 0.05	20.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.25	
Proyecto: 063511H04001C03B143 Rehabilitación del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramo: km. 4+500 - km. 7+200												**$0.00** **$17,174,260.46** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.70 2.70 0.00	2.70 2.70 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.70	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 4+500 - km. 7+200												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	2.70	2.70						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	2.70	
Proyecto: 063511H04001C03B144 Rehabilitación del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, tramo: km. 0+000 - km. 8+000; subtramo: km. 0+000 - km. 4+300 (T.A.)												**$0.00** **$13,058,414.19** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	4.30	4.30						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	4.30	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	4.30	4.30						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	4.30	
Proyecto: 063511H04001C03B145 Rehabilitación del Camino: Laja Tendida - Paraíso del Grijalva, tramo: km. 0+000 - km. 13+700; subtramo: km. 0+000 - km. 3+500 (T.A.)												**$0.00** **$6,958,105.86** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	3.50	3.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.50	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 3+500 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.50 3.50 0.00	3.50 3.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.50	
Proyecto: 063511H04001C03B146 **Rehabilitación del Camino: Soyatitán - Socoltenango, tramo: km. 0+000 - km. 9+100; subtramo: km. 8+000 - km. 9+100**												**$0.00** **$7,747,608.39** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.10 1.10 0.00	1.10 1.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.10	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 8+000 - km. 9+100												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.10 1.10 0.00	1.10 1.10 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.10	
Proyecto: 063511H04001C03B148 **Pavimentación Mixta del Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600; subtramo: km. 0+400 - km. 2+100 (T.A.)**												**$0.00** **$20,504,748.87** **$6,140,586.35**
Componente Carreteras con Pavimentación mixta												
Porcentaje de la pavimentación mixta	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.12	1.70 1.70 0.00	1.70 1.70 0.12	0.00	0.00	7.06	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.70	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Pavimentación mixta mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento, del subtramo: km. 0+400 - km. 2+100 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	1.70	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.12	1.70 1.70 0.00	1.70 1.70 0.12	0.00	0.00	7.06	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.70	
Proyecto: 063511H04001C03B149 **Rehabilitación del Camino: E.C. (Estación Juárez – Ostuacán) – Nuevo Xochimilco – Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 16+000; subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (T.A.)**												**$0.00** **$19,836,591.11** **$5,936,796.54**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.50	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 1.50	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 6.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.50	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 1.50	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 6.00	
Proyecto: 063511H04001C03B147 **Rehabilitación del Camino: Francisco Villa - San Vicente La Mesilla - Guadalupe Victoria - E.C. (Comitán - La Mesilla - Pujiltic), tramo: km. 0+000 - km. 3+250; subtramo: km. 0+000 - km. 1+200**												**$0.00** **$8,113,784.84** **$0.00**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.20	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 1+200												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.20	
Proyecto: 063511H04001C03B150 Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Las Cruces - El Porvenir - La Grandeza - Bella Vista) - La Pinada, tramo: km. 0+000 - km. 2+800; subtramo: km. 0+000 - km. 0+540												**$0.00** **$13,777,934.69** **$0.00**
Componente Caminos con pavimentación mixta												
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	0.54	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.54 0.54 0.00	0.54 0.54 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.54	
Actividad Pavimentación Mixta del subtramo: km. 0+000 - km. 0+540, mediante los trabajos de: terracerías, obras de drenaje, pavimentación mixta y señalamiento.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	0.54	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.54 0.54 0.00	0.54 0.54 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 0.54	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B151 Reconstrucción del Camino: La Libertad - Aldama - La Placa - Estación Lacandón - E.C. (Palenque - La Libertad), tramo: km. 0+000 - km. 45+000; subtramo: km. 19+500 - km. 20+500												**$0.00** **$10,897,290.12** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad												
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 19+500 - km. 20+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B152 Reconstrucción del Puente S/N ubicado en el km. 0+900, sobre el Camino: E.C (Tapachula - Arriaga) - Ejido Progreso Chiapas												**$0.00** **$5,713,617.11** **$0.00**
Componente												
Puentes reconstruidos												
Porcentaje de Infraestructura de puentes reconstruidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Puente	2026 1.00	
Actividad												
Reconstrucción del Puente S/N ubicado en el km. 0+900, sobre el Camino: E.C (Tapachula - Arriaga) - Ejido Progreso Chiapas												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												$1,400,000,000.00 $1,956,621,706.80 $806,087,587.74
Porcentaje de avance en la ejecución de puentes a reconstruir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Puente	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B153 Reconstrucción del Camino: Villacomaltitlan - Teziutlán, tramo: km. 0+000 – km. 14+500; subtramo: km. 0+000 – km. 4+000 (T.A.)												$0.00 $10,212,330.75 $0.00
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.00	
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 – km. 4+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 4.00	
Proyecto: 063511H04001C03B154 Reconstrucción del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 - km. 22+300; subtramo: km. 4+300 - km. 7+300												$0.00 $21,123,921.05 $0.00
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas												
Porcentaje de caminos reconstruidos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Actividad												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 4+300 - km. 7+300												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.00	
Proyecto: 063511H04101C03B016 Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 11+000 - km. 12+000												**$0.00** **$14,019,298.00** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras construidas												
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 11+000 - km. 12+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.00	
Proyecto: 063511H04001C03B155 Reconstrucción del Camino: E.C. (Periférico) - Yocnajab El Rosario - El Prado, tramo: km. 0+000 – km. 11+900, subtramo: km. 0+000 - km. 6+500												**$0.00** **$15,928,205.66** **$0.00**
Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas.												
Porcentaje de caminos reconstuidos	6.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.50 6.50 0.00	6.50 6.50 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 6.50	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Actividad Reconstrucción de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 6+500												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	6.50	6.50						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	6.50	
Proyecto: 063511H04001C03B156 Rehabilitación del Camino: Cabecera Municipal - San José Yalacevo - San Isidro - Las Delicias - Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 4+054.94												**$0.00** **$11,354,179.97** **$3,387,616.57**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	5.93	Gestión / Calidad	2026	
		0.00	0.00	0.00	4.05	4.05						
		0.00	0.00	0.24	0.00	0.24				Kilómetro	4.05	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+054.94												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	5.93	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	4.05	4.05						
		0.00	0.00	0.24	0.00	0.24				Kilómetro	4.05	
Proyecto: 063511H04001C03B159 Pavimentación Mixta del Camino: Talquián - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)												**$0.00** **$28,760,150.38** **$8,613,604.83**
Componente Caminos pavimentados												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	3.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.34	3.35 3.35 0.00	3.35 3.35 0.34	0.00	0.00	10.15	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.35	
Actividad Pavimentación mixta del subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.), mediante los trabajos de: Terracerías, Alcantarillado, Pavimentos y Señaletica.												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	3.35	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.34	3.35 3.35 0.00	3.35 3.35 0.34	0.00	0.00	10.15	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 3.35	
Proyecto: 063511H04001C03B158 Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Fracción El Porvenir (El Guineo), tramo: km. 0+000 - km. 8+000, subtramo: km. 2+000 - km. 4+000												**$0.00** **$4,059,071.54** **$1,206,620.52**
Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.04	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.04	0.00	0.00	2.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	
Actividad Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 2+000 - km. 4+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.04	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.04	0.00	0.00	2.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 2.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												$1,400,000,000.00 $1,956,621,706.80 $806,087,587.74
Proyecto: 063511H04001C03B157 Rehabilitación del Camino: Soyaló - Francisco Sarabia - Chicoasen, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 4+500 - km. 8+000												$0.00 $27,057,861.49 $8,103,198.71
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	18.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	3.50	3.50						
		0.00	0.00	0.63	0.00	0.63				Kilómetro	3.50	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 4+500 - km. 8+000												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	18.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	3.50	3.50						
		0.00	0.00	0.63	0.00	0.63				Kilómetro	3.50	
Proyecto: 063511H04001C03B160 Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 54+000												$0.00 $4,719,350.93 $0.00
Componente												
Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos con mantenimiento	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.30	1.30						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.30	
Actividad												
Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 10+000 - km. 11+300 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.30	1.30						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.30	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 103511H04201C03B008 **Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera (FISE)**												**$0.00** **$1,549,999.83** **$0.00**
Componente Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera												
Porcentaje de caminos supervisados	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 42.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 42.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 42.00	
Actividad Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Carretera												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a supervisar	42.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 42.00	0.00 0.00 0.00	42.00 42.00 42.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2026 42.00	
Proyecto: 063511H04001C03B161 **Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Mario Souza, tramo: km. 0+000 - km. 14+000; subtramo: km. 2+400 - km. 3+600 (T.A.)**												**$0.00** **$4,131,322.92** **$0.00**
Componente Caminos rurales rehabilitados												
Porcentaje de caminos rurales rehabilitados	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.20	
Actividad Rehabilitación del camino rural del subtramo: km. 2+400 - km. 3+600 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino rural a rehabilitar	1.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.20 1.20 0.00	1.20 1.20 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2026 1.20	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 103511H04001C03B007 Equipos para el Control de Calidad de Infraestructura Carretera												**$0.00** **$1,347,601.77** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras supervisadas												
Porcentaje de caminos supervisados.	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	42.00	0.00	42.00						
		0.00	0.00	42.00	0.00	42.00				Supervisión	42.00	
Actividad												
Adquisición de Equipos para el Control de Calidad de la Infraestructura Carretera.												
Porcentaje de avance en la adquisición de equipos para el control de calidad.	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	16.00	0.00	16.00						
		0.00	0.00	16.00	0.00	16.00				Pieza	16.00	
Proyecto: 063511H04001C03B162 Rehabilitación del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km 0+000 - km 147+900; subtramo: km. 64+800 - km. 66+700												**$0.00** **$12,853,978.13** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras rehabilitadas												
Porcentaje de caminos rehabilitados	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.90	1.90						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.90	
Actividad												
Rehabilitación de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del subtramo: km. 64+800 - km. 66+700												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.90	1.90						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.90	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$1,400,000,000.00** **$1,956,621,706.80** **$806,087,587.74**
Proyecto: 063511H04001C03B163 Rehabilitación de Puente Tipo Cajón de Concreto de 12.00 M.L. ubicado en el Km. 38+460, sobre el Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania.												**$0.00** **$10,645,877.30** **$0.00**
Componente												
Puentes rehabilitados												
Porcentaje de infraestructura de puentes rehabilitados	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	12.00	
Actividad												
Rehabilitación de Puente Tipo Cajón de Concreto de 12.00 M.L.												
Porcentaje de avance en la ejecución de puentes a rehabilitar	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	12.00	
Proyecto: 063511H04001C03B164 Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 16+000												**$0.00** **$4,702,548.68** **$0.00**
Componente												
Carreteras alimentadoras con mantenimiento												
Porcentaje de caminos con mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	
Actividad												
Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfaltico del tramo: km. 6+000 - km. 7+000 (T.A.)												
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2026	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.00	

SECRETARÍA DE FINANZAS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA
GOBIERNO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2026
Fecha de impresión: 09-octubre-2026

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												$1,400,000,000.00 $1,956,621,706.80 $806,087,587.74

Alejandra Gómez Mendoza
Coordinador General del Grupo Estratégico

Alexandro López Gordillo
Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente