COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	 MODIF. ANUAL	 ALCANZ. AL PERIODO	 % CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	 LOCALIDAD	 MUJER	 HOMBRE	 PERSONA
		TRANSPORTE													
		TRANSPORTE POR CARRETERA						1 465 345 768.02	2 027 018 166.52	849 308 471.60					
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:													
A001	9.1	COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA DE CAMINOS Y PUENTES APEGADO A LAS PRIORIDADES DEL PLAN ESTATAL						5 260 953.29	7 869 484.81	5 781 399.50	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de la atención de audiencias	Reunión	1 500.00	1 500.00	1 415.00	94.33								
A001	9.1	GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS						14 251 612.67	15 012 593.74	9 194 962.55	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de gestiones administrativas y de recursos humanos, financieros y materiales para la operatividad de la Comisión Estatal de Caminos	Trámite	1 200.00	1 200.00	334.00	27.83								
		Porcentaje de gestiones administrativas y de recursos humanos para la operatividad de la Comisión Estatal de Caminos	Gestión	127.00	127.00	83.00	65.35								
		Porcentaje de gestiones administrativas de los recursos materiales y la elaboración de los servicios generales de la Comisión Estatal de Caminos	Trámite	69.00	69.00	62.00	89.86								
A001	9.1	PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA CORRECTIVA Y PREVENTIVA PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, APEGADOS A LAS NORMAS Y NECESIDADES DE LA COMISIÓN						2 535 662.57	2 654 401.95	1 696 725.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de servicios atendidos en materia de bienes y recursos informáticos	Servicio	1 000.00	1 000.00	668.00	66.80								
A001	9.1	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS						3 348 444.03	3 489 708.45	2 241 288.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de asesorías legales a las áreas administrativas de la Comisión Estatal de Caminos en materia administrativa y contencioso	Asesoría	200.00	200.00	143.00	71.50								
A001	9.1	ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO						3 066 246.52	3 179 803.69	2 056 436.19	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de proyectos tramitados para su validación y autorización	Acción	200.00	200.00	150.00	75.00								
		Porcentaje de integración del procedimiento de los proyectos autorizados	Proyecto	30.00	30.00	23.00	76.67								
		Porcentaje de integración del procedimiento de los proyectos autorizados	Trámite	600.00	600.00	500.00	83.33								
A001	9.1	INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA DE CAMINOS Y PUENTES						11 112 571.55	9 266 712.86	5 493 331.93	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de catálogos de conceptos elaborados	Catálogo	280.00	280.00	210.00	75.00								
A001	9.1	COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA. CARRETERA Y PUENTES DEL ESTADO						5 033 413.10	5 876 444.93	3 603 852.72	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de coordinación de los procesos de contratación de obra en materia de infraestructura vial complementaria, carretera y puentes del estado	Contrato	250.00	250.00	77.00	30.80								
A001	9.1	DISEÑO, ELABORACIÓN Y VIGILANCIA DE PRECIOS UNITARIOS EN APEGO A LOS ESTÁNDARES NORMADOS						3 431 185.24	4 134 439.29	2 491 462.82	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de obras priorizadas con presupuesto de obra	Obra	300.00	300.00	139.00	46.33								
A001	9.1	COORDINACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, REPORTE Y VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES						17 179 312.65	18 787 931.09	10 619 275.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de obras de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes realizadas	Obra	130.00	130.00	77.00	59.23								
G001	5.1	COORDINACIÓN Y FORMACION EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO DE LA COMISION ESTATAL DE CAMINOS						126 366.40	124 938.91	42 149.77	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	100	0	100
		Porcentaje de campaña de salud para el personal de la CEC realizadas	Campaña	6.00	6.00	2.00	33.33								
		Porcentaje de capacitaciones impartidas	Capacitación	9.00	9.00	6.00	66.67								
		Porcentaje de difusiones con perspectiva de género realizadas	Difusión	16.00	16.00	5.00	31.25								
		PROYECTOS DE INVERSIÓN:													
													273	273	546
B004	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+600; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000						20 000 000.00	0.00	0.00	Cacahoatán	Agua Caliente	0	0	0
		Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00								
B005	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) - EL CUYO ÁLVARO OBREGÓN, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 14+000; SUBTRAMO: KM. 9+770 – KM. 14+000						18 232 758.62	0.00	0.00	Catazajá	Cuyo (Álvaro Obregón)	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	4.23	4.23	0.00	0.00								
B006	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM.11+000						19 245 689.66	0.00	0.00	Chalchihuitán	Joveltic	0	0	0
		Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00								
B009	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ICALUMTIC – ALDAMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)						10 656 160.22	10 656 160.22	9 800 129.34	Chamula	Yolonhuitz	267	259	526
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	3.00	3.00	3.00	100.00								
B010	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BELISARIO DOMÍNGUEZ - ALDAMA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+180 (T.A.)						13 624 850.93	13 624 850.93	6 379 846.85	Chenalhó	Belisario Domínguez	884	752	1,636
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro (t.a)	2.18	2.18	1.90	87.16								
B011	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACALA - LÁZARO CÁRDENAS - CHIAPILLA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500 (T.A.)						20 000 000.00	0.00	0.00	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	13.50	13.50	0.00	0.00								
B017	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TEMÓ – YAJALÓN – TILA – EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 86+700, SUBTRAMO: 9+300 – KM. 40+000 (T.A.)						20 258 620.69	0.00	0.00	Chilón	Chilón	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	30.70	30.70	0.00	0.00								
B018	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COPAINALA - COAPILLA - OCOTEPEC; TRAMO: KM. 0+000 - KM. 43+100; SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 33+300 (T.A.)						30 000 000.00	0.00	0.00	Coapilla	Llano Grande	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	23.00	23.00	0.00	0.00								
B019	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CHILIL - CHANAL) – SIBERIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+300; SUBTRAMO: KM. 0+000 KM. 4+700 (T.A.)						16 000 000.00	0.00	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	4.70	4.70	0.00	0.00								
B022	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA) - JERICÓ. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300 (T.A.)						16 420 836.24	0.00	0.00	El Parral	Jericó (Porvenir)	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.30	8.30	0.00	0.00								
B023	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - EL NARANJO - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000						30 000 000.00	0.00	0.00	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	0	0	0
		Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00								
B024	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LIBRAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+700						25 922 413.79	0.00	0.00	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	5.70	5.70	0.00	0.00								
B026	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SANTA CATARINA LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 2+400 - KM. 21+000						20 000 000.00	0.00	0.00	Huitiupán	Huitiupán	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	18.60	18.60	0.00	0.00								
B027	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 193.0 (RANCHO NUEVO - OCOSINGO) - BUENA VISTA - 20 DE NOVIEMBRE - SAN FERNANDO - CHANAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+455; SUBTRAMO: 20 DE NOVIEMBRE - SAN FERNANDO (KM. 12+575 - KM. 17+575)						20 000 000.00	0.00	0.00	Huixtán	San Fernando	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00								
B028	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS DELICIAS - FRANCISCO I. MADERO - TZINACAL BUENOS AIRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)						20 258 620.69	0.00	0.00	Huixtla	Altamira (La Providencia)	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00								
B029	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO (LA ZACUALPA) - IGNACIO ZARAGOZA) - CERRO LAS CAMPANAS - LÁZARO CÁRDENAS - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 KM. 27+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600 (T.A.)						39 504 310.34	0.00	0.00	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	7.25	7.25	0.00	0.00								
B030	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+200 (T.A.)						58 954 932.48	0.00	0.00	Ixtapangajoya	Jana 1ra. Sección	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	9.20	9.20	0.00	0.00								
B031	9.1	CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 55+000						30 954 416.21	0.00	0.00	Juárez	Juárez	0	0	0
		Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	55.00	55.00	0.00	0.00								
B036	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA GRANDEZA – BELLAVISTA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 12+500 (T.A.)						25 000 000.00	0.00	0.00	La Grandeza	La Grandeza	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.50	12.50	0.00	0.00								
B037	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 124+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 78+000 (T.A.)						40 000 000.00	0.00	0.00	Las Margaritas	Vicente Guerrero	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	78.00	78.00	0.00	0.00								
B038	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400 (T.A.)						24 347 836.78	0.00	0.00	Las Rosas	Las Rosas	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	28.40	28.40	0.00	0.00								
B039	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL - E.C. FRONTERIZA DE SUR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)						85 159 821.12	0.00	0.00	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00								
B041	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - RAMAL A RUINAS DE BONAMPAK, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 12+900 (T.A.)						4 612 068.96	0.00	0.00	Ocosingo	Bethel	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	12.90	12.90	0.00	0.00								
B042	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: OCOTEPEC - SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000-KM. 13+200: SUBTRAMO: KM. 2+900 - KM. 7+300 (T.A.)						25 237 448.50	0.00	0.00	Ocotepec	San Antonio Buenavista	0	0	0
		Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00								
B046	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN - ARROYO GRANDE - AURORA ERMITA - CHAPAYAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+840 (T.A.)						25 000 000.00	0.00	0.00	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Arroyo Grande	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	11.84	11.84	0.00	0.00								
B047	9.1	CAMINO: PICHUCALCO - JUÁREZ - REFORMA - BOCA DE LIMÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100						35 992 325.79	27 387 780.57	0.00	Reforma	Reforma	0	0	0
		Porcentaje de caminos con mantenimiento	Kilómetro	57.10	57.10	0.00	0.00								
B048	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL. TRAMO: KM. 0+000 – KM. 21+200 (T.A.)						50 000 000.00	0.00	0.00	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	21.20	21.20	0.00	0.00								
B049	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 11+520 (T.A.)						26 000 000.00	0.00	0.00	San Cristóbal de Las Casas	Guadalupe el Túnel	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	11.52	11.52	0.00	0.00								

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B051	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (OXCHUC - PLAZA YOCHIB) - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000. SUBTRAMO: KM. 5+500 - KM. 11+000	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	5.50	5.50	0.00	0.00	59 121 603.04	0.00	0.00	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0
B052	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 23+000; SUBTRAMOS: KM. 1+000 - KM 14+900 (T.A.) Y KM. 17+700 - KM. 23+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	19.20	19.20	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	El Porvenir	Siltepec	0	0	0
B053	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+315	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	2.31	2.31	0.00	0.00	13 232 943.93	0.00	0.00	Simojovel	Porvenir Chanalucum	0	0	0
B055	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AGUSTÍN RUBIO (LA ZACUALPA) - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+750. SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 11+750	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	17.60	17.60	0.00	0.00	20 258 620.69	0.00	0.00	Solosuchiapa	Cerro las Campanas	0	0	0
B056	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SOYALÓ - FRANCISCO SARABIA - CHICOASÉN, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 22+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	28 000 000.00	0.00	0.00	Soyaló	Francisco Sarabia	0	0	0
B057	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - NUEVA ALEMANIA) - EL PORVENIR Y RAMAL A BADENIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 4+400. Y RAMAL A BADENIA KM. 0+000 AL KM. 0+540	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	2.94	2.94	0.00	0.00	25 455 823.55	0.00	0.00	Tapachula	El Porvenir	0	0	0
B058	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600. SUBTRAMO: KM. 3+400 - KM. 4+600	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	14 869 144.41	0.00	0.00	Tapachula	San José Reforma	0	0	0
B059	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TAPALAPA - MAZONO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+000; SUBTRAMO: KM. 4+400 - KM. 24+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstuidos	Kilómetro	4.40	4.40	0.00	0.00	16 236 779.20	0.00	0.00	Tapalapa	Mazono	0	0	0
B060	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstuidos	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	29 666 465.55	0.00	0.00	Tapilula	San Francisco Jaconá	0	0	0
B062	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FCO. I. MADERO - ESPERANZA DE LOS POBRES) - NVO. VICENTE GUERRERO - JUAN SABINES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+566.30; CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL KM. 0+510	Porcentaje de caminos reconstuidos	Kilómetro	0.56	0.56	0.00	0.00	33 500 000.00	0.00	0.00	Tecpatán	Nuevo Vicente Guerrero	0	0	0
B063	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL LIMAR - EL CAMPANARIO - SALTO DE AGUA. TRAMO: KM. 0+000 – KM. 27+900 (T.A.)	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro (t.a)	27.90	27.90	21.76	77.99	16 027 597.76	16 027 597.76	9 652 482.65	Tila	El Limar	0	0	0
B065	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE) - PUERTO ARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800; SUBTRAMO: KM. 0+200 - KM. 1+800	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	1.60	1.60	0.00	0.00	18 751 716.44	0.00	0.00	Tonalá	Puerto Arista	0	0	0
B068	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 7+100 (T.A.)	Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	4.10	4.10	0.00	0.00	11 849 678.25	0.00	0.00	Tzimol	Ochusjob	0	0	0
B069	9.1	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO: TALQUIÁN - CHIQUIHUITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000, SUBTRAMO: KM. 2+650 - KM. 6+000 (T.A.)	Porcentaje de la pavimentación con concreto mixto	Kilómetro	3.35	3.35	0.00	0.00	24 906 481.81	186 659.36	0.00	Unión Juárez	Chiquihuite	0	0	0
B070	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAJA TENDIDA - PARAÍSO DEL GRIJALVA. TRAMO: KM. 0+000 – KM. 13+700 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstuidos	Kilómetro	13.70	13.70	0.00	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	0	0	0
B073	9.1	CAMINO: E.C. (PICHUCALCO - JUÁREZ) - SUNUAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+400.	Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	Kilómetro	0.50	0.50	0.48	96.00	0.00	10 123 168.19	4 187 888.31	Sunuapa	Sunuapa	116	141	257
B074	9.1	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO: ACCESO A MITONTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+650; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+280	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	0.28	0.28	0.28	100.00	0.00	6 728 811.97	6 717 110.30	Mitontic	Mitontic	273	273	546
B075	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ - SAN ANTONIO CARIDAD - CRUCERO SANTA MARTHA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000; SUBTRAMO: KM. 4+500 KM. 5+120	Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.62	0.62	0.52	83.87	0.00	10 816 491.39	7 780 942.41	Chenalhó	Caridad San Antonio	187	176	363
B076	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHENALHÓ – PANTELHÓ, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 32+600; SUBTRAMO: KM. 29+000 – KM. 32+600 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro (t.a)	3.60	3.60	3.17	88.06	0.00	10 641 449.74	6 362 650.42	Pantelhó	San José del Carmen	116	112	228
B077	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 21+200; SUBTRAMO: KM.18+900 - KM. 21+200	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	2.30	2.30	2.23	96.96	0.00	29 628 825.48	29 352 149.75	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	1 992	1 877	3,869
B078	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (MONTECRISTO DE GUERRERO - SAN NICOLAS) - EL POLVORÓN - EL TESORO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+280	Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	3.28	3.28	2.36	71.95	0.00	50 330 544.04	35 657 214.30	Montecristo de Guerrero	Montecristo de Guerrero	0	0	0
B079	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATÉ - EL BOSQUE) - LOS PLÁTANOS. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500 (T.A.)	Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro (t.a)	6.50	6.50	6.50	100.00	0.00	34 475 544.84	34 365 723.11	El Bosque	Plátanos	591	554	1,145

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCION / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B080	9.1	PAVIMENTACION MIXTA DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50; SUBTRAMO: KM. 4+200 - KM. 4+700.						0.00	10 528 524.00	10 469 184.45	Chenalhó	Yibeljoj	130	148	278
		Porcentaje de la pavimentación mixta	Kilómetro	0.50	0.50	0.50	100.00								
B081	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (ALDAMA - LARRAINZAR) - SAN PEDRO COTZILNAM - XUXCHEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+300						0.00	34 930 594.39	32 601 145.21	Aldama	Yetón	200	215	415
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	2.30	2.30	2.19	95.22								
B082	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: TZAJALNICH - CHANAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+200; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500						0.00	20 601 885.80	16 981 690.70	Chanal	Tzajalnich	111	127	238
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.50	1.50	1.47	98.00								
B083	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL - CONCEPCIÓN PINADA - EL CEÑIDO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500						0.00	76 097 192.44	46 316 198.82	Capitán Luis Ángel Vidal	Capitán Luis Ángel Vidal	0	0	0
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	4.00	4.00	2.00	50.00								
B084	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (RAYÓN - PANTEPEC) - SAN ISIDRO LAS BANDERAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000						0.00	28 076 107.58	24 714 823.67	Pantepec	San Isidro las Banderas	280	281	561
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	3.00	3.00	3.00	100.00								
B085	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (OXCHUC - PLAZA YOCHIBI - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000						0.00	48 324 581.66	40 845 561.64	Oxchuc San Juan Cancuc	Jitón San Juan Cancuc	9 765	9 068	18,833
		Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	Kilómetro	2.00	2.00	1.80	90.00								
		Porcentaje de avance en la ejecución del camino con pavimentación mixta	Kilómetro	2.00	2.00	1.80	90.00								
B086	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - ZAMORA PICO DE ORO - LAS GUACAMAYAS - BOCA DE CHAJUL - E.C. (FRONTERIZA DE SUR). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000.						0.00	139 452 514.03	56 536 226.58	Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas	Varios	267	301	568
		Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	Kilómetro	10.00	10.00	9.60	96.00								
		Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	Kilómetro	9.00	9.00	9.00	100.00								
		Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	Metro Lineal	14.20	14.20	13.64	96.06								
		Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	Metro Lineal	14.50	14.50	14.50	100.00								
		Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	Metro Lineal	23.00	23.00	23.00	100.00								
		Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	Metro Lineal	25.00	25.00	25.00	100.00								
		Porcentaje de avance en la ejecución del puente a reconstruir	Metro Lineal	26.00	26.00	25.00	96.15								
B087	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: SACLUM - TZIZIM, TRAMO: KM. 15+000 - KM. 26+320; SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 21+600.						0.00	10 096 125.12	4 553 221.78	Chalchihuitán	Sislm	273	299	572
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.60	0.60	0.50	83.33								
B088	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. 15+540 (CHALCHIHUITÁN - TZACUCÚM) - JOLTEALAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+750; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+000.						0.00	12 727 382.04	6 515 530.24	Chalchihuitán	Joveltic	220	251	471
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.97	97.00								
B089	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CHALCHIHUITÁN - TZACUCUM) - BALUNACO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+904; SUBTRAMO: KM. 4+800 - KM. 5+400.						0.00	10 735 545.04	6 599 121.68	Chalchihuitán	Yolonhuitz	0	0	0
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	0.60	0.60	0.45	75.00								
B090	9.1	CAMINO: JUÁREZ - MUNDO NUEVO - E.C. (SANTA TERESA - SAN MANUEL). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+600						0.00	10 070 523.38	4 721 225.34	Juárez	Mundo Nuevo	215	192	407
		Porcentaje de caminos con mantenimiento	Kilómetro	17.60	17.60	16.19	91.99								
B091	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO NUMERO DOS (VEINTE DE NOVIEMBRE) - PUERTO ARISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800; SUBTRAMO: KM. 0+200 - KM. 1+800						0.00	18 751 716.44	15 555 478.49	Tonalá	Puerto Arista	480	478	958
		Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	Kilómetro	1.60	1.60	1.60	100.00								
B092	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 174+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000						0.00	17 767 631.99	11 629 187.70	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0
		Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.66	66.00								
B093	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LA REJOYA - OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+100; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200						0.00	13 733 362.74	6 958 430.07	Tzimol	Tzimol	0	0	0
		Porcentaje de caminos con Pavimentación Mixta	Kilómetro	3.20	3.20	2.46	76.88								
B094	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - POZO COLORADO - LAGUNA GRANDE - SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 37+100, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (T.A.)						0.00	14 353 368.56	7 429 126.20	San Cristóbal de Las Casas	Zacualpa Ecatepec	516	507	1,023
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	37.10	37.10	33.38	89.97								
B095	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMÓ - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 9+300 – KM. 17+000 (T.A.)						0.00	16 440 365.44	11 237 416.04	Chilón	Crucero San Antonio	65	59	124
		Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	7.70	7.70	6.62	85.97								
B096	9.1	CAMINO: PICHUCALCO - TECTUAPAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000						0.00	9 943 370.25	3 343 394.28	Pichucalco	El Zapote	0	0	0
		Porcentaje de caminos con mantenimiento	Kilómetro	11.00	11.00	7.15	65.00								
B097	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: ZARAGOZA – CANTÓN LAS CRUCES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 1+700						0.00	5 576 700.57	2 388 907.28	Tapachula	Zaragoza	493	460	953
		Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.70	1.70	1.43	84.12								
B098	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: SAN ANTONIO TZALANÍ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+800, RAMAL 1 KM. 0+000 - KM. 0+100, RAMAL 2 KM. 0+000 - KM. 0+100						0.00	9 399 709.37	5 629 275.31	La Trinitaria	San Antonio Tzalani	289	251	540
		Porcentaje de la pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.84	84.00								
B099	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: COL. ALLENDE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000						0.00	10 983 299.54	3 319 456.94	La Trinitaria	Allende	0	0	0
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.54	54.00								

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS
HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAM. ANUAL	METAS MODIF. ANUAL	METAS ALCANZ. AL PERIODO	METAS % CUMPLIM/ MODIF.	PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS MUNICIPIO	BENEFICIARIOS LOCALIDAD	BENEFICIARIOS MUJER	BENEFICIARIOS HOMBRE	BENEFICIARIOS PERSONA
B100	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (LAS LIMAS - REVOLUCIÓN MEXICANA) - JERICÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+300, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.30	8.30	7.06	85.06	0.00	17 477 310.60	12 077 715.05	El Parral	Jericó (Porvenir)	1 259	1 232	2,491
B101	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - LA PIMIENTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+800, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+315 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.80	8.80	5.02	57.05	0.00	13 064 012.73	4 855 843.67	Simojovel	Simojovel de Allende	0	0	0
B102	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - SAN JOSÉ REFORMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+600: SUBTRAMO: KM. 3+400 - KM. 4+600 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.20	1.20	1.14	95.00	0.00	14 679 325.55	6 464 976.78	Tapachula	Simón Bolivar	47	49	96
B103	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: IXTAPANGAJOYA - ZAPOTILLO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 8+600, SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 3+500 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	8.60	8.60	5.85	68.02	0.00	29 499 362.88	11 038 022.54	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	0	0	0
B104	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: LA DEMOCRACIA - PLAN DE RÍO AZUL - NUEVA SABANILLA - BENITO JUÁREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 30+800: SUBTRAMO: KM. 2+200 - KM. 4+200 Porcentaje de Caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	2.00	2.00	1.98	99.00	0.00	23 759 736.23	10 563 682.81	Maravilla Tenejapa	Plan de Río Azul	300	289	589
B105	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: OCOTEPEC – SAN ANTONIO BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 13+200; SUBTRAMO: KM. 2+900 – KM. 5+000 (T.A.) Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	2.10	2.10	1.16	55.24	0.00	23 177 509.77	7 619 434.73	Ocotepec	Guadalupe Victoria	0	0	0
B106	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPANATEPEC - TUXTLA GUTIÉRREZ) - POMPOSO CASTELLANOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000. SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+600 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.60	1.60	1.57	98.13	0.00	14 309 603.31	6 726 652.43	Cintalapa de Figueroa	Pomposo Castellanos	869	837	1,726
B107	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: MOTOZINTLA - NIQUIVIL - PAVENCUL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 42+300; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+100 Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	2.10	2.10	1.30	61.90	0.00	15 744 680.85	4 882 428.56	Motozintla	Motozintla de Mendoza	0	0	0
B108	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOAUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+520; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+700 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	1.70	1.70	0.31	18.00	0.00	7 805 407.91	2 313 066.67	Ocozocoautla de Espinosa	Ocozocoautla de Espinosa	0	0	0
B109	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - FRANCISCO LEÓN) - EL NARANJO - CHAPULTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+100: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	2.00	2.00	0.80	40.00	0.00	29 458 528.25	9 972 709.23	Francisco León	Siete Arroyos	0	0	0
B110	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: BUENAVISTA MATASANOS - VICENTE GUERRERO - ENTRONQUE A CARRIZAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+600: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+800 Porcentaje de la pavimentación mixta	Kilómetro	1.80	1.80	0.79	43.89	0.00	28 876 373.34	8 650 237.59	Coapilla	Buenavista (Matasanos)	0	0	0
B111	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: TEMÓ - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700; SUBTRAMO: KM. 31+100 – KM. 39+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	7.90	7.90	2.53	32.03	0.00	25 732 181.41	7 683 039.06	Yajalón	Yajalón	0	0	0
B112	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAS ROSAS - E.C. (TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+400; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) Porcentaje de caminos rehabilitados	Kilómetro	10.00	10.00	8.30	83.00	0.00	23 765 237.25	19 454 170.10	Las Rosas	Las Rosas	10 950	10 244	21,194
B113	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 147+900; SUBTRAMO: KM. 109+000 - KM. 117+000 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	9 336 510.78	0.00	Venustiano Carranza	Soyatitán	0	0	0
B114	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: PANTALEÓN DOMÍNGUEZ - NCP NICOLÁS BRAVO - LAS PALMAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A.) Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	3.00	3.00	0.03	1.00	0.00	3 668 524.92	1 083 033.85	Mapastepec	Las Palmas	0	0	0
B115	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (COSTERA - MAZATÁN) - BUENOS AIRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500; SUBTRAMO: KM. 1+700 - KM. 3+500 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	10 083 615.31	0.00	Mazatán	Buenos Aires	0	0	0
B116	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHICOASEN - TECPATAN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+200; SUBTRAMO: KM. 92+000 - KM. 98+200 (T.A.) Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	6.20	6.20	0.93	15.00	0.00	23 178 912.81	6 873 064.43	Mezcalapa	Raudales Malpaso	0	0	0
B117	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. TAPANATEPEC - TAPACHULA - RAMAL VALDIVIA - PALMARCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+600; SUBTRAMO: KM. 39+080 - KM. 40+120 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.04	1.04	0.01	0.96	0.00	14 856 411.05	4 207 429.20	Pijijiapan	El Palmarcito	0	0	0
B118	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. PUEBLO NUEVO - (ESTORAQUE - SACRAMENTO - EL TRÁNCITO 2 - SHASHALPA - JULIAN GRAJALES - CARRIZAL - SAN JOSÉ MUJULAR), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+860: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 Porcentaje de caminos con pavimentación mixta	Kilómetro	1.00	1.00	0.08	8.00	0.00	13 390 105.39	3 700 219.62	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Estoraque	0	0	0
B119	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SIMOJOVEL - PUEBLO NUEVO SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+500; SUBTRAMO: KM. 21+000 - KM. 22+000 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 583 010.41	0.00	Simojovel	Río Blanco	0	0	0
B120	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CIUDAD HIDALGO - EL DORADO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+450; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	15 594 122.56	0.00	Suchiate	El Campito	0	0	0
B121	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPILULA - IXHUATÁN) - SAN FRANCISCO JACONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+500 Porcentaje de caminos reconstruidos	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	14 993 539.11	0.00	Tapilula	San Francisco Jaconá	0	0	0

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B122	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 15+600 - KM. 18+600 (T.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.48	16.00	0.00	23 647 989.63	6 610 991.77	Tenejapa	Las Manzanas	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B123	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN PEDRO BUENAVISTA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 24+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000 (T.A.)	Kilómetro	8.00	8.00	0.40	5.00	0.00	24 884 205.11	7 142 733.97	Villa Corzo	Plan de Ayala	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B124	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CRUCERO NUEVO EDÉN - AGRONÓMOS MEXICANOS - DOMINGO CHANONA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+500: SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 13+500 (T.A.)	Kilómetro	2.50	2.50	0.60	24.00	0.00	22 309 296.84	6 600 726.31	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B125	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NACHIG - PASTÉ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+400: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+600	Kilómetro	1.60	1.60	0.48	30.00	0.00	18 128 163.36	5 381 463.21	Zinacantán	Pasté	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B126	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SAN CRISTÓBAL – TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 53+400; SUBTRAMO: KM. 43+400 – KM. 53+400 (T.A.)	Kilómetro	10.00	10.00	5.80	58.00	0.00	14 777 031.83	4 967 569.43	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados													
B127	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACACOYAGUA - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+400	Kilómetro	2.40	2.40	0.24	10.00	0.00	13 299 855.21	3 740 013.66	Acacoyagua	Acacoyagua	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstuidos													
B128	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUITIUPAN - AMATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+700; SUBTRAMO: KM. 43+500 - KM. 45+700 (T.A.)	Kilómetro	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	20 999 916.36	0.00	Amatán	Amatán	0	0	0
		Numero de Kilómetros de caminos a reconstruir.													
B129	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (EL PORVENIR - LA GRANDEZA) - BEJUCAL DE OCAMPO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	12 627 298.07	0.00	Bejucal de Ocampo	Barrio Nuevo	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstuidos													
B130	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ACALA - LÁZARO CÁRDENAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+500; SUBTRAMO: KM. 3+500 - KM. 6+500	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	17 439 101.79	5 178 921.73	Chiapilla	Lázaro Cárdenas	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstuidos													
B131	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS - NUEVO MOMÓN - CRUZ DEL ROSARIO - VICENTE GUERRERO - SAN QUINTÍN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000, SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 9+000 (T.A.)	Kilómetro	3.00	3.00	0.72	24.00	0.00	22 743 352.30	0.00	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B132	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE S/N UBICADO EN EL KM. 3+900, SOBRE EL CAMINO: 3 DE MAYO - SANTA RITA DE LAS FLORES	Puente	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4 606 180.31	0.00	Mapastepec	Santa Rita de las Flores	0	0	0
		Porcentaje de Infraestructura de puentes reconstruidos													
B133	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+000 (T.A.)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14 964 718.33	0.00	Larráinzar	Bashantic	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B134	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TUXTLA - SUCHIAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+400; SUBTRAMO: KM. 1+300 - KM. 20+400 (T.A.)	Kilómetro	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	5 789 792.65	1 702 563.81	Suchiapa	Suchiapa	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B135	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMITÁN - LA MESILLA - PUJILTIC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 57+100; SUBTRAMO: KM. 24+000 - KM. 34+000 (T.A.)	Kilómetro	19.10	19.10	4.78	25.03	0.00	13 884 465.06	4 099 324.06	Tzimol	San Vicente La Mesilla	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B136	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRANCISCO I. MADERO - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+300; SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 36+300 (T.A.)	Kilómetro	10.00	10.00	0.80	8.00	0.00	16 866 190.53	5 004 455.40	Salto de Agua	Tiemopa	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B137	9.1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PARAISO - EL NOPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+800; SUBTRAMO: KM. 15+000 - KM. 19+500 (T.A)	Kilómetro	18.03	18.03	0.90	4.99	0.00	10 661 786.74	0.00	Ixtapa	El Nopal	0	0	0
		Porcentaje de caminos reconstruidos													
B138	9.1	PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. CHALAM - E.C. CHENALHÓ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+162.31; SUBTRAMO: KM. 2+912 - KM. 3+162.31	Kilómetro	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	3 771 210.93	1 111 161.67	Chamula	Sakch'En	0	0	0
		Porcentaje de caminos con pavimentación mixta													
B139	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (TAPACHULA - ARRIAGA) - CHAMULAPITA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+800; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000	Kilómetro	0.25	0.25	0.05	20.00	0.00	14 641 116.77	0.00	Huehuetán	Chamulapa	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados													
B140	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: HUITIUPÁN - SANTA CATARINA - LOS NARANJOS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 28+900; SUBTRAMO: KM. 2+400 - KM. 3+950	Kilómetro	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10 375 845.34	0.00	Huitiupán	San Dionisio	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados													
B141	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (COMITÁN - LAS MARGARITAS) - LA INDEPENDENCIA - EL TRIUNFO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 27+600. SUBTRAMO KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)	Kilómetro	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	20 144 975.79	0.00	La Independencia	La Independencia	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados													
B142	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: ACAPETAHUA - EMBARCADERO LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 16+100; SUBTRAMO: KM. 6+000 – KM. 8+500	Kilómetro	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	11 816 008.65	0.00	Acapetahua	Mariano Matamoros	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados													
B143	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - SILTEPEC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 7+200	Kilómetro	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	17 174 260.46	0.00	Siltepec	Piedra Blanca	0	0	0
		Porcentaje de caminos rehabilitados													
B144	9.1	REHABILITACIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+300 (T.A.)	Kilómetro	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	13 058 414.19	0.00	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	0	0	0

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B145	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: LAJA TENDIDA - PARAÍSO DEL GRIJALVA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+700; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+500 (T.A.)	Kilómetro	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	6 958 105.86	0.00	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	0	0	0
B146	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SOYATITÁN - SOCOLTENANGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+100; SUBTRAMO: KM. 8+000 - KM. 9+100	Kilómetro	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	7 747 608.39	0.00	Socoltenango	Socoltenango	0	0	0
B147	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: FRANCISCO VILLA - SAN VICENTE LA MESILLA - GUADALUPE VICTORIA - E.C. (COMITÁN - LA MESILLA - PUJILTIC), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+250; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+200	Kilómetro	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	8 113 784.84	0.00	Tzimol	San Vicente la Mesilla	0	0	0
B148	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+600; SUBTRAMO: KM. 0+400 - KM. 2+100 (T.A.)	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	20 504 748.87	6 140 586.35	Tapachula	Chespal Viejo	0	0	0
B149	9.1	Porcentaje de la pavimentación mixta REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ – OSTUACÁN) – NUEVO XOCHIMILCO – PEÑITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	1.70	1.70	0.12	7.00	0.00	19 836 591.11	5 936 798.54	Ostuacán	La Candelaria	0	0	0
B150	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: E.C. (LAS CRUCES - EL PORVENIR - LA GRANDEZA - BELLA VISTA) - LA PINADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+800: SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+540	Kilómetro	6.00	6.00	1.50	25.00	0.00	13 777 934.69	0.00	La Grandeza	Nueva Libertad	0	0	0
B151	9.1	Porcentaje de caminos con pavimentación mixta RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA LIBERTAD - ALDAMA - LA PLACA - ESTACIÓN LACANDÓN - E.C. (PALENQUE - LA LIBERTAD), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 45+000; SUBTRAMO: KM. 19+500 - KM. 20+500	Kilómetro	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	10 897 290.12	0.00	La Libertad	Estrella de Belén 2da. Sección	0	0	0
B152	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE S/N UBICADO EN EL KM. 0+900, SOBRE EL CAMINO: E.C (TAPACHULA - ARRIAGA) - EJIDO PROGRESO CHIAPAS	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5 713 617.11	0.00	Mapastepec	Progreso de Chiapas	0	0	0
B153	9.1	Porcentaje de infraestructura de puentes reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VILLACOMALTITLAN - TEZIUTLÁN, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 14+500; SUBTRAMO: KM. 0+000 – KM. 4+000 (T.A.)	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10 212 330.75	0.00	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	0	0	0
B154	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA COMALAPA - CHICOMUSELO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+300; SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 7+300	Kilómetro	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	21 123 921.05	0.00	Frontera Comalapa	Nuevo Villa Ley	0	0	0
B155	9.1	Porcentaje de caminos reconstruidos RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (PERIFÉRICO) - YOCNAJAB EL ROSARIO - EL PRADO, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 11+900, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+500	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	15 928 205.66	0.00	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	0	0	0
B156	9.1	Porcentaje de caminos reconstuidos REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSÉ YALACEVO - SAN ISIDRO - LAS DELICIAS - BUENA VISTA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+054.94	Kilómetro	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	11 354 179.97	3 387 616.57	Comitán de Domínguez	San José Yalacevo	0	0	0
B157	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: SOYALÓ - FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 35+000; SUBTRAMO: KM. 4+500 - KM. 8+000	Kilómetro	4.05	4.05	0.24	6.00	0.00	27 057 861.49	8 103 198.71	Soyaló	Adolfo Lopez Mateos	0	0	0
B158	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - RAMAL FRACCIÓN EL PORVENIR (EL GUINEO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+000, SUBTRAMO: KM. 2+000 KM. 4+000	Kilómetro	3.50	3.50	0.63	18.00	0.00	4 059 071.54	1 206 620.52	Tapachula	5 de Mayo	0	0	0
B159	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados PAVIMENTACIÓN MIXTA DEL CAMINO: TALQUIÁN - CHIQUIHUITE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000, SUBTRAMO: KM. 2+650 - KM. 6+000 (T.A.)	Kilómetro	2.00	2.00	0.04	2.00	0.00	28 760 150.38	8 613 604.83	Unión Juárez	Chiquihuite	0	0	0
B160	9.1	Porcentaje de caminos con pavimentación mixta CAMINO: ESTACIÓN JUÁREZ - SANTA MARTHA - OSTUACÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+000	Kilómetro	3.35	3.35	0.34	10.00	0.00	4 719 350.93	0.00	Juárez	El Triunfo 3ra. Sección (El Santuario)	0	0	0
B161	9.1	Porcentaje de caminos con mantenimiento REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL: E.C. (TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA) - RAMAL MARIO SOUZA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+000: SUBTRAMO: KM. 2+400 - KM. 3+600 (T.A.)	Kilómetro	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	4 131 322.92	0.00	Tapachula	Unión Independencia	0	0	0
B162	9.1	Porcentaje de caminos rurales rehabilitados REHABILITACIÓN DEL CAMINO: BETANIA - SOYATITAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM 0+000 - KM 147+900; SUBTRAMO: KM. 64+800 - KM. 66+700	Kilómetro	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	12 853 978.13	0.00	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	0	0	0
B163	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados REHABILITACIÓN DE PUENTE TIPO CAJÓN DE CONCRETO DE 12.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 38+460, SOBRE EL CAMINO: TAPACHULA - EL EDÉN - NUEVA ALEMANIA.	Kilómetro	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	10 645 877.30	0.00	Tapachula	Eduviges (Nueva Alemania)	0	0	0
B164	9.1	Porcentaje de infraestructura de puentes rehabilitados CAMINO: E.C. (ESTACIÓN JUÁREZ - OSTUACÁN) - NUEVO XOCHIMILCO - PEÑITAS. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000	Metro Lineal	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	4 702 548.68	0.00	Ostuacán	Nuevo Xochimilco	0	0	0
B001	9.1	Porcentaje de caminos con mantenimiento CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: AMATÁN - REFORMA Y PLANADA, TRAMO: KM. 0+000 – KM. 6+000; SUBTRAMO: KM. 2+000 – KM. 3+000	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 909 615.19	0.00	0.00	Amatán	Nuevo San Lorenzo (La Choza)	0	0	0
B002	9.1	Porcentaje de caminos rehabilitados CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR NARANJAL UBICADO EN EL KM. 3+780 SOBRE EL CAMINO: E.C. (HUIXTLA- EL JOCOTE) - NARANJAL	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	21 439 887.51	0.00	0.00	Amatenango de la Frontera	Naranjal	0	0	0

COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS

HUMANISMO QUE TRANSFORMA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2026

Ente Público: Comisión Estatal de Caminos

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS				
				PROGRAM. ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM/ MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA
B003	9.1	Porcentaje de infraestructura de puentes construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PESQUERIA LA LINEA - COLONIA EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000; SUBTRAMO: KM.2+500 - KM.4+000	Puente	1.00	1.00	0.00	0.00	18 323 246.29	0.00	0.00	Arriaga	Emiliano Zapata	0	0	0
B005	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHANAL - E.C. 20 DE NOVIEMBRE HUIXTÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+880; SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000	Kilómetro	1.50	1.50	0.00	0.00	14 231 209.16	0.00	0.00	Chanal	Chanal	0	0	0
B006	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TRES CERROS - MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) - MAJOMUT - E.C. KM. 22+000 (CHENALHÓ - PANTELHÓ), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+369.50; SUBTRAMO: KM. 4+200 - KM. 5+200	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	15 353 273.31	0.00	0.00	Chenalhó	Yibeljoj	0	0	0
B007	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VENUSTIANO CARRANZA - GUADALUPE VICTORIA - NICOLÁS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+880; SUBTRAMO: KM. 13+000 - KM. 14+880	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	11 142 241.38	0.00	0.00	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
B008	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 174+900) - MESBILJA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+900; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000	Kilómetro	1.88	1.88	0.00	0.00	13 769 688.80	0.00	0.00	Oxchuc	Mesbilja	0	0	0
B009	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. RUINAS - PALENQUE - EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+748.15; SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 5+748.15	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	19 357 280.32	0.00	0.00	Palenque	Cuauhtémoc Cárdenas	0	0	0
B011	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO SOBRE EL CAMINO: NICOLAS RUIZ - PANTEÓN MUNICIPAL	Kilómetro	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	18 252 522.95	11 452 516.24	Nicolás Ruiz	Nicolás Ruiz	0	0	0
B012	9.1	Porcentaje de Infraestructura de puentes construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIMÚM'CUM - AL MOJÓN CHAMULA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 9+420; SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 6+000	Puente	1.00	1.00	0.68	68.00	0.00	13 998 230.23	8 270 849.42	Mitontic	Oxinam	0	0	0
B013	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA CANDELARIA - MONTE BONITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+019.89; SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+019.89	Kilómetro	1.00	1.00	0.61	61.00	0.00	13 446 712.46	0.00	Huixtán	Monte Bonito	0	0	0
B014	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000; SUBTRAMO: KM. 19+000 - KM. 20+000	Kilómetro	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	12 739 005.46	3 640 977.57	Tecpatán	Buena Vista	0	0	0
B015	9.1	Porcentaje de caminos construidos CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 40.00 M.L. UBICADO EN EL KM. 0+050, SOBRE EL CAMINO: E.C. (AGUSTÍN RUBIO - IGNACIO ZARAGOZA) - CHAPAYAL GRANDE	Kilómetro	1.00	1.00	0.13	13.00	0.00	23 604 620.07	7 005 814.53	Ixhuatán	Chapayal Grande	0	0	0
B016	9.1	Porcentaje de infraestructura de puentes construidos CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000; SUBTRAMO: KM. 11+000 - KM. 12+000	Metro Lineal	40.00	40.00	7.60	19.00	0.00	14 019 298.00	0.00	San Fernando	Unión Desengaño	0	0	0
B007	9.1	Porcentaje de caminos construidos EQUIPOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1 347 601.77	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	119 265	109 083	228,348
B007	9.1	Porcentaje de caminos supervisados. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL COMPLEMENTARIA, CARRETERA Y PUENTES DEL ESTADO	Supervisión	42.00	42.00	42.00	100.00	0.00	10 000 000.00	2 343 311.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
B008	9.1	Porcentaje de caminos supervisados. PROGRAMA DE SUPERVISIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (FISE)	supervisión	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	1 549 999.83	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	96 224	90 873	187,097
B001	9.1	Porcentaje de caminos supervisados PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS CAMINOS DE CHIAPAS	Supervisión	42.00	42.00	42.00	100.00	7 200 000.00	7 200 000.00	7 199 200.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	75 939	68 768	144,707
B002	9.1	Carreteras alimentadoras conservadas CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS CAMINOS PAVIMENTADOS Y RURALES	Kilómetro	405.40	405.40	358.00	88.31	5 808 869.66	5 954 310.18	4 309 534.62	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B003	9.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA INTEGRACIÓN, CONTROL, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento	66.00	66.00	48.00	72.73	3 211 585.74	3 285 902.74	2 516 643.31	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B004	9.1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	Mantenimiento	272.00	272.00	204.00	75.00	31 499 438.83	31 648 986.84	19 874 744.96	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	0	0	0
B005	9.1	Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS	Supervisión	180.00	180.00	135.00	75.00	79 493 698.16	79 612 452.94	57 779 181.34	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	0	0	0
		Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	Kilómetro	700.00	700.00	525.00	75.00								

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A001	Gestión, coordinación y control de los recursos humanos, materiales y financieros de los órganos administrativos	Proyecto con un menor avance en la actividad de porcentaje de gestión y control de nominas del personal de confianza y contrato, tienen una programación mayor a lo que realmente realizan al año, por ello el bajo porcentaje
A001	Proporcionar una plataforma correctiva y preventiva para los sistemas informáticos, apegados a las normas y necesidades de la comisión	Proyecto con un menor porcentaje, debido a que su programación anual es mucho mayor a lo alcanzado al trimestre, por servicios realizados al personal de la CEC
A001	Coordinación, seguimiento y cumplimiento a las disposiciones legales de la Comisión Estatal de Caminos	Proyecto con un menor porcentaje, debido a su programación anual, este porcentaje es relativo a las asesorías legales a las áreas administrativas de la CEC en materia administrativa y contencioso en este trimestre
A001	Coordinación y vigilancia del proceso de asignación de las obras en materia de infraestructura vial complementaria, carretera y puentes del Estado	El proyecto presenta un menor avance, ya que solo existen 77 proyectos contratados, derivado de ello disminuyen los procesos acumulados al trimestre
A001	Diseño, elaboración y vigilancia de precios unitarios en apego a los estándares normados	
A001	Coordinación de la supervisión, reporte y validación de las estimaciones en la ejecución de las obras en materia de infraestructura de carreteras, caminos y puentes	
G001	Coordinación y formación en materia de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Caminos	Porcentaje menor debido a que el grupo de coordinación de igualdad de género tenia programado mas acciones al trimestre sin embargo no las hicieron, por los cambios de titulares y lider coordinador del grupo de iguadad dentro de la CEC
B114	Pavimentación Mixta del Camino: Pantaleón Domínguez - NCP Nicolás Bravo - Las Palmas, tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)	
B116	Reconstrucción del Camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+200; subtramo: km. 92+000 - km. 98+200 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B135	Reconstrucción del Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100; subtramo: km. 24+000 - km. 34+000 (T.A.)	
B136	Reconstrucción del Camino: Francisco I. Madero - Paso Naranjo, tramo: km. 0+000 - km. 36+300; subtramo: km. 18+000 - km. 36+300 (T.A.)	
B148	Pavimentación Mixta del Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600; subtramo: km. 0+400 - km. 2+100 (T.A.)	
B156	Rehabilitación del Camino: Cabecera Municipal - San José Yalacevo - San Isidro - Las Delicias - Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 4+054.94	
B158	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Fracción El Porvenir (El Guineo), tramo: km. 0+000 - km. 8+000, subtramo: km. 2+000 - km. 4+000	
B159	Pavimentación Mixta del Camino: Talquián - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)	
B157	Rehabilitación del Camino: Soyaló - Francisco Sarabia - Chicoasen, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 4+500 - km. 8+000	Proyecto que se inician en la segunda y tercera semana de agosto
B015	Construcción del Puente Vehicular de 40.00 M.L. ubicado en el km. 0+050, sobre el Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Chapayal Grande	
B124	Reconstrucción del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agronómos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500; subtramo: km. 11+000 - km. 13+500 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B130	Reconstrucción del Camino: Acala - Lázaro Cárdenas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 13+500; subtramo: km. 3+500 - km. 6+500	
B134	Reconstrucción del Camino: Tuxtla - Suchiapa, tramo: km. 0+000 - km. 20+400; subtramo: km. 1+300 - km. 20+400 (T.A.)	
B138	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. Chalam - E.C. Chenalhó, tramo: km. 0+000 - km. 3+162.31; subtramo: km. 2+912 - km. 3+162.31	
B149	Rehabilitación del Camino: E.C. (Estación Juárez – Ostuacán) – Nuevo Xochimilco – Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 16+000; subtramo: km. 0+000 - km. 6+000 (T.A.)	
B125	Reconstrucción del Camino: Nachig - Pasté, tramo: km. 0+000 - km. 3+400; subtramo: km. 0+000 - km. 1+600	
B117	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. Tapanatepec - Tapachula - Ramal Valdivia - Palmarcito, tramo: km. 0+000 - km. 40+600; subtramo: km. 39+080 - km. 40+120	
B118	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. Pueblo Nuevo - (Estoraque - Sacramento - El Tráncito 2 - Shashalpa - Julian Grajales - Carrizal - San José Mujular), tramo: km. 0+000 - km. 24+860; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B122	Reconstrucción del Camino: San Cristóbal - Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 53+400; subtramo: km. 15+600 - km. 18+600 (T.A.)	Proyectos que inciaron a partir de la segunda semana de septiembre

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B014	Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 19+000 - km. 20+000	
B123	Reconstrucción del Camino: San Pedro Buenavista - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 24+000; subtramo: km. 0+000 - km. 8+000 (T.A.)	
B127	Reconstrucción del Camino: Acacoyagua - E.C. (Arriaga - Tapachula), tramo: km. 0+000 - km. 2+400	
B108	Rehabilitación del Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, tramo: km. 0+000 - km. 51+520; subtramo: km. 0+000 - km. 1+700 (T.A.)	Proyectos con avance menor debido a los atrasos derivado de personal insuficiente, falta de suministros y lluvias considerables
B111	Rehabilitación del Camino: Temó - Yajalón - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700; subtramo: km. 31+100 – km. 39+000 (T.A.)	
B078	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Montecristo de Guerrero - San Nicolas) - El Polvorón - El Tesoro, tramo: km. 0+000 - km. 3+280	
B083	Pavimentación Mixta del Camino: Capitán Luis Ángel Vidal - Concepción Pinada - El Ceñido, tramo: km. 0+000 - km. 13+500	Proyecto con un porcentaje menor, ya que inicio trabajos a partir de la tercera semana de marzo, con un atraso por parte de la empresa contratista, tuvo una reprogramación de ejecución de inicio en la segunda semana de septiembre
B099	Pavimentación Mixta del Camino: Col. Allende, tramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B101	Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800, subtramo: km. 0+000 - km. 2+315	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B105	Pavimentación Mixta del Camino: Ocotepec – San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 – km. 13+200; subtramo: km. 2+900 – km. 5+000 (T.A.)	Proyecto con un porcentaje de avance de acuerdo a su periodo de ejecución
B092	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B103	Rehabilitación del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 – km. 8+600, subtramo: km. 0+000 – km. 3+500	
B107	Rehabilitación del Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km. 0+000 - km. 42+300; subtramo: km. 0+000 - km. 2+100	
B011	Construcción del Puente Vehicular, ubicado sobre el Camino: Nicolas Ruiz - Panteón Municipal	
B012	Construcción del Camino: Chimúm´Cum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 5+000 - km. 6+000	
B109	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	
B110	Pavimentación Mixta del Camino: Buenavista Matasanos - Vicente Guerrero - Entronque a Carrizal, tramo: km. 0+000 - km. 9+600; subtramo: km. 0+000 - km. 1+800	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B126	Rehabilitación del Camino: San Cristóbal – Tenejapa - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 – km. 53+400; subtramo: km. 43+400 – km. 53+400 (T.A.)	
B096	Camino: Pichucalco - Tectuapan, tramo: km. 0+000 - km. 11+000	
B113	Reconstrucción del Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle, tramo: km. 0+000 - km. 147+900; subtramo: km. 109+000 - km. 117+000 (T.A.)	
B115	Reconstrucción del Camino: E.C. (Costera - Mazatán) - Buenos Aires, tramo: km. 0+000 - km. 3+500; subtramo: km. 1+700 - km. 3+500	
B119	Reconstrucción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 35+500; subtramo: km. 21+000 - km. 22+000	
B120	Reconstrucción del Camino: Ciudad Hidalgo - El Dorado, tramo: km. 0+000 - km. 5+450; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	
B121	Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapilula - Ixhuatán) - San Francisco Jacona, tramo: km. 0+000 - km. 3+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+500	
B128	Reconstrucción del Camino: Huitiupan - Amatán, tramo: km. 0+000 - km. 45+700; subtramo: km. 43+500 - km. 45+700 (T.A.)	
B129	Reconstrucción del Camino: E.C. (El Porvenir - La Grandeza) - Bejucal de Ocampo, tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)	
B131	Reconstrucción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 - km. 124+000, subtramo: km. 0+000 – km. 9+000 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B132	Reconstrucción del Puente S/N ubicado en el km. 3+900, sobre el Camino: 3 de mayo - Santa Rita de las Flores	No presenta avances físicos, toda vez que el proyecto fue recientemente liberado y se encuentra en proceso de licitación y contratación
B133	Reconstrucción del Camino: E.C. km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 36+000; subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A.)	
B137	Reconstrucción del Camino: El Paraiso - El Nopal, tramo: km. 0+000 - km. 23+800; subtramo: km. 15+000 - km. 19+500 (T.A)	
B139	Rehabilitación del Camino: E.C. (Tapachula - Arriaga) - Chamulapita, tramo: km. 0+000 - km. 4+800; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	
B140	Rehabilitación del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 2+400 - km. 3+950	
B141	Rehabilitación del Camino: E.C. (Comitán - Las Margaritas) - La Independencia - El Triunfo, tramo: km. 0+000 – km. 27+600, subtramo km. 0+000 - km. 20+000 (T.A.)	
B142	Rehabilitación del Camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 – km. 16+100; subtramo: km. 6+000 – km. 8+500	
B143	Rehabilitación del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramo: km. 4+500 - km. 7+200	
B144	Rehabilitación del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, tramo: km. 0+000 - km. 8+000; subtramo: km. 0+000 - km. 4+300 (T.A.)	
B145	Rehabilitación del Camino: Laja Tendida - Paraíso del Grijalva, tramo: km. 0+000 - km. 13+700; subtramo: km. 0+000 - km. 3+500 (T.A.)	
B146	Rehabilitación del Camino: Soyatitán - Socoltenango, tramo: km. 0+000 - km. 9+100; subtramo: km. 8+000 - km. 9+100	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B147	Rehabilitación del Camino: Francisco Villa - San Vicente La Mesilla - Guadalupe Victoria - E.C. (Comitán - La Mesilla - Pujiltic), tramo: km. 0+000 - km. 3+250; subtramo: km. 0+000 - km. 1+200	
B150	Pavimentación Mixta del Camino: E.C. (Las Cruces - El Porvenir - La Grandeza - Bella Vista) - La Pinada, tramo: km. 0+000 - km. 2+800; subtramo: km. 0+000 - km. 0+540	
B151	Reconstrucción del Camino: La Libertad - Aldama - La Placa - Estación Lacandón - E.C. (Palenque - La Libertad), tramo: km. 0+000 - km. 45+000; subtramo: km. 19+500 - km. 20+500	
B152	Reconstrucción del Puente S/N ubicado en el km. 0+900, sobre el Camino: E.C (Tapachula - Arriaga) - Ejido Progreso Chiapas	
B153	Reconstrucción del Camino: Villacomaltitlan - Teziutlán, tramo: km. 0+000 – km. 14+500; subtramo: km. 0+000 – km. 4+000 (T.A.)	
B154	Reconstrucción del Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo, tramo: km. 0+000 - km. 22+300; subtramo: km. 4+300 - km. 7+300	
B155	Reconstrucción del Camino: E.C. (Periférico) - Yocnajab El Rosario - El Prado, tramo: km. 0+000 – km. 11+900, subtramo: km. 0+000 - km. 6+500	
B160	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 54+000	
B161	Rehabilitación del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Mario Souza, tramo: km. 0+000 - km. 14+000; subtramo: km. 2+400 - km. 3+600 (T.A.)	
B162	Rehabilitación del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, tramo: km 0+000 - km 147+900; subtramo: km. 64+800 - km. 66+700	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B163	Rehabilitación de Puente Tipo Cajón de Concreto de 12.00 M.L. ubicado en el Km. 38+460, sobre el Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania.	
B013	Construcción del Camino: La Candelaria - Monte Bonito, tramo: km. 0+000 - km. 3+019.89; subtramo: km. 2+000 - km. 3+019.89	
B016	Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, tramo: km. 0+000 - km. 20+000; subtramo: km. 11+000 - km. 12+000	
B047	Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+100	No presenta avances físicos, toda vez que se encuentra en estatus por validar y liberar el presupuesto de obra
B164	Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo: km. 0+000 - km. 16+000	
B006	Pavimentación con concreto mixto del Camino: E.C. 15+540 (Chalchihuitán - Tzacucúm) - Joltealal, tramo: km. 0+000 - km. 25+750; subtramo: km. 8+000 - km.11+000	
B017	Reconstrucción del Camino: Temó – Yajalón – Tila – El Limar, tramo: km. 0+000 – km. 86+700, subtramo: 9+300 – km. 40+000 (T.A.)	
B026	Reconstrucción del Camino: Huitiupán - Santa Catarina - Los Naranjos, tramo: km. 0+000 - km. 28+900; subtramo: km. 2+400 - km. 21+000	
B027	Reconstrucción del Camino: E.C. km. 193.0 (Rancho Nuevo - Ocosingo) - Buena Vista - 20 de Noviembre - San Fernando - Chanal, tramo: km. 0+000 - km. 22+455; subtramo: 20 de Noviembre - San Fernando (km. 12+575 - km. 17+575)	
B028	Reconstrucción del Camino: Las Delicias - Francisco I. Madero - Tzinacal Buenos Aires, tramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B029	Reconstrucción del Camino: E.C. (Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Lázaro Cárdenas - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+500; subtramo: km. 0+000 - km. 17+600 (T.A.)	
B031	Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostuacán, tramo: km. 0+000 - km. 55+000	
B037	Reconstrucción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 – km. 124+000; subtramo: km. 0+000 – km. 78+000 (T.A.)	
B039	Reconstrucción del Camino: E.C. Fronteriza del Sur - Zamora Pico de Oro - Las Guacamayas - Boca de Chajul - E.C. Fronteriza de Sur, tramo: km. 0+000 - km. 70+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)	
B041	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Ruinas de Bonampak, tramo: km. 0+000 – km. 12+900 (T.A.)	
B048	Reconstrucción del Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 – km. 21+200 (T.A.)	
B051	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Oxchuc - Plaza Yochib) - San Juan Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 5+500 - km. 11+000	
B055	Reconstrucción del Camino: Agustín Rubio (La Zacualpa) - Ignacio Zaragoza, tramo: km. 0+000 - km. 11+750, subtramo: km. 4+500 - km. 11+750	No presenta avances físicos al trimestre toda vez que se tuvo una reducción por traspaso del presupuesto para dar suficiencia presupuestal a nuevos proyectos con acciones prioritarias
B060	Reconstrucción del Camino: E.C. (Tapilula - Ixhuatán) - San Francisco Jacona, tramo: km. 0+000 - km. 3+000 (T.A.)	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B062	Reconstrucción del Camino: E.C. (Fco. I. Madero - Esperanza de Los Pobres) - Nvo. Vicente Guerrero - Juan Sabines, tramo: km. 0+000 - km. 0+566.30; Construcción de Muro Gavión en el km. 0+510	
B069	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Talquián - Chiquihuite, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 2+650 - km. 6+000 (T.A.)	
B070	Reconstrucción del Camino: Laja Tendida - Paraíso del Grijalva, tramo: km. 0+000 – km. 13+700 (T.A.)	
B005	Construcción del Camino: Chanal - E.C. 20 de noviembre - Huixtán, tramo: km. 0+000 - km. 4+880; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000	
B006	Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), tramo: km. 0+000 - km. 8+369.50; subtramo: km. 4+200 - km. 5+200	
B007	Construcción del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 - km. 14+880; subtramo: km. 13+000 - km. 14+880	
B009	Construcción del Camino: E.C. Ruinas - Palenque - Ejido Cuauhtémoc Cárdenas, tramo: km. 0+000 - km. 5+748.15; subtramo: km. 4+000 - km. 5+748.15	
B022	Rehabilitación del Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana) - Jericó, tramo: km. 0+000 - km. 8+300 (T.A.)	
B030	Reconstrucción del Camino: Ixtapangajoya - Zapotillo, tramo: km. 0+000 - km. 9+200 (T.A.)	
B065	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Miguel Hidalgo Numero Dos (Veinte de Noviembre) - Puerto Arista, tramo: km. 0+000 - km. 1+800; subtramo: km. 0+200 - km. 1+800	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B068	Rehabilitación del Camino: La Rejoya - Ochusjob, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; subtramo: km. 3+000 - km. 7+100 (T.A.)	
B001	Construcción del Camino: Amatán - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 – km. 6+000; subtramo: km. 2+000 – km. 3+000	
B008	Construcción del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo km. 174+900) - Mesbilja, tramo: km. 0+000 - km. 5+900; subtramo: km. 2+000 - km. 3+000	
B004	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, tramo: km. 0+000 - km. 11+600; subtramo: km. 0+000 - km. 2+000	
B005	Reconstrucción del Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega) - El Cuyo Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 – km. 14+000; subtramo: km. 9+770 – km. 14+000	
B011	Reconstrucción del Camino: Acala - Lázaro Cárdenas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 - km. 13+500 (T.A.)	
B018	Reconstrucción del Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec; tramo: km. 0+000 - km. 43+100; subtramo: km. 10+000 - km. 33+300 (T.A.)	
B019	Reconstrucción del Camino: E.C. (Chilil - Chanal) – Siberia, tramo: km. 0+000 - km. 6+300; subtramo: km. 0+000 - km. 4+700 (T.A.)	
B023	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - El Naranjo - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 26+100; subtramo: km. 0+000 - km. 5+000	
B024	Reconstrucción del Camino: Libramiento de Frontera Comalapa, tramo: km. 0+000 - km. 5+700	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B036	Reconstrucción del Camino: La Grandeza – Bellavista, tramo: km. 0+000 – km. 12+500 (T.A.)	No presenta avances físicos al trimestre toda vez que se tuvo una reducción liquida por proyectos cancelados
B038	Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 28+400 (T.A.)	
B042	Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Ocotepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000- km. 13+200; subtramo: km. 2+900 - km. 7+300 (T.A.)	
B046	Reconstrucción del Camino: Pueblo Nuevo Solistahuacán - Arroyo Grande - Aurora Ermita - Chapayal, tramo: km. 0+000 - km. 34+000; subtramo: km. 0+000 - Km. 11+840 (T.A.)	
B049	Reconstrucción del Camino: San Cristóbal - Pozo Colorado - Laguna Grande - San Lucas - Chiapilla, tramo: km. 0+000 – km. 37+100, subtramo: km. 0+000 – km. 11+520 (T.A.)	
B052	Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 – km. 23+000; subtramos: km. 1+000 - km 14+900 (T.A.) y km. 17+700 - km. 23+000 (T.A.)	
B053	Reconstrucción del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 2+315	
B056	Reconstrucción del Camino: Soyaló - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 – km. 35+000; subtramo: km. 0+000 – km. 22+000 (T.A.)	
B057	Pavimentación con concreto mixto del camino: E.C. (Tapachula - Nueva Alemania) - El Porvenir y Ramal a Badenia, tramo: km. 0+000 - km. 8+700; subtramo: km. 2+000 - km. 4+400, y Ramal a Badenia km. 0+000 al km. 0+540	

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
B058	Reconstrucción del camino: E.C. (Tapachula el Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600, subtramo: km. 3+400 - km. 4+600	
B059	Reconstrucción del Camino Rural: Tapalapa - Mazono, tramo: km. 0+000 - km. 24+000; subtramo: km. 4+400 - km. 24+000 (T.A.)	
B002	Construcción del Puente Vehicular Naranjal ubicado en el km. 3+780 sobre el Camino: E.C. (Huixtla- El Jocote) - Naranjal	
B003	Construcción del Camino: Pesqueria La Linea - Colonia Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 - km. 4+000; subtramo: km.2+500 - km.4+000	
B007	Programa de Supervisión, Seguimiento y Verificación para Obras de Infraestructura Vial Complementaria, Carretera y Puentes del Estado	Proyecto con partidas liberadas para gastos operativos de indirectos para supervisión de obra, no se reportan avances ya que estan programados a cumplirse al cuarto trimestre
B002	Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales	Proyecto de continuidad para pagos y sueldos de personal eventual, se encuentra el avance de acuerdo a su periodo programado de ejecución

Nota: Cabe mencionar que el rango de porcentaje de avances, utilizado para la notificación de beneficiarios es de 80%, en los formatos de indicadores.